

# 계 속 비 사업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총 계						1,942,383,443	495,509,114	409,674,049	85,835,065	197,489,131	113,111,127	84,378,004	360,458,160	498,043,464	390,883,574	
				변경	총 203개 사업 (신규사업 19개)	2,093,958,587	495,262,784	417,275,244	77,987,540	198,089,131	123,813,191	74,275,940	297,028,932	413,349,706	690,228,034	
				증감		151,575,144	-246,330	7,601,195	-7,847,525	600,000	10,702,064	-10,102,064	-63,429,228	-84,693,758	299,344,460	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,333㎡, 지상3층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	2,387,000	0	0	○2020.03.:부지매입 ○2020.08.:건립심의위원회 구성 ○2020.11.:수요자요구조사 ○2020.12.:건립심의위원회 개최
				변경	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	831,250	1,555,750	0	○2021.01.:건축기획 용역 발주(1-5월) ○2021.03.-12.:공공건축 사전검토, 공공건축심의 위원회 심의, 설계공모 ○2022.08.: 기본 및 실시 설계 준공 ○2022.10.:일상감사 및 계약심사 ○2022.12.:공사착공 ○2023.12.:공사준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,555,750	1,555,750	0	
지역경제 안정	전통시장 활성화	육거리종합시장 대형버스 주차장 조성	경제정책과	기존	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 80면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2022. 12.	7,200,000	3,700,000	3,700,000	0	3,000,000	1,634,606	1,365,394	500,000	0	0	○2019.10:2020년 예산편성 ○2020.05:보상 ○2020.09:1차 사업변경승인 (사업대상지 일부변경) ○2020.11:변경사업지 보상 ○2021.06:기본 및 실시설계 용역 완료
				변경	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 80면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2023. 12.	7,200,000	3,700,000	3,700,000	0	3,000,000	1,635,529	1,364,471	500,000	0	0	○2021.06:일상감사 및 계약심사 ○2021.12:건축물 철거공사 준공 ○2021.03:주차타워 신축공사 착공
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	923	-923	0	0	0	○2021.06:사업변경 2차 승인 (1필지 추가) 및 보상 ○2021.07:설계변경 ○2022.09:추가매입부지 거주자 퇴거 ○2022.10. 석면조사용역

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치: 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량: 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간: 2019.07. ~ 2022.12.	4,383,657	4,383,657	3,865,115	518,542	0	0	0	0	0	0	○2019.07.: 실시계획 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.09.: 실시계획 완료 ○2020.12.: 공사 착공 ○2021.11.: 공사 준공 ○2022.03.: 세차설비 및 폐수시설 집행		
				변경	○위 치: 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량: 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간: 2019.07.~2023.12.	4,383,657	4,383,657	3,865,115	518,542	0	0	0	0	0	0	○2022.04.: GIS구축용역 준공 ○2022.06.: 세차설비 및 폐수 시설 준공 ○2022.06.: 도시계획시설사업 변경용역 집행 ○2022.07.: 도시관리계획 시설 결정(변경)입안신청 ○2022.08.: 국유재산용도폐지 (국토교통부)신청 ○2022.09.: 국유재산용도폐지 (농림축산식품부)신청 ○2022.10.: 도시관리계획 변경 고시 및 실시계획 변경 인가신청		
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	생활SOC 복합화시설 주거지 주차장 조성사업	교통정책과	기존	○위 치: 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: A=3,000㎡, 주차 130면 ○기 간: 2020.1. ~ 2022.12.	5,500,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	3,300,000	0	0	○2019.09: 공유재산관리계획 ○2019.10: 투자심사 ○2020.07: 설계공모 ○2020.11: 실시계획착수 ○2021.03: 교통영향평가착수 ○2021.07: 교통영향평가심의 ○2021.12: VE 검토완료 ○2022.10: 일상감사, 계약심사		
				변경	○위 치: 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량: A=3,048㎡, 주차 72면 ○기 간: 2020.1. ~ 2023.12.	5,500,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선 (교통사업 특별회계)	화물차공영 차고지조성	교통정책과	기존	○위 치: 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량: 주차장부지 12,438㎡ ○기 간: 2020. ~ 2024.	5,250,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	650,000	4,000,000	○2020.12.: 광역교통시설 부담금 사용계획 확정 ○2021.02.: 도비보조금 교부 ○2021.07.: 도시관리계획 재정비대상 제출 ○2022.09.: 재정비대상 협의 (용도지역변경, 도시관리 계획등)		
				변경	○위 치: 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량: 주차장부지 12,438㎡ ○기 간: 2020. ~ 2024.	5,250,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	4,650,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650,000	650,000		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
문화산업 육성	문화기반 시설확충	청주동부 창고 꿈꾸는 예술터 조성 (자본)	문화예술과	기존	○위 치: 청원구 덕별로 30 ○사업량: 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,100,000	1,600,000	527,058	1,072,942	0	0	0	500,000	0	0	○2020.01.:국비공모 신청 ○2020.03.:국비공모 선정 ○2020.06.:재정투자심사 ○2020.10.:사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10.:공공건축심의 ○2020.11.:실시설계 착수 ○2022.03.:실시설계 완료 ○2022.04.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공		
				변경	○위 치: 청원구 덕별로 30 ○사업량: 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간: 2020. ~ 2022.	2,100,000	1,600,000	991,285	608,715	0	0	0	500,000	0	0			
				증감		0	0	464,227	-464,227	0	0	0	0	0	0			
문화산업 육성	문화산업 단지조성	한국전통 공예촌 복합문화 산업단지 용수공급 시설사업 (전환사업)	문화예술과	기존	○위 치: 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량: 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간: 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	0	0	0	171,000	786,785	787,215			
				변경	○위 치: 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량: 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간: 2022. ~ 2024.	1,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	0	1,574,000	○2023. 2. : 설계용역 ○2023.10. : 공사 착공 ○2024.12. : 공사 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-786,785	786,785			
전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	무형문화재 전수교육관 건립	문화재과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경	○위 치: 청원구 내덕동 173-56번지 일원 ○사업량: 전수교육관 건립 (연면적 2,585㎡) ○기 간: 2022. ~ 2024.	7,408,000	0	0	0	0	0	0	478,000	2,242,000	4,688,000		○2021.09.:전수교육관 건립 국비 공모 선정 ○2022.10.:설계공모 ○2022.12.:설계용역 착수 (예정) ○2023.08.:설계용역 준공 (예정) ○2023.10.:공사 착공(예정) ○2024.12.:공사 준공(예정)	
				증감		7,408,000	0	0	0	0	0	0	478,000	2,242,000	4,688,000			
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수 육화구곡 관광길 조성	관광과	기존	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	2,116,900	2,062,595	54,305	200,000	77,607	122,393	0	0	0	○2016.06.:사업선정 ○2016.10.:중기반영 ○2017.06.:기본계획 수립 ○2017.07.:투자심사 승인 ○2019.10.:실시설계용역 ○2019.11.:관련인허가 ○2020.03.:공사착공		
				변경	○위 치: 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량: L=14.8km ○기 간: 2017. ~ 2022.	2,316,900	2,116,900	2,062,595	54,305	200,000	77,607	122,393	0	0	0	0	0	사업변경 승인 (21억->23억) ○2020.11.:수해복구공사

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	완료 ○2020.11.: 준공 ○2022.12.: 유지관리, 생태 문화 프로그램 운영

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 조정 클러스터 (자본)	관광과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 조정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	29,212,620	11,960,000	6,145,196	5,814,804	5,750,000	3,100,371	2,649,629	11,502,620	0	0	○2019.12.투자심사 조건부 승인 ○2020.04.공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.감정평가, 부지매입착수 ○2020.12.이음길 조성공사 준공		
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 조정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	30,025,086	11,960,000	6,918,005	5,041,995	5,750,000	3,517,082	2,232,918	5,606,620	6,708,466	0	0	○2021.04.조정치유마을 기본 및 실시설계용역 착수 ○2021.06.지구단위계획 변경용역완료 ○2021.12.소규모 환경영향 평가 및 재해영향평가 용역 준공	
				증감	<b>총사업비 증</b>	812,466	0	772,809	-772,809	0	416,711	-416,711	-5,896,000	6,708,466	0	0	○2022.02.조정치유마을조성 공사 실시설계용역 준공 ○2022.04.실시계획인가신청 ○2022.07.공사 집행 및 계약 ○2022.08.공사 착공 ○2023.12.공사 준공	
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 조정 클러스터 (경상)	관광과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 조정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	951,647	208,353	0	0	0	28,380	0	0	○2020.06.:프로그램 개발 및 공간구성 컨설팅 준공 ○2020.07.:치유마을 건축 설계컨설팅 준공		
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 조정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	953,975	206,025	0	0	0	28,380	0	0	○2020.12.:조정 BI개발 용역착수 ○2021.02.:산업관광활성화 용역착수 ○2021.04.:치유마을 총괄 컨설팅용역 착수		
				증감		0	0	2,328	-2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.06.:조정 BI개발 용역 준공 ○2021.08.:산업관광활성화 용역 준공 ○2022.10.:조정광천수 보전사업 용역 준공
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	○2018.06.:설계용역 완료 ○2018.06.:보상완료 (행정소송중)		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2023.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	0	0	○2018.10.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.~.: 행정소송에 따른
				증감	<b>사업기간 증</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	1,327,822	7,772,178	0	0	0	0	0	0	○2017.09. : 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10. : 중기재정계획 ○2018.03. : 투자심사 ○2018.08. : 공유재산계획 ○2019.03. : 설계 착공 ○2020.04. : 교통영향평가 용역 착수 ○2021.09. : 실시계획인가 ○2022.04. : 공사착공 ○2023.06. : 공사준공 예정		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,100,000	9,100,000	1,409,391	7,690,609	0	0	0	0	0	0	0	○2019.02. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 인공양벽 제작 설치 착수 ○2021.02. : 설계용역 완료 ○2021.02. : 공사 착공 ○2021.12. : 공사 준공(1차분)	
				증감	사업기간 증	0	0	81,569	-81,569	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공양벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지10,720㎡, 연면적226.07 ㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,000,000	3,000,000	2,863,292	136,708	0	0	0	0	0	0	○2019.02. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 인공양벽 제작 설치 착수 ○2021.02. : 설계용역 완료 ○2021.02. : 공사 착공 ○2021.12. : 공사 준공(1차분)		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량 : 대지10,720㎡, 연면적226.07 ㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	3,000,000	3,000,000	2,863,815	136,185	0	0	0	0	0	0	0	0	○2019.02. : 설계용역 착수 ○2020.03. : 인공양벽 제작 설치 착수 ○2021.02. : 설계용역 완료 ○2021.02. : 공사 착공 ○2021.12. : 공사 준공(1차분)
				증감	사업기간 증	0	0	523	-523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,472㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	9,001,524	8,098,476	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03. : 공모선정 ○2018.10. : 지방재정투자 심사 ○2018.11. : 공유재산관리 계획 ○2019.06. : 부지매입 계약 ○2019.11. : 산업단지변경 ○2020.04. : 건축 설계공모 ○2020.08. : 실시설계 착수 ○2021.11. : 실시설계 완료 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.09. : 공사 준공		
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	9,914,700	7,185,300	0	0	0	0	3,000,000	0	0	○2019.06. : 부지매입 계약 ○2019.11. : 산업단지변경 ○2020.04. : 건축 설계공모 ○2020.08. : 실시설계 착수 ○2021.11. : 실시설계 완료 ○2022.03. : 공사 착공 ○2023.09. : 공사 준공	
				증감		0	0	913,176	-913,176	0	0	0	-3,000,000	3,000,000	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	5,000,000	1,788,691	3,211,309	1,310,000	100,000	1,210,000	6,390,000	0	0	○2019.02. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06. : 지방재정투자심사 ○2019.08. : 공유재산관리계획 ○2020.03. : 설계공모 ○2020.10. : 설계착수 ○2021.12. : 설계완료 ○2022.03. : 공사착공 ○2023.09. : 공사준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	5,000,000	2,187,990	2,812,010	1,310,000	100,000	1,210,000	3,230,000	3,160,000	0	0	○2019.02. : 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06. : 지방재정투자심사 ○2019.08. : 공유재산관리계획 ○2020.03. : 설계공모 ○2020.10. : 설계착수 ○2021.12. : 설계완료 ○2022.03. : 공사착공 ○2023.09. : 공사준공	
				증감		0	0	399,299	-399,299	0	0	0	-3,160,000	3,160,000	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	3,700,000	323,490	3,376,510	2,300,000	0	2,300,000	4,000,000	0	0	○2019.03.:공모 선정 ○2020.01.:주민설명회(2차) ○2020.05.:공유재산심의 ○2020.06.:투자심사 ○2020.10.:공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.:공공건축심의 ○2021.05.:설계공모 ○2021.09.:실시설계 착수 ○2022.03.:공사착공 예정		
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	3,700,000	323,490	3,376,510	2,300,000	0	2,300,000	310,000	3,690,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-3,690,000	3,690,000	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	복대국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	3,700,000	1,136,586	2,563,414	2,610,000	180,500	2,429,500	6,690,000	0	0	○2019.02.:공유재산심의 ○2019.06.:지방재정투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:설계착수 ○2021.12.:설계완료 ○2022.03.:공사착공 ○2023.09.:공사준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	3,700,000	1,477,936	2,222,064	2,610,000	180,500	2,429,500	3,230,000	3,460,000	0	0		
				증감		0	0	341,350	-341,350	0	0	0	-3,460,000	3,460,000	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	사천 반다비 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 995㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	2,500,000	994,614	1,505,386	0	0	0	0	0	0	○2019.07:공유재산심의회 ○2019.10:투자심사 ○2019.10:공유재산계획 ○2020.03:공공건축사업계획 사전검토		
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 995㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,500,000	2,500,000	1,285,868	1,214,132	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.05:공공건축심의 ○2020.09:설계공모(재공고) ○2021.01:실시설계 착수 ○2021.09:실시설계 완료 ○2021.12:공사 착공 ○2022.12:공사 준공 ○2023.03:개관
				증감	사업기간 증	0	0	291,254	-291,254	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	600,000	74,334	525,666	0	8,500,000	8,400,000	○2018.10:추진계획 보고 ○2019.06:투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.09:공모사업 선정 ○2021.02:도시관리계획결정 용역 착수		
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	19,100,000	0	0	0	600,000	319,334	280,666	0	12,000,000	6,500,000	○2021.10:도시관리계획결정 용역 완료 ○2022.01~:공공건축사전검토 ○2022.04~:공공건축심의 ○2022.05~:설계공모 ○2022.08~:토지보상절차 이행		
				증감	총사업비 증	1,600,000	0	0	0	0	245,000	-245,000	0	3,500,000	-1,900,000	○2022.09:실시설계용역 착수 ○2023.07:공사 착공 ○2024.12:공사 준공		





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 (선도지구 오창읍)	농업정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	300,000	300,000	0	1,617,143	1,617,143	0	1,978,572	6,000,000	6,104,285	○2020.01.:기본계획 착수 ○2022.02.:기본계획 수립 ○2022.03.:시행계획 착수 ○2023.06.:시행계획 수립 ○2024.12.:준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	300,000	300,000	0	1,617,143	1,617,143	0	1,978,572	8,161,428	3,942,857	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	2,161,428	-2,161,428		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	600,000	600,000	0	2,071,429	2,071,429	0	1,328,571	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2020.03.:시행계획 착수 ○2022.01.:시행계획 수립 ○2022.03.:착공 ○2023.12.:공사준공 (공정율 40%)
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	600,000	600,000	0	2,071,429	2,071,429	0	1,328,571	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (가덕면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	600,000	600,000	0	2,072,857	2,072,857	0	1,557,143	0	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2021.03.:시행계획 착수 ○2021.08.:시행계획 수립 ○2021.09.:착공 ○2023.12.:공사준공 (공정율 40%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	600,000	600,000	0	2,072,857	2,072,857	0	1,557,143	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (남성면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	300,000	300,000	0	504,286	504,286	0	2,571,429	195,714	418,571	○2019.10.:대상지 선정 ○2020.03.:기본계획 착수 ○2021.07.:기본계획 수립 ○2021.08.:시행계획 착수 ○2022.06.:시행계획 수립 ○2022.08.:착공 (공정율 30%)
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 일원 ○사업량 : 기초생활거점육성사업 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,990,000	300,000	300,000	0	504,286	504,286	0	2,571,429	614,285	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	418,571	-418,571	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	마을만들기 (가덕면 한계2리)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	500,000	100,000	100,000	0	250,000	250,000	0	150,000	0	0	○2020.01.:기본계획 착수 ○2020.10.:기본시행 계획 (안) 실과 협의 ○2021.04.:기본시행계획 수립 및 고시 ○2021.05.:공사 착공 ○2022.12.:사업 준공 (공정율 90%)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 한계2리일원 ○사업량 : 마을만들기 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	500,000	100,000	100,000	0	250,000	250,000	0	150,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌신활력 플러스사업	농업정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	2,100,000	1,400,000	○2021.01.:기본계획 착수 ○2022.07.:기본계획 수립 ○2022.08.:사업 착수 ○2022.11.:시행계획 수립
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지농연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	2,100,000	1,400,000	2,100,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-700,000	700,000	
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	옥산지구 소규모 배수개선 사업	친환경농산과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.03.: 실시설계 착수 ○2023.02.: 실시설계 준공 ○2023.03.: 공사 착공 ○2024.12.: 사업 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 신촌동 287-24번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=290㎥/분), 유수지(8,000㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2024.	7,408,000	0	0	0	0	0	0	250,000	6,558,000	600,000	
				증감		7,408,000	0	0	0	0	0	250,000	6,558,000	600,000		
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	환희 재해위험 지구 정비사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=250㎥/분), 유수지(1,900㎡) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	4,250,000	0	0	0	200,000	200,000	0	3,000,000	1,050,000	0	○2021.1.:위수탁 계약 체결 (한국농어촌공사 청주지사) ○2022.9.:기본 및 실시설계 완료 ○2022.11.:공사 착공 ○2023.12.:사업 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=250㎥/분), 유수지(1,900㎡) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	6,730,000	0	0	0	200,000	200,000	0	3,000,000	3,530,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감	총사업비 증	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
살고 싶은 도시건설	살고 싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	신성장계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	622,020	980	0	577,000	0	○2021.02: 용역발주 ○2021.04: 사업수행능력평가 ○2021.05: 용역착수 ○2021.07: 실무회의 및 착수 보고회	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km <sup>2</sup> (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	622,020	980	0	577,000	0	○2021.11: 입안(1차) 및 절차이행 ○2022.01: 도시계획위원회 심의(1차) ○2022.02: 재정비 고시(1차) ○2022.08: 도시계획위원회 자문(2차)	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.11: 입안(2차) 및 절차이행 ○2023.03: 재정비 고시(2차) ○2023.05: 용역준공	
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관(D400)L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	22,553,000	5,936,000	5,936,000	0	429,000	429,000	0	3,224,571	12,963,429	0		
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관(D400)L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2025.	22,553,000	5,936,000	5,936,000	0	429,000	429,000	0	3,510,200	1,000,000	11,677,800	○2017.06.: 설계 착수 ○2019.06.: 설계 준공 ○2020.10.: 공사 착공 ○2023.07.: 공사준공 (공정율: 35%)	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	285,629	-11,963,429	11,677,800		
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지 3,300m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2023.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	6,838,000	0		
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지 3,300m <sup>2</sup> ○기 간 : 2019. ~ 2025.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	0	0	0	6,838,000	○2019.05.: 실시설계 착수 ○2019.10.: 실시설계 정지 (설계공정률 40%)
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,838,000	6,838,000		
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대갈리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	1,072,000	0	1,072,000	530,000	502,310	27,690	12,934,000	0	0		
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대갈리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2025.	14,536,000	1,072,000	0	1,072,000	530,000	502,310	27,690	0	1,000,000	11,934,000	○2021.02.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 실시설계 정지 (설계공정률 40%)	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	-12,934,000	1,000,000	11,934,000		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시개발	산업단지 조성	서오창 테크노밸리 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	0	0	0	430,000	214,200	215,800	600,000	3,400,000	3,570,000	○2021.07.:실시설계 착수 ○2022.:공사 착수 ○2024.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	0	0	0	430,000	214,200	215,800	600,000	1,400,000	5,570,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	2,000,000		
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치:오창읍 후기리 일원 ○사업량:폐수연계처리관로 D250mm, L=9.53km ○기 간:2020. ~ 2023.	4,622,000	329,000	284,464	44,536	1,129,000	490,000	639,000	2,214,000	950,000	0	○2020.08.:설계 착수 ○2021.07.:설계 준공 ○2021.12.:총사업비 합의 및 공사 착공 ○2023.12.:공사 준공	
				변경	○위 치:오창읍 후기리 일원 ○사업량:폐수연계처리관로 D250mm, L=9.53km ○기 간:2020. ~ 2025.	4,622,000	329,000	284,464	44,536	1,129,000	490,000	639,000	2,214,000	712,860	237,140		
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	-237,140	237,140		
도시개발	산업단지 조성	청주하이 테크밸리 일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간 : 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	486,000	270,054	215,946	0	8,669,000	0	○2021.07.:실시설계 착수 ○2022.01.:실시설계 정지 (설계공정률 40%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간 : 2021 ~ 2025	9,155,000	0	0	0	486,000	270,054	215,946	0	0	8,669,000		
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,669,000	8,669,000		
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.:실시설계 착수 예정	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	16,984,000	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000	0		15,689,000
				증감		16,984,000	0	0	0	0	0	0	0	1,295,000	0		15,689,000

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.:실시설계 착수 예정	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 670㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	10,935,000	0	0	0	0	0	0	1,193,000	0		9,742,000
				증감		10,935,000	0	0	0	0	0	0	1,193,000	0		9,742,000
도시개발	산업단지 조성	청주북이 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.03.:실시설계 착수 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 800㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	0	0	0	1,293,000	0		10,334,000
				증감		11,627,000	0	0	0	0	0	0	1,293,000	0		10,334,000
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	30,752,000	5,714,000	4,477,729	1,236,271	3,000,000	3,000,000	0	7,000,000	8,500,000	6,538,000	○2020.09.:공사및용역착수 ○2024.10.:공사및용역준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	30,752,000	5,714,000	4,573,402	1,140,598	3,000,000	3,000,000	0	7,000,000	7,251,500	7,786,500	
				증감		0	0	95,673	-95,673	0	0	0	0	-1,248,500	1,248,500	
도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	재생성장과	기존	○위 치 : 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건(광역1, 중앙3) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	3,774,264	1,225,354	1,110,335	115,019	2,270,000	255,715	2,014,285	278,910	0	0	○2019.06.:용역착수 (북대동, 모충동, 수동) ○2021.10.:용역착수 (모충동, 수동) ○2021.10.:용역정지 (북대동 공모신청 보류) ○2021.06:용역착수 (성안동, 사직동) ○2022.01:변경용역 착수 (모충동 공모 재추진) ○2022.01.:용역정지 (사직동 토지확보)
				변경	○위 치 : 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건(광역1, 중앙3) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	3,774,264	1,225,354	1,110,335	115,019	2,270,000	1,387,810	882,190	278,910	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감		0	0	0	0	0	1,132,095	-1,132,095	0	0	0	○2022.06.:용역재착수 (사직동) ○2022.09.:공모신청 (모충동) ○2022.10.:용역중지 (시직동, 성안동)

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 활성화	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	재생성장과	기존	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	180,000	100,000	100,000	0	80,000	0	80,000	0	0	0	○2019.05.:용역집행 ○2019.09.:용역착수 ○2020.09.:중간보고 ○2021.01.:용역정지
				변경	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	180,000	100,000	100,000	0	80,000	0	80,000	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	1,483,000	914,671	568,329	3,700,000	1,224,182	2,475,818	5,242,970	12,387,000	0	○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2022.12.:건축 착공 ○2023.12.:건축 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	1,483,000	1,014,124	468,876	3,700,000	1,224,182	2,475,818	5,242,970	12,387,000	0	
				증감		0	0	99,453	-99,453	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	21,492,314	9,227,000	8,577,262	649,738	3,631,000	1,851,353	1,779,647	8,634,314	0	0	○2019.09:계획승인 ○2021.09:덕벌나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10:가로정비공사준공 ○2022.06:덕벌모임터 준공 ○2022.10:덕벌나눔허브센터 조성사업 착공 ○2023.12:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,492,314	9,227,000	9,227,000	0	3,631,000	2,805,117	825,883	8,634,314	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	649,738	-649,738	0	953,764	-953,764	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	34,454,780	22,290,000	17,519,276	4,770,724	1,460,000	957,981	502,019	10,704,780	0	0	○2019.03.:토목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행 환경개선공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	22,290,000	20,619,174	1,670,826	1,460,000	957,981	502,019	10,704,780	696,268	0	○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10.:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사착공 변경사유:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사 기술 자문위원회 자문완료에 따른 흙막이 가시설 보강, 기타 현장여건에 따른 설계변경 및 청춘허브센터 준공 후 위탁 운영을 위한 인테리어 사업 추진, 현장지원센터 연장 운영으로 사업기간 및 총사업비 변경
				증감	총사업비 및 사업기간 증	696,268	0	3,099,898	-3,099,898	0	0	0	0	696,268	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 원천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	16,600,000	14,184,000	8,552,894	5,631,106	2,416,000	0	2,416,000	0	0	0	○2018.11.:활성화계획승인 ○2021.08.:산정경로당 준공 ○2021.12.:문화가로 조성, 마을안전편의시설, 마을기반시설 조성 완료 (구루물아지트 증복구간 제외)
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,709,258	14,184,000	8,879,599	5,304,401	2,416,000	99,894	2,316,106	109,258	0	0	○2022.05.:디지털헤리티지 조성사업 완료
				증감	총사업비 및 사업기간 증	109,258	0	326,705	-326,705	0	99,894	-99,894	109,258	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩특화거리조성등1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	6,060,600	6,000,000	4,311,060	1,688,940	60,600	0	60,600	0	0	0	○2016.10.:국토부 선정 ○2019.05.:공사 착공 ○2019.07.:공사 정지 (한전지중화 연계 요청)
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩특화거리조성등1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,060,600	6,000,000	4,311,060	1,688,940	60,600	0	60,600	0	0	0	○2021.02.:웨딩허브센터 준공 ○2021.09.:한전지중화 착공
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.10.:가로환경개선 사업 재착공

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	얼린달동네 수암골의 행복한동행	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기 (31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2024.	6,700,000	0	0	0	0	0	0	2,449,000	2,125,500	2,125,500	○2021.05.:공모사업 신청 ○2021.10.:공모사업 선정 ○2021.11.:활성화계획승인 ○2022.03.:현장센터개소 ○2022.04.:토목 실시설계 ○2022.04.:건축 실시설계 ○2024.12.:사업완료 및 정산
				변경	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기 (31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	0	0	0	0	0	0	2,449,000	2,125,500	2,125,500	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 상항리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,211,980	1,088,000	897,551	190,449	871,000	165,707	705,293	252,980	0	0	○2019.04.:공모사업 승인 ○2020.06.:기본계획 수립 ○2020.09.:마을회관 리모델링 착공 ○2020.12.:마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.:기반시설정비 공사착공(공정률 80%) ○2022.06.:주택정비 준공 ○2022.12.:사업완료 ※자부담금 징수 및 예산편성
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,211,980	1,088,000	771,957	316,043	871,000	325,676	545,324	252,980	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	-125,594	125,594	0	159,969	-159,969	0	0	0	
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	367,000	367,000	0	440,000	205,330	234,670	513,000	514,000	0	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시설계 용역 착수 ○2021.02.:기본계획승인 고시 ○2021.06.:기반시설정비 공사착공 (공정률 80%) ○2023.03.:주택정비착공 ○2023.12.:사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,994,000	367,000	165,425	201,575	440,000	413,516	26,484	513,000	674,000	0	
				증감	총사업비 증	160,000	0	-201,575	201,575	0	208,186	-208,186	0	160,000	0	
도시및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	방서동 새마을사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	0	0	0	429,000	1,035,000	2,826,000	○2022.03.:공모사업 선정 ○2022.04.:총사업비(예산 내시액) 통보 (국토부) ○2022.05.:지방재정투자 심사, 공유재산 심의 완료 ○2022.10.:마스터플랜 수립유연 착수
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-749,000	749,000	○2023 ~ 2025. : 사업추진 ○2025. 12. : 사업완료

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	2030청주시 도시·주거환경정비 기본계획 수립	공동주택과	기존	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적11.18 km <sup>2</sup> ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	330,000	321,000	9,000	0	340,000	0		
				변경	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적11.18 km <sup>2</sup> ○기 간 : 2021. ~ 2023.	670,000	0	0	0	330,000	321,000	9,000	0	340,000	0		○2021.04:기본계획 착수 ○2021.09:기본계획 착수보고 ○2021.10:전략환경영역 착수 ○2022.05:기본계획 1차자문 ○2022.07:기본계획 2차자문
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	금천동 행정복지 센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량: 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.1.-2024.1.	8,559,000	0	0	0	0	0	0	3,006,000	5,533,000	20,000	○2021.07.:건립계획 수립 ○2021.08.:지방재정투자심사의뢰 ○2021.09.:공유재산심의 ○2021.10.:공공건축심의 도 투자심사 결정 공유재산관리계획 승인 ○2021.11.:설계공모 공고 ○2022.01.:설계공모 당선작 선정 ○2022.02.:설계영역 착수 ○2022.12.:공사 착공 ○2023. 하반기.:공사 준공 ○2024.01.:BF인증	
				변경	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량: 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.1.-2024.1.	8,559,000	0	0	0	0	0	0	3,006,000	5,533,000	20,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 명품 둘레길 조성사업	균형건설과	기존	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	350,000	350,000	0	8,333,000	86,730	8,246,270	1,317,000	0	0	○2020.06.:추진계획 수립 ○2020.11.:교통현황분석 운영계획 수립영역추진 ○2020.12.:설계영역착수 ○2022.11.:실시계획인가 ○2022.11.:공사착공 ○2023.6.:공사준공	
				변경	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	350,000	350,000	0	8,333,000	86,730	8,246,270	1,317,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	수동 (수암골) 보행환경 개선사업 (전환사업)	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.03.:설계영역착수 ○2023.01.:설계영역준공 ○2023.03.:공사착공 ○2024.09.:공사준공	
				변경	○위 치:상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량:보행환경 개선 L=2.76km ○기 간:2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	1,000,000	1,800,000		
				증감		3,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	1,000,000	1,800,000		





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	442,000	442,000	0	2,900,000	2,623,724	276,276	1,822,000	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 (공정률 :57%) ○2023.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	442,000	442,000	0	2,900,000	2,623,724	276,276	1,822,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,400,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	947,000	1,550,000	1,547,000	○2019.10.:실시설계용역 (공정률 :70%) ○2021.09.:주민설명회 대면 협의 및 사업계획 설명 ○2022.07.:토지분할측량 및 관련부서 협의 ○2022.09.:노선지정 및 사업 인정 관련 주민의견 청취 ○2023.01.:공사 착공 ○2024.06.:공사 준공 변경사유 : 산악지형 특수성으로 사면부 편입면적 증가에 따른 보상비, 공사비 증가
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~ 화산리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	115,000	241,000	0	0	0	947,000	1,550,000	2,103,000	
				증감	총사업비 증	556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	556,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,000,000	527,572	68,918	458,654	0	0	0	1,952,000	520,428	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.11.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,000,000	527,572	68,918	458,654	0	0	0	1,952,000	260,000	260,428	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-260,428	260,428	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청1리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,000,000	1,580,000	1,579,993	7	2,250,000	1,192,944	1,057,056	2,470,000	700,000	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2018.08.:토지분할 ○2019.04.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2022.11.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공 변경사유 : 투자계획 변경
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,000,000	1,580,000	1,579,993	7	2,250,000	1,192,944	1,057,056	2,470,000	350,000	350,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-350,000	350,000	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,700,000	0	0	0	80,000	64,915	15,085	705,000	415,000	500,000	○2020.10.:용역과제심의 ○2020.10.:중기지방 재정계획 ○2021.01.:실시설계용역 ○2021.05.:소규모재해영향 평가 추진 ○2021.12.:도로노선지정 ○2022.05.:토지보상 ○2022.09.:공사착공 ○2024.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,700,000	0	0	0	80,000	64,915	15,085	705,000	415,000	500,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치:상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량:L=0.7km, B=8m ○기 간:2022. ~ 2025.	2,421,000	0	0	0	0	0	0	625,000	898,000	898,000	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.08.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.12.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2023.03.:공사 착공 ○2024.06.:공사 준공
				변경	○위 치:상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량:L=0.7km, B=8m ○기 간:2022. ~ 2025.	2,421,000	0	0	0	0	0	0	625,000	898,000	898,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	0	0	0	2,368,000	1,246,000	0	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.12.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2023.01.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2023.07.:공사 착공 ○2025.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	0	0	0	2,368,000	623,000	623,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-623,000	623,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 가산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,604,000	0	0	0	0	0	0	937,000	667,000	0	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.12.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2023.01.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2023.03.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,604,000	0	0	0	0	0	0	937,000	333,000	334,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-334,000	334,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현도 중척리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	0	0	0	1,425,000	1,176,000	0	○2021.10.:종기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.11.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.12.:노선지정 공고 ○2023.01.:보상협의 ○2024.03.:공사 착공 ○2024.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	0	0	0	1,425,000	588,000	588,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-588,000	588,000	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 상아리 인도설치 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:주민과의 대화 ○2022. 10.:실시설계용역 (공정율 20%) ○2022. 11.:주민설명회 ○2023. 3.:착공 ○2023. 12.:준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상아리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.5km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	0	0	0	20,000	400,000	0	
				증감		420,000	0	0	0	0	0	0	20,000	400,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 노동리 인도설치 공사	균형건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022. 8.:주민과의 대화 ○2022. 10.:실시설계용역 (공정율 20%) ○2022. 11.:주민설명회 ○2023. 3.:착공 ○2023. 12.:준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 노동리 493 ~ 남일면 두산리 341-2 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	620,000	0	0	0	0	0	0	20,000	600,000	0	
				증감		620,000	0	0	0	0	0	0	20,000	600,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	○2015.09.:종기지방재정 계획 반영 ○2016.03.:실시계획인가 ○2017.03.:우선구간 착공 ○2019.06.:우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장) ※잔여 구간(육거리주차장~모충대교)은 장기추진 검토
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	0	17,168,502	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,168,502	17,168,502	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	4,000,000	1,300,000	○2017.02.: 실시설계 착수 ○2020.04.: 사업계획적정성 재검토(KD1) ○2021.03.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 도로구역결정 ○2022.04.: 보상계획공고 ○2022.05.: 공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	4,000,000	1,300,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~울랑 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,268,690	618,698	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03.: 실시설계착수 ○2018.03.: 울랑교차로 확장 ○2022.09.: 도로구역 결정 ○2023.06.: 실시설계준공 ○2023.07.: 보상 및 공사 착공(1단계) ○2025.12.: 사업 완료(1단계)
				변경	○위 치 : 송절교차로~울랑교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,270,094	617,294	0	0	0	0	0	43,232,612	
				증감		0	0	1,404	-1,404	0	0	0	-7,500,000	-10,450,000	17,950,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	29,690,000	14,328,000	14,328,000	0	5,900,000	3,347,729	2,552,271	3,772,000	5,690,000	0	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공 (市 구간 - 공정율 78%) ○2020.10.: 본선 착공 (도공 구간 - 공정율 50%) ○2022.02.: 총사업비 변경 ○2023.12.: 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	29,690,000	14,328,000	14,328,000	0	5,900,000	3,839,199	2,060,801	2,872,000	6,590,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	491,470	-491,470	-900,000	900,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	44,491,189	2,008,811	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 160필지/177필지 완료 -2공구: 182필지/182필지 완료(보상완료)
				변경	○위 치 : 상당구 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	44,700,896	1,799,104	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	209,707	-209,707	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리 ~ 척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	48,300,000	3,484,302	2,970,672	513,630	1,080,000	0	1,080,000	800,000	20,000,000	22,935,698	○2020.02.:공사착공(1단계) ○2021.10.:설계 착수 (1-2단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.03.:타당성평가 착수 (2단계) ○2022.10.:타당성평가 준공 (2단계) ○2022.12.:실시설계 착수 (2단계) ○2024.01.:보상, 공사 추진 (2단계) ○2027.12.:공사 준공 예정 ※변경사유:예산 확보 필요에 따른 사업기간 연장	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	48,300,000	3,484,302	2,970,672	513,630	1,080,000	0	1,080,000	800,000	20,000,000	22,935,698		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	2,736,000	2,736,000	0	2,000,000	2,000,000	0	8,000,000	5,264,000	0	○2017.02.:실시설계 착수 ○2021.08.:단계별 계획 수립 ○2021.10.:도로구역 결정 및 보상 착수 ○2021.12.:실시설계 완료 ○2022.09.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공(예정) ※변경사유:도로구역 결정 및 실시설계 지연에 따른 사업 기간 연장 필요	
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	2,736,000	2,736,000	0	2,000,000	2,000,000	0	8,700,000	1,400,000	3,164,000		
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-3,864,000	3,164,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	1,805,000	1,805,000	0	2,105,000	2,004,375	100,625	5,690,000	0	0	○2018.02.:실시설계 착수 ○2018.12.:실시설계 준공 ○2020.06.:보상, 공사 추진 ○2021.12.:공사 준공 ○2022.01.-:완료공고이행 中 ※변경사유:도시계획시설사업 완료공고 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 필요	
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,600,000	1,805,000	1,805,000	0	2,105,000	2,004,375	100,625	0	5,690,000	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	-5,690,000	5,690,000	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌교차로~청남농협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	7,100,000	4,210,000	4,210,000	0	1,600,000	491,431	1,108,569	1,290,000	0	0	○2018.03.:실시설계 착수 ○2020.02.:실시설계 완료 ○2020.02.:보상협의 추진 ○2020.06.:공사 착수(市) (공정률 65%) ○2022.07.:총사업비 변경 ※변경사유:도시계획시설사업 완료공고 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 필요	
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	4,210,000	4,210,000	0	1,600,000	578,915	1,021,085	1,290,000	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	87,484	-87,484	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도시시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,800,000	2,400,000	2,400,000	0	400,000	91,084	308,916	0	0	0	○2020.01.: 실시계획 착수 ○2020.06.: 실시계획 준공 ○2020.06.: 보상 추진 ○2020.09.: 공사 착공 ○2022.06.: 공사 준공 ○2022.07.-: 완료공고이행 中 ※변경사유: 도시계획시설사업 완료공고 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 필요
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,400,000	2,400,000	0	400,000	91,084	308,916	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송 지하차도 개설공사	도시시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	17,850,000	10,726,899	7,123,101	0	0	0	6,200,000	18,950,000	0	○2018.08.: 사업계획 수립 ○2018.11.: 실시계획 착수 ○2021.01.: 도로구역 결정 ○2020.12.: 실시계획 완료 ○2021.08.: 보상 추진 ○2021.09.: 국가철도공단 이사회 심의 ○2022.01.: 국가철도공단 설계도서 보완요구 회신 ○2022.06.: 관계기관 협의 (국가철도공단, 한국철도공사, 충북도, 청주시) ※변경사유: 국가철도공단 위수탁 협의 지연에 따른 사업기간 변경
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	10,726,899	7,123,101	0	0	0	0	6,200,000	18,950,000	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,200,000	-12,750,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도시시설과	기존	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2023.	4,700,000	0	0	0	1,200,000	130,575	1,069,425	1,000,000	2,500,000	0	○2017.07.: 사업추진계획 수립 ○2021.03.: 실시계획착수 (공정률 80%) ○2022.02.: 도시관리계획 (변경) 결정 고시 ○2022.06.: 보상계획공고 ○2022.10.: 총사업비 변경 ○2022.12.: 실시계획인가 ○2023.03.: 공사 및 감리 용역 착공 ※변경사유: 건설감리용역 편성에 따른 총사업비 변경, 설계 지연에 따른 사업기간 연장 필요
				변경	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	0	0	0	1,200,000	268,370	931,630	1,000,000	1,380,000	1,870,000	
				증감	총사업비 및 사업기간 증	750,000	0	0	0	0	137,795	-137,795	0	-1,120,000	1,870,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도시시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	150,900	150,900	0	3,049,000	969,462	2,079,538	100	0	0	○2018.08.: 공약사업 선정 ○2019.11.: 실시계획 착수 ○2021.12.: 실시계획 준공 ○2021.12.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	150,900	150,900	0	3,049,000	1,000,932	2,048,068	100	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	31,470	-31,470	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건물목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	300,000	0	1,400,000	1,400,000	0	3,600,000	0	0	○2019.11.:철약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단) ○2021.06.:설계용역 준공 ○2022.03.:공사 착공 (철도공단) ○2022.11.:총사업비 변경 *총사업비 변경 (2021년 예산액 오기 정정 1,400→2,000) *변경사유:철도 가시설 설치 등 사업기간 연장
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	300,000	300,000	0	2,000,000	1,976,601	23,399	700,000	825,000	0	
				증감	총사업비 감 및 사업기간 증	-1,475,000	0	0	0	600,000	576,601	23,399	-2,900,000	825,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 강속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 강속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	830,000	300,000	300,000	0	530,000	424,482	105,518	0	0	0	○2020.10.:설계용역 착수 ○2020.12.:보상 추진 ○2021.04.:설계용역 준공 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 ○2022.01.-:완료공고이행 中 *변경사유:도시계획시설사업 완료공고 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 필요
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 강속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	830,000	300,000	300,000	0	530,000	424,482	105,518	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송가락로 (만수~쌍청) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	0	0	0	500,000	3,000,000	14,200,000	○2019.12.:사업추진계획수립 ○2020.03.:투자심사 ○2020.10.:중기지방재정계획 ○2022.06:설계 착수 ○2022.07.:명시측량 ○2022.10.:주민설명회 개최 (설계공정률 35%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	0	0	0	500,000	8,200,000	9,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	-5,200,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	직지대로 (서청주IC~청주역) 확장공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.05.:타당성평가 착수 ○2022.12.:타당성평가 준공 예정 ○2023.01.:실시설계 착수 예정 ○2024.01.:보상, 공사 추진 ○2026.12.:공사 준공 예정
				변경	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km,B=35m) ○기 간 : 2022.-2026.	47,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000	46,200,000	
				증감		47,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	600,000	46,200,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오동~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2022.	15,100,000	14,100,000	14,100,000	0	1,000,000	788,486	211,514	0	0	0	○2012.05.:공사 착공 ○2015.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 ○2021.02.:본선 포장 ○2021.06.:공사 준공 ○2022.06.:수용재결 신청 ○2022.10.:수용재결 심의 ※변경사유: 보상 및 완료 공고 필요 따른 사업기간 변경
				변경	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2023.	15,100,000	14,100,000	14,100,000	0	1,000,000	765,544	234,456	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	-22,942	22,942	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교 사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치:덕천교~새터초교사거리 ○사업량:L=0.52km, B=10→25m ○기 간:2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,981,809	40,179	0	0	0	70,000	308,012	0	○2012.11.:실시설계용역 ○2016.04.:공사 착공 ○2018.09.:공사 부분 준공 ○2021.12.:공사 착공 (잔여구간) ○2022.06.:공사 준공 (잔여구간) ○2022.08.:GIS DB구축 용역 준공 ※실시계획인가 완료 신청 예정
				변경	○위 치:덕천교~새터초교사거리 ○사업량:L=0.52km, B=10→25m ○기 간:2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,981,809	40,179	0	0	0	70,000	308,012	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	3,700,000	3,700,000	3,646,208	53,792	0	0	0	0	0	0	○2015.06.:실시설계용역 ○2016.02.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.11.:수용재결 신청 ○2022.03.:수용재결 심의 ○2022.07.:인가변경신청 ○2022.12.:인가완료 신청 (예정) ※변경사유:도시계획시설 사업 완료공고 행정절차 이행에 따른 사업기간 연장 필요
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	3,700,000	3,700,000	3,646,208	53,792	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치:아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	5,000,112	5,000,112	0	3,001,500	662,802	2,338,698	1,000,000	3,339,000	12,659,388	○2015.05.:1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.:2단계 L=0.88km 설계완료 ※2020.10.:도시계획일몰에 따른 보완설계 추진중 ○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.02.:2단계 소규모 환경, 재해 영향 평가 착수 ○2021.07.:소규모환경, 재해
				변경	○위 치:아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8~13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	5,000,112	5,000,112	0	3,001,500	754,497	2,247,003	1,000,000	4,000,000	11,998,388	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감		0	0	0	0	0	91,695	-91,695	0	661,000	-661,000	영향평가 완료 ○2021.12.:2단계 보완설계 준공 및 실시계획 인가 고시 ○2022.01.:2단계 공사 착공 (공정률 40%)

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스총전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,735,500	5,735,500	0	2,000,000	721,871	1,278,129	264,000	500	0	○2015.04.: 실시설계용역 ○2016.04.: 인가 고시 ○2017.~2020.09.: 보상완료 (보상77필지, 재결13필지) ○2020.12.: 공사 착공 (공정률 95%)
				변경	○위 치 : 청주가스총전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	5,735,500	5,735,500	0	2,000,000	721,871	1,278,129	764,000	500	0	
				증감	<b>총사업비 증</b>	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	9,390,000	8,621,938	768,062	3,300,000	89,645	3,210,355	0	2,310,000	0	○2017.04.: 1차구간(0.85km) 공사 준공 ○2020.01.: 열지로 연결도로 (L=0.325km) 실시 계획인가 고시 ○2020.09.: 2차구간(4.65km) 공사 준공 ○2020.11.: 3차구간 설계용역 착공 ○2021.12.: 3차구간 설계용역 준공 ○2021.12.: 3차구간 공사 착공(공정률 27%)
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	9,390,000	8,621,938	768,062	3,300,000	89,645	3,210,355	0	2,310,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	15,012,500	15,012,500	0	2,000,000	118,978	1,881,022	2,987,500	0	0	○2017.09.: 1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.: 1단계-1,3,4구간 공사완료 ○2020.10.: 1단계-2구간 건축 물철거공사 착공 ○2021.07.: 1단계-2구간 공사 착공(공정률 75%)
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	15,012,500	15,012,500	0	2,000,000	118,978	1,881,022	300,000	2,687,500	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-2,687,500	2,687,500	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용당로 (대한 정육점~ 교강 매운당) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	5,918,000	2,646,619	2,646,619	0	1,800,000	1,029,546	770,454	1,471,381	0	0	○2016.09.: 사업계획수립 ○2017.06.: 실시설계완료 ○2018. ~ : 보상 추진 ○2016.09.: 사업계획수립 ○2017.06.: 실시설계완료 ○2018. ~ : 보상 추진 ※ 보상 13/24필지 ○2020.02.: 건축물철거(4동) ○2021.04.: 감정평가(재평가) 실시 ○2021.11.: 수용재결 신청 ○2022.03.: 공사 착공 (공정률 15%) ○2022.04.: 보상계획 재공고 (면적정정) ○2022.05.: 수용재결 보상금 지급 안내 ※ 변경사유: 명도소송에 따른 공사 추진 불가
				변경	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	2,646,089	2,646,089	0	1,800,000	1,037,273	762,727	1,471,000	911	0	
				증감	<b>사업기간 증</b>	0	-530	-530	0	0	7,727	-7,727	-381	911	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	10,000,000	6,568,800	0	○2015.11.:다수인민원접수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	0	0	0	5,000,000	5,000,000	6,568,800	
				증감		0	0	0	0	0	0	-5,000,000	-1,568,800	6,568,800		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량: L=0.74km-B=8~10→18m ○기 간 : 2017 ~ 2023	5,488,000	620,000	620,000	0	2,000,000	968,700	1,031,300	2,868,000	0	0	○2015.08.:사업계획수립 ○2015.11.:투자심사 ○2020.02.:인가 고시 ○2020.04.:실시설계준공 ○2021.06.:보상공고 완료 ○2022.07.:공사착공 (공정률 2%) ○2022.07.:문화재 현상 변경 허가신청 (현장사무실) ○2022.07.:실시계획인가 변경신청 ○2022.08.:수용재결신청 (3건)
				변경	○위 치 : 산성동 산성교차로 ~ 산성마을 일원 ○사업량: L=0.74km, B=8~10→18m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,488,000	620,000	620,000	0	2,000,000	1,568,700	431,300	2,868,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	600,000	-600,000	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	무심서로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	8,241,450	0	0	○2016.10.:투자심사 ○2017.02.:실시설계착수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료 ※변경사유: 예산 확보 필요에 따른 사업 기간 연장
				변경	○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	8,467,000	225,550	119,281	106,269	0	0	0	0	6,000,000	2,241,450	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	-8,241,450	6,000,000	2,241,450		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	새터 초교 앞 도로확장	도로시설과	기존	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2023.	4,300,000	566,000	493,128	72,872	0	0	0	1,000,000	2,734,000	0	○2016.09.:사업계획수립 ○2017.09.:설계용역 완료 ○2018.06.:인가 고시 ○2020.07.:보상추진 ※ 보상 4/14필지 ※변경사유: 예산 확보 필요
				변경	○위 치 : 사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=10→25m ○기 간 : 2016. ~ 2024.	4,300,000	566,000	566,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감	사업기간 증	0	0	72,872	-72,872	0	0	0	0	0		에 따른 사업 기간 연장



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	2,034,000	0	0	○2019.06.: 실시계획용역 착공 ○2020.06.: 실시계획인가 고시 ○2020.09.: 실시계획용역 준공
				변경	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	0	2,034,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-2,034,000	2,034,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	62,000	36,707	25,293	500,000	35,383	464,617	5,560,000	1,408,000	0	○2017.09.: 사업계획수립 ○2019.10.: 투자심사 ○2020.10.: 실시계획착수 (공정률 90%) ○2022.02.: 도시관리계획변경 ○2022.03.: 소규모 재해 용역 착수 ○2022.06.: 보상계획 공고 ○2022.08.: 소규모 환경 용역 착수 ○2022.09.: 감정평가 실시
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	62,000	62,000	0	500,000	21,608	478,392	3,000,000	3,968,000	0	
				증감		0	0	25,293	-25,293	0	-13,775	13,775	-2,560,000	2,560,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	170,000	47,742	122,258	1,500,000	46,898	1,453,102	1,095,000	0	0	○2020.02.: 실시계획용역 ○2020.12.: 문화재현상변경 조건부허가 ○2021.11.: 실시계획인가 완료 ○2022.03.: 보상계획공고 및 실시계획완료 ○2022.05.: 한전주 지중화 사업 신청 ※변경사유: 한전주 지중화 사업 등 문화재현상변경 조건부 허가 이행에 따른 사업 지연
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	170,000	47,742	122,258	1,500,000	46,898	1,453,102	1,005,000	90,000	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	-90,000	90,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	8,647,000	0	○2019.06.: 공영도매시장시설 현대화사업 공모 선정 ○2019.12.: 도시관리계획고시 ○2020.04.: 투자심사 ○2021.03.: 실시계획착공 (공정률 75%) ○2021.08.: 소규모 환경 및 재해용역 착공 ○2022.03.: 도시관리계획변경 고시 ○2022.04.: 도로 배수구조물 설치관련 관계기관 협의 ○2022.04.: 분할측량 실시 ※변경사유: 총사업비 착오 기입으로 정정
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	0	0	0	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	6,747,000	2,000,000	
				증감	총사업비 증	100,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,900,000	2,000,000	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	400,000	270,000	130,000	100,000	4,138,000	19,762,000	○2020.06.: 도시관리계획고시 ○2020.10.: 중기지방재정계획 ○2021.04.: 설계용역 착수 ○2021.07.: 주민설명회 개최 ○2022.02.: 소규모 재해, 환경영향평가 착수 ○2022.03.: 교통안전진단용역 착수 ○2022.04.: 문화재지표조사 완료 ○2023.03.: 도시관리계획 변경 고시(2030)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	400,000	270,000	130,000	100,000	4,138,000	19,762,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	김수녕 양공장 진입도로 확장공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.08.: 사업추진계획 수립 ○2021.10.: 투자심사 완료 ○2022.03.: 소규모 재해 용역 착수 *이정골 마을진입로 개설공사 실시설계 및 소규모 재해 용역 병행 추진중 ○2022.08.: 토지출입 공고 및 주민설명회 개최	
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 230-4번지 일원 ○사업량 : 도로확장 L=0.206km, B=28m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	3,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	2,000,000	0		
				증감		3,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	2,000,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사 (2단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	11,830,000	0	0	0	0	0	5,000,000	6,830,000	0	○2015.03.: 사업계획수립 ○2017.10.: 중기지방재정계획 및 투자심사 ○2022.07.: 사업추진계획보고 ○2022.08.: 보상계획공고 ○2022.10.: 감정평가	
				변경	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	11,830,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	1,830,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,830,000	1,830,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	0	0	0	100,000	61,000	39,000	322,000	3,945,000	19,175,000	○2018.10.: 중기지방재정계획 ○2021.10.: 실시설계 착수 (공정률 20%) ○2022.05.: 하천기본계획변경 용역 착수 ○2022.07.: 하천기본계획변경 용역 착수 ○2022.09.: 하천기본계획변경 자문추진
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	0	0	0	100,000	61,000	39,000	100,000	4,167,000	19,175,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-222,000	222,000	0	





# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	0	1,408,000	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ○2022.08.:보상계획공고
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	1,408,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	1,408,000	-1,408,000	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육 공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	12,000	0	441,000	249,921	191,079	0	0	0	○2018.10.:사업계획수립 ○2019.10.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.09.:보상계획공고 ○2021.10.:공사 착공 ○2022.05.:GIS DB구축용역 착수(공정률 95%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	12,000	0	441,000	251,085	189,915	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	1,164	-1,164	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크밸리 일반산업 단지 도시계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	0	0	0	230,000	100,000	130,000	70,000	18,000,000	0	○2021.05.:사업추진계획수립 ○2021.07.:투자심사 ○2021.12.:실시설계(1단계) 착수 ○2021.12.:도시관리계획변경 검토 ○2022.05.:2030청주시 도시관리계획 재정비 반영요청
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	0	0	0	230,000	100,000	130,000	70,000	6,350,000	11,650,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-11,650,000	11,650,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 12.	16,500,000	16,500,000	12,244,211	4,255,789	0	0	0	0	0	0	○2018.06.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02.:기본설계용역 심의 ○2019.06.:기술자문 ○2019.07.:공원조성 자문 ○2019.10.:실시설계용역 심의 ○2019.11.:기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06.:공사 착공 ○2023.06.:공사 준공 ○2023.07.:감리 준공(예정) (공사 공정률 88%) ○관급자재 납품지연 및 기상(폭염,호우)에 따른 공기연장
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	16,500,000	16,500,000	12,654,056	3,845,944	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	409,845	-409,845	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가락지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	0	0	0	400,000	3,000,000	6,100,000	○2022.08.:설계용역 착수 ○2024.02.:설계용역 완료(예정) ○2024.07.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	0	0	0	400,000	860,000	8,240,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,140,000	2,140,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.3.	8,062,000	3,260,000	3,260,000	0	3,003,600	3,003,600	0	1,798,400	0	0	○2017.02.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.06.:시행계획 공고 ○2018.07.:보상계획 공고 ○2019.11.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공(공사 공정률 100%) ※ 주요 관급자재 원가 상승에 따른 납품단가 인상분 2회추경 증액 편성
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2022.6.	8,062,000	3,260,000	3,260,000	0	3,003,600	3,003,600	0	1,798,400	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	352,000	352,000	0	0	0	0	5,300,000	5,725,500	5,725,500	○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.12.:설계용역 완료 ○2021.12.:주민의견청취 공고 ○2022.02.:사업인정협의(중도위) 완료 ○2022.02.:사업시행계획 공고 ○2022.11.:공사 착공(예정) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	352,000	352,000	0	0	0	0	7,300,000	4,725,500	4,725,500	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중삼소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	6,856,000	352,000	287,598	64,402	0	0	0	6,504,000	0	0	○2019.02.:설계용역 착수 ○2021.08.:설계용역 완료 ○2021.10.:사업인정협의(중도위) 완료 ○2021.11.:사업시행계획 공고 ○2022.01.:토지분할측량 의뢰 ○2022.11.:공사 착공(예정) ○2023.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2025.12.	6,856,000	352,000	288,707	63,293	0	0	0	4,850,000	1,654,000	0	
				증감	사업기간 증	0	0	1,109	-1,109	0	0	0	-1,654,000	1,654,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	5,010,000	200,000	162,054	37,946	0	0	0	750,000	4,060,000	0	○2020.02:설계용역 착수 ○2021.11:소규모 환경영향 평가용역 완료 ○2022.02:사전설계검토 의뢰(충청북도) ○2022.06:주민의견청취 공고 ○2022.07:사업인정(중도위) 협의
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	5,010,000	200,000	162,054	37,946	0	0	0	1,690,000	3,120,000	0	○2022.10:용역 준공 ○2023.03:공사 착공(예정) ○2023.12:공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	940,000	-940,000	0		
자연과 함께하는 안전한 하천정비 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 12.	5,854,000	0	0	0	360,000	121,000	239,000	0	2,000,000	3,494,000	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 12.	5,854,000	0	0	0	360,000	121,000	239,000	0	2,000,000	3,494,000	○2022.02.:설계용역 착수 ○2022.12.:설계용역 완료 (예정) ○2024.03.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자연과 어울리는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생환권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	43,400,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	12,000,000	28,400,000	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	43,400,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	12,000,000	28,400,000	○2022.06.:설계용역 착수 ○2023.12.:설계용역 완료 (예정) ○2024.01.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	4,000,000	265,000	265,000	0	0	0	0	3,735,000	0	0	
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	0	0	0	3,735,000	0	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2021.12.:설계용역 완료 ○2022.06.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공(예정) (공사 공정율 5%)
				증감	사업기간 증	0	0	-85,030	85,030	0	0	0	0	0	0	







# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충지류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충지류시설 14,500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	0	12,274,000	24,548,400	○2020.01: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10: 기본, 실시설계 용역 착수 ○2021.01: 기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07: 토질조사 ○2021.09: 기본 및 실시설계 중지 ○2021.10: 기본설계 검토완료 ○2022.07: 지하안전영향평가 추진 ○2022.10: 실시설계 검토 승인 요청 (공정률 35%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충지류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	0	12,274,000	24,548,400		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2025.	10,950,000	1,761,000	332,514	1,428,486	210,000	510	209,490	0	3,000,000	5,979,000	○ 실시설계 정지 중(70%) ○ 신규부지 변경 검토 중 ○ 23년 국비 가내시에 따른 예산액 변경	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019. ~ 2025.	10,950,000	1,761,000	332,514	1,428,486	210,000	510	209,490	0	716,667	8,262,333		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,283,333	2,283,333		
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐자원 선순환 기반조성	다화용기 공공세척 센터 건립	자원정책과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○기본 및 실시설계(35%) ○부지면적, 예상세척 규모에 맞게 연면적 재산정 (500㎡증) ○우크라이나전쟁 등 자재 공급 불안으로 공사비 상승 ○총사업비 증가에 따른 사전절차이행 필요 등으로 사업기간 연장	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,500㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 등 ○기 간 : 2021.10. ~ 2023.12.	6,074,000	0	0	0	0	0	0	0	6,074,000	0		0
				증감		6,074,000	0	0	0	0	0	0	6,074,000	0	0		

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	31,101,720	31,101,719	1	3,618,900	3,303,685	315,215	9,388,000	4,119,380	0	○공정율 68%
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	31,044,258	30,783,296	260,962	3,618,900	3,618,900	0	9,388,000	4,176,842	0	
				증감		0	-57,462	-318,423	260,961	0	315,215	-315,215	0	57,462	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수 처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	1,475,780	1,475,780	0	2,143,000	2,081,484	61,516	6,161,420	4,338,800	0	○2018. 03: 설계용역 착수 ○2020. 04: 재원협의 승인 ○2020. 08: 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2020. 10: 공사착공 ○2021. 01~12: 공사(1,2차분) 준공 및 공사(3차분) 착공 ○2022. 01~10: 공사(3,4차분) 준공 및 공사(5차분) 착공 ○2022. 10: 공정율 50% ○2023. 12: 공사준공(예정)
				변경	○위 치:상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	1,475,780	1,475,780	0	2,143,000	2,081,484	61,516	3,686,220	6,814,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,475,200	2,475,200	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018. 11. ~ 2023. 12.	4,060,000	417,250	301,431	115,819	161,000	127,000	34,000	1,466,550	2,015,200	0	○2020. 02: 재원협의완료 ○2020. 10: 문화재심의완료 ○2021. 07: 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2021. 11: 공사(전체, 1차분) 착공 ○2022. 04: 공사(1차분) 준공 및 공사(2차분) 착공 ○2022. 10: 공정율 30% ○2023. 12: 공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018. 11. ~ 2023. 12.	4,060,000	417,250	301,431	115,819	161,000	127,000	34,000	1,743,750	393,000	1,345,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	277,200	-1,622,200	1,345,000	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도 노산 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	218,000	142,830	75,170	75,000	2,537,000	2,537,000	○2020.9:2021정부(안)가내시 (21년신규) ○2021.3:설계용역 착수 ○2022.10:하수처리시설 공법 선정추진 ○2023.02:설계용역준공(예정) ○2023.03:공사 착공(예정) ○2024.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	0	0	0	218,000	142,833	75,167	75,000	829,000	4,245,000	
				증감		0	0	0	0	3	-3	0	-1,708,000	1,708,000		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상봉 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.289km (세종 조치원STP 연계처리), 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	0	0	0	166,000	142,488	23,512	771,000	1,558,000	1,557,000	○2020.9:2021정부(안)가내시 (21년신규) ○2021.02:설계용역 착수 ○2022.04:재원협의 및 설치 인가 완료 ○2022.06:비용부담 협약체결 (청주↔세종) ○2022.07:총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2022.11:공사 착공(예정) ○2024.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.289km (세종 조치원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	0	0	0	166,000	142,488	23,512	771,000	290,000	2,825,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,268,000	1,268,000		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	하수관로 정비 (정봉동, 흘랑동 하수관로 정비사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동, 청원구 울랑동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설L=25k, 배수설비 823개소 ○기 간 : 2019.05. ~ 2023.12.	26,181,000	3,000,000	2,100,281	899,719	4,699,000	3,152,335	1,546,665	9,881,000	8,601,000	0	○2019.05.:설계용역 착수 ○2020.11.:설계용역 준공 ○2020.12.:공사 착공 ○2023.12.:공사준공(예정) * 지방비 매칭 예산 반영
				변경	○위 치 : 흥덕구 정봉동, 평동 청원구 울랑동 일원 ○사업량 : 오수관로 신설L=25k, 배수설비823개소 ○기 간 : 2019.05.-2023. 12.	26,181,000	3,000,000	2,100,281	899,719	4,699,000	1,649,068	3,049,932	9,348,000	9,134,000	0	
				증감		0	0	0	0	-1,503,267	1,503,267	-533,000	533,000	0		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저장시설 설치 (사직운천 비점오염 저장시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 일원 ○사업량 : 비점오염저장시설 1식 ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12.	48,640,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	46,640,000	0	○2021.05:타당성조사 완료 ○2021.12:기본 및 실시설계 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 일원 ○사업량 : 비점오염저장시설 1식 ○기 간 : 2020.1. ~ 2025.12.	48,640,000	0	0	0	2,000,000	830,510	1,169,490	0	1,600,000	45,040,000	○2023.06:기본 및 실시설계 준공 ○2023.09:공사 착공(예정) ○변경사유:절대공기(설계 및 시공) 부족에 따른 사업 기간 연장
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	830,510	-830,510	0	-45,040,000	45,040,000		
맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저장시설 설치 (청남대 비점오염 저장시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저장시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	0	0	264,000	2,425,000	2,425,000		
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저장시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	5,114,000	0	0	0	0	0	0	210,000	360,000	4,544,000	○2022.03.-2023.04:기본 및 실시설계 추진 ○2023.06.-2024.12:공사착공 및 준공
				증감		0	0	0	0	0	0	-54,000	-2,065,000	2,119,000		
공공도서관 운영	생활SOC 복합화사업	청주시립 도서관 리모델링	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사업량 : 시립도서관리모델링5,607㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2023.	8,870,000	0	0	0	1,750,000	104,100	1,645,900	3,125,000	3,995,000	0	○'20.09.:생활SOC복합화사업 선정 ○'21.01.:공공건축사업계획 사전검토요청
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사업량 : 시립도서관리모델링5,607㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2023.	8,870,000	0	0	0	1,750,000	1,510,700	239,300	3,125,000	3,995,000	0	○'21.08.:설계공모작 선정 ○'21.8.-22.3:실시설계추진 ○'22.04-06.:일상감사, 계약심사
				증감		0	0	0	0	1,406,600	-1,406,600	0	0	0	0	○'22.07.:착공 ○'23.11.:준공예정 ○'21년예산 지출액증가 (설계용역비, 선금급)
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록유산센터 건립	유네스코 국제기록유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023. 3.	21,300,000	5,500,000	5,500,000	0	5,000,000	3,072,894	1,927,106	5,000,000	5,800,000	0	○2019.03:공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09:토지보상 추진 ○2019.12:설계용역 착수 ○2020.03:실시계획 인가 ○2020.12:수용재결 완료 ○2021.01:이의재결 ○2021.10:기본,실시 설계 완료
				변경	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.-2023. 6.	21,300,000	5,500,000	5,500,000	0	5,000,000	3,598,314	1,401,686	5,000,000	5,800,000	0	○2021.12:시공사 계약 체결 ○2021.12:착공 ○2022.02:해체공사 완료 ○2022.10:철근 콘크리트공사 (공정율 39%)
				증감		0	0	0	0	525,420	-525,420	0	0	0	0	○2022.12:지상층 골조공사 완료 ○2023.06:준공(예정)

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
공원조성	도시공원 조성	내수중앙 근린공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	3,514,501	3,514,501	3,382,670	131,831	0	0	0	0	0	0	○2017.03. : 투자심사 ○2018.12. : 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12. : 분할측량, 실시계획인가 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022. : 실시설계용역 및 보상협의 추진 ○2023.1~ 12. :착공, 준공 (보상률 98.3%) *공원 조성 공사비는 2023년 본예산(균특1,800,000/ 시비200,000) *2021년 일부 보상비 녹색사업육성기금 지출 (732,157천원)
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,500,000	3,514,501	3,427,415	87,086	0	0	0	90,000	2,895,499	0	
				증감	사업기간 감 및 총사업비 증	2,985,499	0	44,745	-44,745	0	0	0	90,000	2,895,499	0	
공원조성	도시공원 조성	숲울림 문화공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,776㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2026.	750,970	750,970	476,603	274,367	0	0	0	0	0	0	○2019.12. : 조성 계획변경 ○2020.12. : 토지보상, 실시계획인가고시 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022. : 실시설계용역 및 보상협의 추진 ○2023.1~ 12. : 착공, 준공 (보상률 55%) *공원 조성 공사비는 2023년 본예산(균특990,000/ 시비110,000)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,776㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,990,000	750,970	478,959	272,011	0	0	0	60,000	1,179,030	0	
				증감	사업기간 감 및 총사업비 증	1,239,030	0	2,356	-2,356	0	0	0	60,000	1,179,030	0	
공원조성	도시공원 조성	오송생태 공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623번지 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0	0	0	0	○2020.10.~2021.06. : 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.04: 개발계획(변경) 용역 중지 ○2022.09: 오송생명과학단지 개발계획(변경) 승인 신청
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,000,000	2,000,000	66,375	1,933,625	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	37,935	-37,935	0	0	0	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	충북 재난안전 체험관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6~10m ○기 간 : 2020. 12. ~ 2022. 12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	0	0	0	3,100,000	0	0	○2021.02. 도시관리계획 변경 및 실시계획용역 착수 ○2021.06. 노선 검토보고 ○2021.10. 투자심사 ○2022.01. 도시관리계획결정 (변경및신설)입안요청 ○2022.04. 도시관리계획결정 공고
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지일 원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6~10m ○기 간 : 2020. 12. ~ 2024. 12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	0	0	0	2,292,000	808,000	0	○2022.05. 일상감사 및 계약심사 완료 ○2022.07. 공사 착공 ○2022.09. 용역 재착수
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	-808,000	808,000	0		
지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	미평1교 재가설공사	서원구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.05. 실시계획용역착수 ○2022.07. 주민설명회 개최 ○2022.09. 관계기관 협의 ○2022.10. 용역 중지 ※실제 총사업비:900,000천원 (공사비 855,000천원, 설계비 45,000천원) 설계비(45,000천원)는 2022년 3회추경 명시이월 (세부사업:교량 및 유지관리) ※용역 중지 사유:최근 구역 지정 제안서가 수용된 도시개발사업과 사업내용 중복되어 도시개발사업 확정 시까지 실시계획용역 중지
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 979번지 일 원 ○사업량 : 미평1교 재가설공사 (L=30m, B=11.4m) ○기 간 : 2022. ~ 2023.	855,000	0	0	0	0	0	0	700,000	155,000	0	
				증감		855,000	0	0	0	0	0	700,000	155,000	0		
지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성	개발제한 구역 주민지원	개발제한 구역 주민지원 사업	서원구 건설과	기존	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,100,000	0	0	0	1,100,000	463,269	636,731	0	0	0	○2020.10.:공모사업 선정 ○2021.1.:실시계획 착수 ○2021.2.:설계용역 정지* * 대전청 제방축조계획에 따른 사업추진불가 ○2021.11.:사업계획(변경) 승인(국토부)
				변경	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크 설치L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,100,000	0	0	0	1,100,000	501,744	598,256	0	0	0	○2022.06.:실시계획 완료 ○2022.07.:건설공사 착공 ○2022.08.:공사 정지* * 전주이설지연
				증감	총사업기간 증	0	0	0	0	38,475	-38,475	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 탐연리 도시계획도로 개설공사 (소1-477)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,263,287	1,353,287	1,303,965	49,322	840,000	572,031	267,969	70,000	0	0	○2017.01.:실시계획 착수 ○2017.06.:실시계획 인가 ○2018.01.:보상추진 ○2021.04.:공사 착공 ○2021.11.:공사 중지 ○2022.01.:계속비 변경결재 ○2022.03.:공사 재착공 ○2022.05.:공사 준공 ○2022.08.:GIS용역 준공 ○공정율 :100%
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 탐연리 82-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,263,287	1,353,287	1,353,287	0	840,000	840,000	0	70,000	0	0	
				증감		0	0	49,322	-49,322	0	267,969	-267,969	0	0	0	



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	부도산 진입도로 개설공사 (소3-1001)	홍덕구 건설과	기존	○위 치:홍덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량:도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간:2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0	○2020.01.: 실시설계용역 ○2020.03.: 도시계획시설 변경결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03.: 용역중지 해제 ○2021.04.: 용역 재착수 ○2021.07.: 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역중지 ○2022.02.: 실시계획인가 고시	
				변경	○위 치:홍덕구 비하동 380-4번지 일원 ○사업량:도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간:2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	538,480	92,112	0	0	0	700,000	643,408	0	○2017.05.: 실시설계용역 ○2017.10.: 보상추진 (보상률 76%) ○2020.08.: 실시계획인가 ○2021.07.: 감정평가
				변경	○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	630,592	0	0	0	0	700,000	643,408	0	
				증감		0	0	92,112	-92,112	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설 (소2-1357)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.08.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.03.: 도시관리계획 재정비 완료	
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	0	1,527,038		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설공사 (소2-1339)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	524,000	240,000	149,246	90,754	0	0	0	284,000	0	0	○2020.01.: 실시설계 착수 ○2020.06.: 실시계획 인가 ○2020.08.: 실시설계 완료 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02.: 도시관리계획 재정비 완료
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	524,000	240,000	150,209	89,791	0	0	0	284,000	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	963	-963	0	0	0	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	19,287	90,713	0	0	0	10,000	920,000	0	○2016.10.: 실시설계 용역 ○2019.05.: 보상협의 진행중 ○2021.08.: 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02.: 도시관리계획 재정비 완료
				변경	○위 치 : 홍덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	29,216	80,784	0	0	0	10,000	920,000	0	
				증감		0	0	9,929	-9,929	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주자이 아파트주변 도로 개설	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	○2019.09.: 협의보상 착수 ○2020.03.: 실시계획인가 ○2021.02.: 재감정평가 ○2021.03.: 보상협의추진
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1343)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,080,000	0	0	0	700,000	673,095	26,905	180,000	200,000	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,080,000	0	0	0	700,000	700,000	0	180,000	200,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	26,905	-26,905	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1344)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,150,000	0	0	0	700,000	564,008	135,992	280,000	170,000	0	○2019.10.: 실시설계용역 ○2020.06.: 실시계획인가 ○2021.04.: 보상협의추진
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,150,000	0	0	0	700,000	700,000	0	280,000	170,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	135,992	-135,992	0	0	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 상봉 초등학교 도로확장 공사 (소1-615)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	609,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	409,000	0	○2020.07. : 실시설계용역 ○2020.12. : 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역정지 ○2022.02. : 실시계획인가 고시	
				변경	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	609,000	0	0	0	200,000	8,850	191,150	0	409,000	0		
				증감		0	0	0	0	8,850	-8,850	0	0	0			
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	신봉동 도시계획 도로 개설공사 (소1-264)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,185,000	0	0	0	0	0	500,000	685,000	0	0	○2020.07. : 실시설계용역 ○2020.12. : 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역정지 ○2022.02. : 실시계획인가 고시 ○2022.02. : 용역준공 ○2022.11. : 보상추진	
				변경	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,185,000	0	0	0	0	0	0	500,000	685,000	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 개설공사 (소3-1328)	홍덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.09 : 실시설계용역	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 135-5번지 ○사업량 : L=120m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	412,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	392,000		
				증감		412,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	392,000		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 개설공사 (소3-1331)	홍덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.09 : 실시설계용역	
				변경	○위 치 : 오송읍 오송리 145-35번지 ○사업량 : L=90m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	226,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	216,000		
				증감		226,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	216,000		



# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.	2,988,839	1,364,018	1,364,018	0	904,410	640,735	263,675	720,411	0	0	○2018.09.: 실시설계 완료 ○2019.05.: 실시계획인가 ○2021.01.: 보상완료 ○2021.03.: 공사집행 ○2022.05.: 공사준공  *22년 2회추경 계속비 조서 오류 수정 (22년 예산액 720,411→ 720,000)	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,120,024	1,280,614	1,280,614	0	904,410	904,410	0	720,000	215,000	0		0
				증감	<b>총사업비 및 사업기간 증</b>	131,185	-83,404	-83,404	0	0	263,675	-263,675	-411	215,000	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 율량천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=1.0km, B=10m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,339,005	424,399	370,988	53,411	300,000	0	300,000	600,000	3,014,606	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.07: 편입토지 분할 ○2021.10: 국공유재산협의 ○2022.09: 불부합지로 사업계획변경	
				변경	○위 치 : 청원구 율량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	354,800	301,389	53,411	300,000	0	300,000	0	700,000	1,845,601		0
				증감	<b>총사업비 감 및 사업기간 증</b>	-1,138,604	-69,599	-69,599	0	0	0	0	-600,000	-2,314,606	1,845,601		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	666,000	18,000	18,000	0	457,450	457,450	0	190,550	0	0	○2020.05: 실시계획인가 고시 ○2021.10: 보상완료 ○2022.03: 공사 착공 ○2022.09: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	676,450	6,000	6,000	0	457,450	457,450	0	188,000	25,000	0		0
				증감	<b>총사업비 증</b>	10,450	-12,000	-12,000	0	0	0	0	-2,550	25,000	0		0
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	573,980	23,335	23,335	0	305,000	270,686	34,314	245,645	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2022.10: 수용재결 완료 ○2022.11: 공사착공	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	805,000	-	-	0	305,000	302,970	2,030	100,000	400,000	0		0

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				증감	사업기간 및 총사업비 증	231,020	-23,335	-23,335	0	0	32,284	-32,284	-145,645	400,000	0	

# 계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 3회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입로 (소3-1450) 개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=697m, B=6m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,800,000	0	0	0	76,000	25,335	50,665	1,460,000	264,000	0	○2021.05:실시설계 착수 ○2021.12:도시계획시설변경 ○2022.09:실시계획인가 협의
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	0	0	0	76,000	25,335	50,665	240,000	0	1,484,000	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	-1,220,000	-264,000	1,484,000	