

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
정책사업	단위사업	세부사업														
총 계					총 197개 사업 (신규사업 4개)	1,735,733,918	562,460,961	407,922,741	154,538,220	188,817,676	75,364,797	113,452,879	290,644,105	404,480,476	289,330,700	
				변경		1,767,519,664	553,912,661	444,510,237	109,402,424	188,547,956	92,250,631	96,297,325	246,229,228	468,823,048	310,006,771	
				증감		31,785,746	-8,548,300	36,587,496	-45,135,796	-269,720	16,885,834	-17,155,554	-44,414,877	64,342,572	20,676,071	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,410㎡, 지상3층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	6,549,000	0	0	0	3,952,000	2,212,474	1,739,526	210,000	2,387,000	0	○2020.03.: 부지매입 ○2020.08.: 건립심의위원회 구성 ○2020.11.: 수요자요구조사 ○2020.12.: 건립심의위원회 개최 ○2021.: 건축기획, 공공 건축 사전검토 설계공모 ○2022.: 공사착공 ○2023.: 공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,410㎡, 지상3층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	6,549,000	0	0	0	3,952,000	2,212,474	1,739,526	210,000	2,387,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민 생활 안전망구축	CCTV기반의 사회안전망 확대	재난안전 빅데이터 플랫폼 구축	안전정책과	기존	○위 치 : CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역 ○사업량 : 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간 : 2019.8. ~ 2021.5.	1,040,000	1,040,000	593,963	446,037	0	0	0	0	0	0	○2019.08.: 계약의뢰 ○2019.11.: 용역착수 ○2020.01.: 용역완료 ○2020.03.: 계약의뢰 ○2020.05.: 사업자선정 ○2020.06.: 착수보고회 개최 ○2020.10.: 중간보고회 개최 ○2021.02.: 완료보고 (공정률 99%)
				변경	○위 치 : CCTV통합관제센터, 재난 안전상황실, 도심침수지역 ○사업량 : 재난안전 빅데이터 플랫폼 구축 ○기 간 : 2019.8. ~ 2021.5.	1,040,000	1,040,000	593,963	446,037	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
여성.건강 가족	가족기능 향상	가족센터 건립	여성가족과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축연면적 3,718.28㎡ (지상4층) ○기 간 : 2019.5. ~ 2021.12.	12,000,000	10,500,000	370,922	10,129,078	1,500,000	93,546	1,406,454	0	0	0	○2019.12.: 설계용역 착수 ○2020.07.: 기존건축 철거 ○2020.09.: 설계용역 완료 ○2020.11.: 공사착공 ○2021.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 94-9 일원 ○사업량 : 건축연면적 3,718.28㎡ (지상4층) ○기 간 : 2019.5. ~ 2021.12.	12,000,000	10,500,000	1,724,776	8,775,224	1,500,000	330,678	1,169,322	0	0	0	
				증감		0	0	1,353,854	-1,353,854	0	237,132	-237,132	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지24,771㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000	7,600,000	7,300,000	0	○2019.02.:(도)투자심사 ○2019.10.:공유재산관리 계획 의결 ○2020.08.-2021.12.:토지 및 지장물보상 ○2020.10.-2021.09.:설계 공모 및 기본,실시설계 ○2021.10.:착공 ○2023.12.:준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지25,001㎡, 건축2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	18,700,000	0	0	0	3,800,000	600,899	3,199,101	7,600,000	7,300,000	0	
				증감		0	0	0	0	600,899	-600,899	0	0	0		
문화산업 육성	문화기반 시설확충	산업단지, 폐산업시설 문화재생 사업(조정)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	0	518,400	1,181,600	0	1,181,600	400,000	0	0	○2018.12.:국고보조금 예산 확정 통지(변경) ○2019.09.:사전프로그램 운영 ○2020.03.:기본,실시설계 ○2020.12.:착공 ○2021.07.:준공
				변경	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 38동(1,190㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	2,100,000	518,400	68,391	450,009	1,181,600	483,766	697,834	400,000	0	0	
				증감		0	0	68,391	-68,391	0	483,766	-483,766	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	생활문화 센터 조성 (복합)	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	○2019.10.:생활SOC복합화 사업 선정 ○2019.12.:국고보조금 통지 ○2020.05.:공공건축심의 위원회 심의 ○2020.07.:설계공모 ○2020.11.~2021.09.:설계 음악 ○2021.10.:건축공사 착공 ○2023.04.:건축공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 179-1번지 일원 ○사업량 : 연면적 500㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,750,000	0	0	0	875,000	0	875,000	875,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
문화산업 육성	문화기반 시설 확충	청주동부창고 꾸꾸는 예술터 조성 (자본보조)	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021.	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	○2020.01.:국비공모 신청 ○2020.03.:국비공모 선정 ○2020.06.:재정투자심사 ○2020.10.:사전프로그램 및 컨설팅 ○2020.10.:공공건축심의 ○2020.11.:건축실시 설계 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 덕벌로 30 ○사업량 : 동부창고 37동(1,388㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2021.	1,600,000	0	0	0	1,600,000	23,545	1,576,455	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	23,545	-23,545	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광산업 진흥	관광기반 조성	문화산수욕화구목 관광길 조성	관광정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량 : L=14.8km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,300,000	1,050,000	813,841	236,159	1,050,000	359,942	690,058	200,000	0	0	○2016.06.:사업선정 ○2016.10.:종기반영 ○2017.06.:기본계획 수립 ○2017.07.:투자심사 승인 ○2019.10.:실시설계용역 ○2019.11.:관련인허가 ○2020.03.:공사착공 사업변경 승인 (21억->23억) ○2020.11.:수해복구공사완료 ○2020.11.:준공 ○2022.12.:유지관리, 생태 문화프로그램운영
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 달천변 일원 ○사업량 : L=14.8km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	2,316,900	1,050,000	1,050,000	0	1,066,900	728,755	338,145	200,000	0	0	
				증감		16,900	0	236,159	-236,159	16,900	368,813	-351,913	0	0	0	
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초정클러스터(자본)	관광정책과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	21,990,000	0	0	0	11,960,000	34,628	11,925,372	4,750,000	5,280,000	0	○2019.12.:투자심사 승인 ○2020.02.:공유재산심의 ○2020.04.:공유재산관리계획 의안심사 ○2020.06.:지구단위계획 변경용역 및 부지매입 ○2020.11.:건축설계 공모 ○2021.01.:건축설계 착수 ○2023.12.:준공예정
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 초정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	22,990,000	0	0	0	11,960,000	2,032,762	9,927,238	5,750,000	5,280,000	0	
				증감		1,000,000	0	0	0	1,998,134	-1,998,134	1,000,000	0	0	0	
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 초정클러스터(경상)	관광정책과	기존	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,160,000	0	0	0	1,160,000	45,506	1,114,494	0	0	0	○2020.06.:프로그램 개발 및 공간구성 컨설팅 준공 ○2020.07.:치유마을 건축 설계컨설팅 준공 ○2020.12.:초정 B1개발 용역착수(~21.5.) ○2021.02.:산림관광활성화 용역착수(~21.6.) ○2021.04.:치유마을 총괄 컨설팅용역 착수 (~23.12.)
				변경	○위 치 : 내수읍 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.6. ~ 2023.12.	1,160,000	0	0	0	1,160,000	61,254	1,098,746	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	15,748	-15,748	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2021.	34,600,000	33,060,900	32,102,266	958,634	1,539,100	399,128	1,139,972	0	0	0	○2018.06.:설계용역 완료 ○2018.06.:보상완료 (행정소송중) ○2018.10.:공사착공 ○2020.12.:공사준공 ○2021.~: 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 농지전용부담금 지급예정, 추가 부대공사 추진 예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2021.	34,600,000	33,060,900	32,369,975	690,925	1,539,100	1,539,000	100	0	0	0	
				증감		0	0	267,709	-267,709	0	1,139,872	-1,139,872	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 실내빙상장 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2021	27,500,000	27,500,000	18,760,931	8,739,069	0	0	0	0	0	0	○2015.07.:공모 선정 ○2015.11.:투자심사 ○2015.12.:공유재산 계획 ○2016.06.:부지매매 계약 ○2016.11.:설계용역 착수 ○2017.12.:설계용역 완료 ○2018.05.:공사착공 ○2020.05.:공사준공 ○2021.~ :육외광고물 및 추가 시설 개선 공사추진
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 대지 16,568㎡, 연면적 6,677.07㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2021	27,500,000	27,500,000	27,032,624	467,376	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	8,271,693	-8,271,693	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2017.09.:입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.:중기재정계획 ○2018.03.:투자심사 ○2018.08.:공유재산계획 ○2019.03.:설계 착공 ○2020.04.:교통영향평가 용역 착수 ○2020.12.:실시계획인가 ○2021.08.:공사착공 예정 ○2022.12.:공사준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 99,400㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2022	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,000,000	6,000,000	297,621	5,702,379	0	0	0	0	0	0	○2020.03.:사업계획 변경 수립(규모축소) ○2020.06.:공유재산 관리계획 부결 ○2020.07.-:사업대상지 재검토 중
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 용두리 산50 ○사업량 : 야구장 1면, 주차장500개소 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,000,000	797,980	297,621	500,359	0	0	0	0	5,202,020	0	
				증감		0	-5,202,020	0	-5,202,020	0	0	0	0	5,202,020	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지 8,485㎡,연면적 600㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,000,000	3,000,000	463,812	2,536,188	0	0	0	0	0	0	○2019.02.:설계용역 착수 ○2020.03.:인공암벽 제작 설치착수 ○2021.02.:설계용역 완료 ○2021.02.:공사착공 ○2021.09.:공사준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 110 일원 ○사업량 : 대지 8,485㎡,연면적 600㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,000,000	3,000,000	998,713	2,001,287	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	534,901	-534,901	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	북대 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	1,000,000	0	1,000,000	2,700,000	0	2,700,000	5,900,000	0	0	○2019.02.: 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자심사 ○2019.08.: 공유재산 관리계획 승인 ○2020.03.: 설계공모 ○2020.10.: 실시설계 착수 ○2021.07.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 공사착공 ○2022.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 북대동 288-23 일원 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	9,600,000	1,000,000	268,824	731,176	2,700,000	0	2,700,000	5,900,000	0	0	
				증감		0	0	268,824	-268,824	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	사천 반다비 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	1,000,000	0	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	○2019.03.: 공모 선정 ○2019.07.: 공유재산심의회 ○2019.10.: 투자심사 ○2019.10.: 공유재산계획 ○2020.03.: 공공건축사업계획 사전경도 ○2020.05.: 공공건축심의 ○2020.09.: 설계공모(재공고) ○2021.01.: 실시설계 착수 ○2021.07.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 공사착공 ○2021.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 1,000㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,500,000	1,000,000	66,450	933,550	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
				증감		0	0	66,450	-66,450	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지27,000㎡, 연면적3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	0	0	0	600,000	6,500,000	10,400,000	○2018.10.: 추진계획 보고 ○2019.02.: 공유재산심의 ○2019.06.: 투자심사 ○2019.08.: 공유재산관리계획 ○2020.09.: 균특(자율) 반영 ○2021.02.: 도시관리계획결정 용역 ○2022.01.: 토지보상 ○2022.08.: 실시설계용역 ○2023.05.: 공사착공 ○2024.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지27,000㎡, 연면적3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	17,500,000	0	0	0	0	0	0	600,000	2,340,000	14,560,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-4,160,000	4,160,000	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 7,000㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	25,000,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	2,700,000	10,800,000	10,000,000	○2019.09.: 공모선정 ○2020.02.: 공유재산심의 ○2020.06.: 투자심사 ○2020.10.: 공유재산관리계획 ○2021.03.: 산업단지계획변경 ○2021.08.: 공공건축심의 ○2021.09.: 설계공모 ○2022.02.: 실시설계용역 ○2022.10.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 7,000㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	25,000,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	3,200,000	10,300,000	10,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화사업 [농촌 중심지 활성화 (일반지구 남이면)]	농업정책과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2022.	5,985,714	600,000	600,000	0	2,884,286	2,884,286	0	2,307,143	194,285	0	○2017.10.:대상지 선정 ○2019.01.:기본계획 수립 ○2019.12.:시행계획 수립 ○2020.02.:공사착공 ○2022.12.:공사준공 (공정률 35%)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2022.	5,985,714	600,000	600,000	0	2,884,286	2,884,286	0	2,307,143	194,285	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌중심지 활성화 (선도지구 오창읍)	농업정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	0	0	0	300,000	300,000	0	1,617,143	8,449,714	5,633,143	○2020.01.:기본계획 착수 ○2021.02.:기본계획 수립 ○2021.06.:시행계획 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 농촌중심지 1식 ○기 간 : 2020. ~ 2024.	16,000,000	0	0	0	300,000	300,000	0	1,617,143	8,449,714	5,633,143	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (남일면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	2,071,429	1,328,571	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2020.03.:시행계획 착수
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,000,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	2,071,429	1,328,571	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	기초생활 거점육성 사업 (가덕면)	농업정책과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	2,322,857	1,307,143	0	○2018.10.:대상지 선정 ○2019.03.:기본계획 착수 ○2020.02.:기본계획 수립 ○2021.03.:시행계획 착수
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	4,230,000	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0	2,072,857	1,557,143	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-250,000	250,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기반 구축	농업생산 기반시설 확충	농촌신활력 플러스사업	농업정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지능연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 등 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,100,000	3,500,000	○2021.01.:기본계획 착수 ○2021.12.:기본계획 수립 ○2022.01.:사업 착수 ○2024.12.:사업 준공
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 지능연도 플랫폼 구축, 지역활동가 발굴 및 지원 등 ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,000,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,100,000	3,500,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본 계획수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2021.	900,000	500,000	500,000	0	0	0	400,000	0	0	○2019.06.:용역계약 ○2019.06.:용역착수 ○2020.02.:시민참여단구성 ○2020.04.:국토계획평가 협의회 구성 ○2020.09.:시의원 간담회 ○2020.11.:중간보고회 ○2020.12.:제3차심화워크숍 ○2021.01.:부우발계획 연구진워크숍	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2021.	900,000	500,000	500,000	0	0	0	400,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,200,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	○2021.02.:용역발주 ○2021.05.:용역착수	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,200,000	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	오창테크노 플리스 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	22,553,000	5,936,000	496,160	5,439,840	0	0	0	2,254,000	14,363,000	0	○2017.06.:실시설계 착수 ○2019.06.:실시설계 준공 ○2020.10.:공사 착공 ○2022.10.:공사준공 (공정률: 3%)
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=9.7km, 배수지, 가압장 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	22,553,000	5,936,000	2,505,315	3,430,685	0	0	0	429,000	16,188,000	0	
				증감		0	0	2,009,155	-2,009,155	0	0	0	-1,825,000	1,825,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	6,838,000	0	0	○2019.05.: 실시설계 착수 ○2019.10.: 실시설계 정지 (설계공정률 20%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=8.7km, 배수지3,300㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2021.	11,075,000	571,000	0	571,000	3,666,000	0	3,666,000	0	6,838,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-6,838,000	6,838,000	0		
도시개발	산업단지 조성	북이산업단지 용수공급시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	6,482,000	6,982,000	0	○2021.02.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 실시설계 정지 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2022.	14,536,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	0	13,464,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-6,482,000	6,482,000	0		
도시개발	산업단지 조성	서오창테크노밸리 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0			0	○2021.05.: 설계발주 예정
				변경	○위 치 : 청주시 청원구 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수 V=250㎡ (생활), V=1,500㎡ (공업) ○기 간 : 2021 ~ 2022	8,000,000	0	0	0	0	0	0	430,000	7,570,000	0	
				증감		8,000,000	0	0	0	0	0	430,000	7,570,000	0		
도시개발	산업단지 조성	오창테크노폴리스 폐수연계처리시설 설치사업	도시개발과	기존	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	122,999	206,001	790,000	1,828,000	1,827,000	○2020.08.: 설계 착수 ○2020.08.: 설계 준공 ○2021.06.: 공사 착공 ○2023.08.: 공사 준공 (설계공정률 80%)
				변경	○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 폐수연계처리관로 D250mm, L=8.8km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	4,774,000	0	0	0	329,000	205,779	123,221	1,129,000	1,594,500	1,721,500	
				증감		0	0	0	0	82,780	-82,780	339,000	-233,500	-105,500		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지조성	청주하이테크밸리 일반산업단지 용수공급 시설 설치사업	도시개발과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간 : 2021 ~ 2023	9,155,000	0	0	0	0	0	200,000	8,955,000	0		○2021.02.: 설계 착수 ○2021.02.: 설계 정지 (설계공정률 5%)
				증감		9,155,000	0	0	0	0	0	200,000	8,955,000	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	도시개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	45,294,500	5,700,000	3,066,710	2,633,290	14,000	6,765	7,235	3,000,000	12,193,500	24,387,000	
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 11.59km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	33,213,000	5,700,000	3,066,710	2,633,290	14,000	6,765	7,235	3,000,000	8,000,000	16,499,000	
				증감		-12,081,500	0	0	0	0	0	0	-4,193,500	-7,888,000		
도시재생	도시재생관리	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	도시재생과	기존	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	180,000	100,000	100,000	0	0	0	0	80,000	0	0	○2019.05.: 용역집행 ○2019.09.: 용역착수 ○2020.09.: 중간보고 ○2021.01.: 용역정지 ○2021.12.: 용역준공
				변경	○위 치 : 청주시 도심 노후주거지 ○사업량 : 연구용역 1식 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	180,000	100,000	100,000	0	0	0	0	80,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생관리	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	6,000,000	4,190,000	2,207,838	1,982,162	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	○2016.10.: 국토부 선정 ○2017.03.: 설계 착수 ○2019.04.: 설계 완료 ○2019.05.: 공사 착공 ○2019.07.: 공사 정지 (한전지중화 연계 요청) ○2021.02.: 웨딩허브센터준공 ○2021.04.: 한전지중화 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2021.	6,060,600	4,190,000	3,556,507	633,493	1,810,000	0	1,810,000	60,600	0	0	
				증감		60,600	0	1,348,669	-1,348,669	0	0	0	60,600	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	도시재생과	기존	○위 치 : 영운동, 수동, 모충동, 복대동 ○사업량 : 활성화계획 4건 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	880,000	440,000	433,000	7,000	440,000	255,200	184,800	0	0	0	○2018-2019.: 용역착수. 준공 (우암동, 내덕1동) ○2019-2020.: 용역착수. 준공 (영운동, 운천신봉동)
				변경	○위 치 : 수동, 모충동, 복대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획 수립 및 공모 대응 5건(광역2, 중앙3) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,495,354	840,000	840,000	0	385,354	270,335	115,019	2,270,000	0	0	○2019.06.: 용역착수 (복대동, 모충동, 수동) * 2021.12. 준공예정 ○2021.06.: 용역착수 (성안동, 사직동) * 2021년 공모대상 모충동 토지매입비 21억원 반영
				증감		2,615,354	400,000	407,000	-7,000	-54,646	15,135	-69,781	2,270,000	0	0	
도시재생 기획	도시재생 활성화	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,800,000	3,200,000	3,200,000	0	6,107,000	4,116,588	1,990,412	3,617,000	3,876,000	0	○2019.09.: 계획승인 ○2020.03.: 가로정비 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2022.	16,734,000	3,200,000	3,200,000	0	6,027,000	4,210,306	1,816,694	3,631,000	3,876,000	0	○2020.05.: 덕별모임터 신축 설계용역 착수 ○2020.12.: 가로정비 착공 ○2021.02.: 덕별모임터 착공 ○2022.12.: 사업완료예정
				증감		-66,000	0	0	0	-80,000	93,718	-173,718	14,000	0	0	
도시재생 기획	도시재생 활성화	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	432,870	1,050,130	3,700,000	10,433,000	284,000	○2019.08.: 공모사업 신청 ○2019.10.: 공모사업 선정
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	15,900,000	0	0	0	1,483,000	711,322	771,678	3,700,000	10,433,000	284,000	○2020.02.: 활성화계획승인 ○2020.03.: 현장센터개소 ○2020.04.: 토목 실시설계 ○2020.08.: 건축 설계공모 ○2020.11.: 건축 실시설계 ○2021.10.: 건축 착공 ○2023.04.: 건축 준공
				증감		0	0	0	0	0	278,452	-278,452	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길 경제를 공유하는 길 우암동	도시재생과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	29,010,000	15,100,000	9,286,193	5,813,807	7,190,000	6,581,103	608,897	1,058,000	5,662,000	0	○2018.11.: 계획승인 ○2019.03.: 토목설계 착수 ○2020.04.: 청춘허브센터 보상 완료
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	29,010,000	15,100,000	9,623,260	5,476,740	7,190,000	6,851,919	338,081	1,058,000	5,662,000	0	○2020.06.: 노후주택수리 사업 협약체결 ○2020.08.: 마을관리사회적 협동조합 창립 ○2020.10.: 중앙로 보행환경 개선사업 실시계획인가 주민 공람공고 및 관계기관협의 ○2020.12.: 청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공
				증감		0	0	337,067	-337,067	0	270,816	-270,816	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	도시재생과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	9,852,000	1,274,197	8,577,803	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0	○2018.11.:활성화계획승인 ○2019.03.:도목·건축분야 실시계획 착수 ○2020.08.:보상협의 ○2021.02.:공사착공 ○2021.12.:사업준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 150,146㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2021.	16,600,000	9,852,000	2,266,795	7,585,205	4,332,000	150,489	4,181,511	2,416,000	0	0			
				증감		0	0	992,598	-992,598	0	0	0	0	0	0			
도시재생	도시및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 상항리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상항2리일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	433,000	51,000	382,000	655,000	0	655,000	871,000	218,000	0	○2019.02.:공모사업 신청 ○2019.04.:공모사업 승인 ○2020.06.:기본계획 수립 ○2020.09.:마을회관 리모델링 착공 ○2022.12.: 준공 (공정률 30%)		
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상항2리일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	2,177,000	433,000	397,040	35,960	655,000	64,257	590,743	871,000	218,000	0		0	
				증감		0	0	346,040	-346,040	0	64,257	-64,257	0	0	0		0	
도시재생	도시및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	도시재생과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	49,020	317,980	440,000	513,000	514,000	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시계획 용역 착수 ○2021.12.:실시계획 완료 ○2023.12.:공사준공 (공정률 20%)		
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 일원 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,834,000	0	0	0	367,000	49,020	317,980	440,000	513,000	514,000		0	0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
안전하고 편리한 교통환경 실현	주정차관리 (교통사업 특별회계)	북부권 환승센터 조성사업	교통정책과	기존	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	3,000,000	110,193	2,889,807	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0	○2019.07.:실시계획 착수 ○2020.06.:실시계획인가 ○2020.09.:실시계획 완료 ○2020.12.:공사 착공 ○2021.11.:공사 준공		
				변경	○위 치 : 청원구 오동동 330번지일원 ○사업량 : 1,600㎡ 건물1동(지상2층) 및 정비고, 세차장 등 시설 ○기 간 : 2019.7. ~ 2021.12.	4,383,657	3,000,000	512,493	2,487,507	1,383,657	125,254	1,258,403	0	0	0		0	
				증감		0	0	402,300	-402,300	0	0	0	0	0	0		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
출몰적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무환경 조성	외평동 복지거점 센터건립	공공시설과	기존	○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2021.05.	4,300,000	2,400,000	1,166,365	1,233,635	1,300,000	66,990	1,233,010	600,000	0	0	○2019.12.:부지매입 ○2020.04.:설계완료 ○2020.07.:공사착공 ○2020.12.:골조공사완료 ○2021.05.:준공(예정) (공정률 63%)
				변경	○위 치 : 청원구 주중동 402번지 ○사업량 : 995㎡, 지상1층 ○기 간 : 2018.9. ~ 2021.05.	4,315,798	2,400,000	2,093,813	306,187	1,300,000	247,397	1,052,603	615,798	0	0	
				증감		15,798	0	927,448	-927,448	0	180,407	-180,407	15,798	0	0	
건강증진	보건의료시설기반구축	홍덕보건소 이전사업	홍덕보건소	기존	○위 치 : 홍덕구 복대동 3402 ○사업량 : 대지 22,367.9㎡ - 리모델링 및 별동증축 ○기 간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.	6,850,695	0	0	0	13,167	12,070	1,097	1,756,182	5,081,346	0	○2020.08.:용역과제심의회 ○2020.09.:공유재산심의회 ○2020.10.:건축기획 착수 ○2021.03.:설계공모
				변경	○위 치 : 홍덕구 복대동 3402 ○사업량 : 대지 22,367.9㎡ - 리모델링 및 별동증축 ○기 간 : 2020. 10. ~ 2022. 12.	6,844,396	0	0	0	295,871	12,070	283,801	1,737,977	4,810,548	0	
				증감		-6,299	0	0	0	282,704	0	282,704	-18,205	-270,798	0	
연구개발	병리곤충지원	농촌지도 기반조성	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 455.97㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,320,000	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	○2020.06.:설계용역 착수 ○2020.12.:건축공사 착공
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 455.97㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,320,000	0	0	0	1,320,000	521,650	798,350	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	521,650	-521,650	0	0	0	
연구개발	병리곤충지원	농산물 안전분석실 운영	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 실험실설계 및 분석장비구입 ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000	41,743	458,257	0	0	0	○2019.11.:1차 장비 구입 ○2020.06.:설계용역 착수 ○2020.11.:2차 장비 구입
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 실험실설계 및 분석장비구입 ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000	127,915	372,085	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	86,172	-86,172	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
연구개발	병리곤충지원	과학영농 시설운영	연구개발과	기존	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.9. ~ 2021.12.	3,021,371	2,327,972	2,327,972	0	693,399	362,614	330,785	0	0	0	○2019.11.:분석장비 구입 ○2020.03.:설계용역 착수 ○2020.06.:지북340-1 부지매입 완료 ○2020.06.:설계용역 착수 ○2021.11.:토목공사 착공
				변경	○위 치 : 상당구 지북동 340-1, 2 ○사업량 : 5,253㎡ ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	3,021,371	2,327,972	2,327,972	0	693,399	362,614	330,785	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민편익 시설설치	도시시설 운영및관리	소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획수립	지역개발과	기존	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km²) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,148,000	250,000	250,000	0	898,000	410,000	488,000	0	0	0	○2019.10.:용역 집행 ○2019.12.:용역 착수 ○2020.06.:과업물량산정 (공정률 30%) ○2021.07.:용역준공
				변경	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 안전점검 및 정비계획수립 (A=940.3km²) ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,148,000	250,000	250,000	0	898,000	410,000	488,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	보행환경개선사업(중앙동 보행환경개선사업)	지역개발과	기존	○위 치 : 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량 : 보행환경개선 L=1,000m, B=4.0~12.0m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 9.	1,400,000	0	0	0	700,000	31,600	668,400	700,000	0	0	○2019.10.:공모 선정 ○2020.01.:설계용역 착수 ○2020.11.:설계용역 준공 ○2020.12.:공사 착공 (공정률 5%) ○2021.09.:공사 준공
				변경	○위 치 : 중앙동 행정복지센터 일원 ○사업량 : 보행환경개선 L=1,000m, B=4.0~12.0m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 9.	1,400,000	0	0	0	700,000	389,062	310,938	700,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	357,462	-357,462	0	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	시민친화형 도로환경정비	교통안전 시설물설치 및 교체사업	지역개발과	기존	○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km, 오창 및 오송 지역 L=65.4km ○기 간 : 2020.1. ~ 2021.6.	1,800,000	0	0	0	1,500,000	838,763	661,237	300,000	0	0	○2019.12.:설계용역 준공 ○2020.04.:공사(1차) 착공 ○2020.06.:공사(2차) 착공 ○2020.07.:공사(1차) 준공 ○2020.10.:공사(2차) 준공 ○2020.11.:공사(3차) 착공 ○2021.03.:공사(3차) 준공 ○2021.06.:시설확충 추진 (공정률 90%)
				변경	○위 치 : 도심 주요도로 ○사업량 : 31개 노선, L=89.6km, 오창 및 오송 지역 L=65.4km ○기 간 : 2020.1. ~ 2021.6.	1,800,000	0	0	0	1,500,000	1,203,887	296,113	300,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	365,124	-365,124	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 명품둘레길 조성 사업	지역개발과	기존	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량 : 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	0	350,000	6,000,000	3,650,000	0	○2020.06:추진계획 수립 ○2020.11.:교통현황분석 운영계획 수립용역추진 ○2021.06.:설계용역완료 ○2021.10.:실시계획인가 도시관리계획변경 ○2022.02.:토지보상완료 ○2023.06.:공사준공
				변경	○위 치 : 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량 : 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 6.	10,000,000	0	0	0	350,000	46,100	303,900	8,333,000	1,317,000	0	
				증감		0	0	0	0	46,100	-46,100	2,333,000	-2,333,000	0		
시민친화형 도로교통기반조성	녹색교통 기반조성	울양천 자전거 전용도로 조성사업	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 이랜드해가든A-내사교 ○사업량 : L=2km, B=3m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,450,000	0	0	0	0	0	650,000	800,000	0	○2020.09.:조성계획수립 ○2021.01.:실시설계착수 ○2021.05.:실시설계완료 ○2021.08.:하천공사허가 ○2021.09.:공사착공 ○2022.12.:공사준공	
				변경	○위 치 : 청원구 이랜드해가든A-내사교 ○사업량 : L=2km, B=3m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,450,000	0	0	0	0	0	650,000	800,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	138,000	201,000	0	0	0	3,261,000	2,850,000	2,850,000	○2019.10.:설계용역추진 (공정률 70%) ○2020.11.:토지분할 협의 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2022.03.:공사착공 ○2023.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	9,300,000	339,000	180,671	158,329	0	0	0	3,261,000	2,850,000	2,850,000	
				증감		0	0	42,671	-42,671	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통기반조성	농촌도로망 확충	문의도원리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,100,000	40,000	40,000	0	130,000	14,805	115,195	930,000	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.05.:토지분할 ○2020.06.:관련부서 협의 ○2020.07.:감정평가 실시 ○2020.09.:보상협의 ○2021.03.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.285km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,100,000	40,000	40,000	0	130,000	25,811	104,189	930,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	11,006	-11,006	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오송 쌍청리1리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,000,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,820,000	1,600,000	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2018.08.:토지분할 ○2019.04.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,000,000	1,280,000	1,279,993	7	300,000	298,974	1,026	2,820,000	1,600,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	호정 - 추정간 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	5,790,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,622,607	572,393	2,000,000	798,212	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.01.:공사 착공 (공정률:17%) ○2022.11.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.13km, B=6.0m ○기 간 : 2015. ~ 2022.	5,790,000	796,788	796,751	37	2,195,000	1,879,765	315,235	2,156,000	642,212	0	
				증감		0	0	0	0	257,158	-257,158	156,000	-156,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	오창 성산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	624,355	875,645	800,000	300,000	0	○2018.02.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.05.:공사 착공 (공정률:17%) ○2022.11.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 일원 ○사업량 : L=1.386km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	3,850,000	1,250,000	1,138,353	111,647	1,500,000	657,667	842,333	800,000	300,000	0	
				증감		0	0	0	0	33,312	-33,312	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 서당리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,100,000	850,000	680,879	169,121	1,125,000	514,402	610,598	1,125,000	0	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2019.05.:토지분할 ○2019.06.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2020.04.:공사 착공 (공정률:41%) ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 서당리 일원 ○사업량 : L=1.26km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	3,910,300	850,000	681,323	168,677	1,125,000	1,111,097	13,903	1,935,300	0	0	
				증감		810,300	0	444	-444	0	596,695	-596,695	810,300	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	북이 광암리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	1,700,000	569,572	427,503	142,069	300,000	95,932	204,068	500,000	330,428	0	○2018.01.: 실시설계용역 ○2019.10.: 토지분할 ○2020.03.: 관련부서 협의 ○2020.05.: 보상 협의 ○2020.06.: 공사 착공 (공정률 :3%) ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : L=0.74km, B=8.0m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	1,700,000	569,572	481,786	87,786	300,000	227,351	72,649	500,000	330,428	0	
				증감		0	0	54,283	-54,283	0	131,419	-131,419	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	청주시 농어촌도로 기본계획 (변경)수립 용역	지역개발과	기존	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018. ~ 2021.	310,000	260,000	140,075	119,925	50,000	13,859	36,141	0	0	0	○2018.01.: 정비대상조사 ○2018.03.: 용역 착수 ○2019.02.: 재해, 환경 착수 ○2019.12.: 관련부서 협의 ○2020.10.: 환경(초안)협의 ○2020.10.: 주민설명회실시 ○2020.11.: 환경(본안)협의 ○2021.02.: 변경고시
				변경	○범 위 : 청주시 일원 ○사업량 : 기본계획(변경) 수립1식 (304개 노선, 563.85km) ○기 간 : 2018. ~ 2021.	310,000	260,000	140,075	119,925	50,000	13,859	36,141	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남성 상산리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 상산리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,600,000	0	0	0	50,000	0	50,000	467,000	1,083,000	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시설계용역 ○2021.03.: 토지분할 ○2021.04.: 관련부서 협의 ○2021.05.: 보상 협의 ○2022.06.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 상산리 일원 ○사업량 : L=0.35km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,600,000	0	0	0	50,000	34,949	15,051	467,000	1,083,000	0	
				증감		0	0	0	0	34,949	-34,949	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,900,000	0	0	0	60,000	0	60,000	840,000	1,000,000	0	○2019.07.: 사업건의 ○2020.10.: 실시설계용역 ○2021.02.: 토지분할 ○2021.03.: 관련부서 협의 ○2021.04.: 보상 협의 ○2021.06.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	1,900,000	0	0	0	60,000	42,279	17,721	840,000	1,000,000	0	
				증감		0	0	0	0	42,279	-42,279	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교-인차교간 인도설치 공사 (시도18호)	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=2.0m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	870,000	0	0	0	0	0	305,000	565,000	0	○2021.01.:설계용역추진 ○2021.03.:소규모재영향 ○2021.04.:토지분할 및 보상협의 ○2021.06.:공사착공 ○2022.12.:공사준공	
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=2.0m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,905,000	0	0	0	0	0	530,000	1,375,000	0		
				증감		1,035,000	0	0	0	0	0	225,000	810,000	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	0	0	80,000	560,000	560,000	○2020.10.:용역과제 심의 ○2021.01.:실시설계용역 ○2021.08.:토지분할 협의 ○2021.10.:보상 협의 ○2022.06.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	0	0	80,000	560,000	560,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (균형발전 특별회계)	미원 - 낭성간 자전거도로 정비사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리~낭성면 관정리 일원 ○사업량 : L=1km, B=3m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,380,000	1,000,000	923,742	76,258	380,000	291,589	88,411	0	0	0	○2019.05.:실시설계 ○2019.08.:공사착공 ○2020.12.:공사종지 (공정률 : 95%)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리~낭성면 관정리 일원 ○사업량 : L=1km, B=3m ○기 간 : 2019. ~ 2021.	1,380,000	1,000,000	1,000,000	0	380,000	224,836	155,164	0	0	0	
				증감		0	0	76,258	-76,258	0	-66,753	66,753	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (균형발전 특별회계)	고은사거리-인차교 자전거도로 조성사업	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 고은사거리-가덕면 인차교 일원 ○사업량 : L=5.8km, B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,650,000	0	0	0	50,000	0	50,000	1,750,000	50,000	800,000	○2020.10.:실시설계 착수 ○2021.02.:실시설계 완료 ○2021.03.:보상추진 ○2021.04.:공사착공(1단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.01.:실시설계 착수 (2단계) ○2022.06.:공사착공(2단계) ○2023.12.:공사준공(2단계)
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 고은사거리-가덕면 인차교 일원 ○사업량 : L=5.8km, B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,650,000	0	0	0	50,000	26,400	23,600	1,750,000	50,000	800,000	
				증감		0	0	0	0	0	26,400	-26,400	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	5,000,000	5,000,000	7,168,502	○2015.09.:증기지방재정 계획 반영 ○2016.03.:실시계획인가 ○2017.03.:우선구간 착공 ○2019.06.:우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장)
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2022.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	5,000,000	5,000,000	7,168,502	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,006,000	0	1,006,000	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	4,000,000	294,000	○2017.02.:실시설계 착수 ○2020.04.:사업계획적정성 재검토(KD1) ○2020.12.:실시설계 준공 ○2021.03.:도로구역결정 협의
				변경	○위 치 : 청원 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000		0			0		4,000,000	4,000,000	2,300,000	
				증감		0	-1,006,000	0	-1,006,000	-1,000,000	0	-1,000,000	0	0	2,006,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로 ~ 울량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	○2016.03.:실시설계착수 ○2018.03.:울량교차로 확장 ○2021.04.:실시설계 완료 ○2021.06.:공사착공(1차) ○2023.12.:공사준공(1차) ○2025.12.:공사착공(2차)
				변경	○위 치 : 송절교차로~울량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,258,217	629,171	0	0	0	7,500,000	10,450,000	25,282,612	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	7,115,493	5,212,507	2,000,000	0	2,000,000	6,000,000	3,772,000	2,000,000	○2017.05.:실시설계 착수 ○2019.12.:실시설계 준공 ○2020.05.:도로구역 결정 ○2020.06.:진입도로 착공 ○2020.10.:본선 착공(1차)
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2022.	26,100,000	12,328,000	7,890,509	4,437,491	2,000,000	2,000,000	0	6,000,000	3,772,000	2,000,000	
				증감		0	0	775,016	-775,016	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	41,845,481	4,654,519	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 (1공구 76%, 2공구 98%)
				변경	○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	46,500,000	46,500,000	42,694,575	3,805,425	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	849,094	-849,094	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북삼거리 도로개설 (1단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	3,484,302	1,596,294	1,888,008	0	0	0	1,075,698	0	0	○2018.10.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.02.: 공사 착공 (공정률 50%) ○2020.04.: 보상협의 추진 ○2022.04.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=0.21km, B=13m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,560,000	3,484,302	1,596,294	1,888,008	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	312,806	1,423,194	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	4,264,000	○2017.02.: 실시설계 착수 (공정률 95%) ○2020.04.: 용역정지 ○2021.04.: 도로구역 결정 ○2020.12.: 실시설계 완료 ○2021.05.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2022.	18,000,000	1,736,000	315,446	1,420,554	1,000,000	0	1,000,000	6,000,000	5,000,000	4,264,000	
				증감		0	0	2,640	-2,640	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	가마교차로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	692,323	812,677	3,000,000	3,000,000	1,795,000	○2018.02.: 실시설계 착수 ○2018.12.: 실시설계 준공 ○2020.06.: 보상협의 추진 ○2020.06.: 공사 착공 (공정률 10%) ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 남이면 가마리 일원 ○사업량 : 교차로 확장(연결로 4개소 L=1.3km, 암거확장 L=44m) ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,600,000	300,000	300,000	0	1,505,000	1,263,311	241,689	3,000,000	3,000,000	1,795,000	
				증감		0	0	0	0	570,988	-570,988	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석남천 수해복구 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	36,683,973	33,542,350	3,141,623	3,000,000	0	3,000,000	3,734,027	0	0	○2017. 10.: 실시설계 착수 ○2018. 09.: 건설사업관리 용역 착수 ○2018. 10.: 실시설계완료 및 공사 착수 ○2020. 06.: 서청주교(반복) 설치 완료 ○2020. 06.: 3단계 교통전환 ○2021. 03.: 도로전면개통
				변경	○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=60.6m, 석남교 L=119.1m) ○기 간 : 2017. ~ 2021.	43,418,000	36,683,973	35,908,055	775,918	3,000,000	0	3,000,000	3,734,027	0	0	
				증감		0	0	2,365,705	-2,365,705	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌 교차로~청남동협) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	204,461	795,539	1,000,000	1,000,000	390,000	○2018. 03.: 실시설계 착수 ○2020. 02.: 실시설계 완료 ○2020. 02.: 보상협의 추진 ○2020. 06.: 공사 착수(市) ○2022. 06.: 공사 준공(市)
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.65km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2022.	6,600,000	3,210,000	3,210,000	0	1,000,000	216,761	783,239	1,000,000	1,000,000	390,000	
				증감		0	0	0	0	0	12,300	-12,300	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	773,582	1,626,418	400,000	0	0	○2019. 07.: 사업계획 수립 ○2020. 01.: 실시설계 착수 ○2020. 06.: 실시설계 준공 ○2020. 06.: 보상협의 추진 ○2020. 09.: 공사 착공 ○2021. 12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	2,800,000	0	0	0	2,400,000	775,329	1,624,671	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	1,747	-1,747	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,500,000	9,750,000	52,505	9,697,495	7,500,000	0	7,500,000	4,500,000	4,500,000	2,250,000	○2018. 08.: 사업계획 수립 ○2018. 11.: 실시설계 착수 ○2021. 01.: 도로구역 결정 ○2020. 12.: 실시설계 완료 ○2021. 02.: 협약 추진 ○2021. 03.: 보상 실시 ○2022. 12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	43,000,000	10,350,000	53,523	10,296,477	7,500,000	0	7,500,000	6,200,000	10,000,000	8,950,000	
				증감		14,500,000	600,000	1,018	598,982	0	0	0	1,700,000	5,500,000	6,700,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원형교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,200,000	150,900	91,540	59,360	0	0	0	1,200,000	1,849,100	0	○2018.08.:공약사업 선정 ○2019.11.:실시설계착수 (공정률 85%) ○2021.06.:실시설계 준공 ○2021.07.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2021.	3,200,000	150,900	91,540	59,360	0	0	0	1,200,000	1,849,100	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 간널목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	250,000	50,000	0	0	0	1,400,000	1,800,000	1,800,000	○2019.11.:협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단) ○2021.04.:설계용역 준공 ○2021.05.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2022.	5,300,000	300,000	250,000	50,000	0	0	0	1,400,000	1,800,000	1,800,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	530,000	0	0	0	300,000	0	300,000	230,000	0	0	○2020.10.: 설계용역 착수 ○2020.12.: 협의보상 추진 ○2021.05.: 설계용역 준공 ○2021.06.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2021.	530,000	0	0	0	300,000	10,158	289,842	230,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	10,158	-10,158	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오 ~ 가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2021.	15,100,000	12,351,820	12,193,772	158,048	1,748,180	0	1,748,180	1,000,000	0	0	○2012.05.:공사 착공 ○2018.05.:설계 변경 ○2018.06.:공사 재착공 ○2021.02.:본선 포장 (공정률 95%)
				변경	○위 치 : 월오동~가덕면 한계리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2021.	15,100,000	12,351,820	12,193,772	158,048	1,748,180	1,545,180	203,000	1,000,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,545,180	-1,545,180	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~ 새터초교 사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	4,921,988	4,731,264	190,724	100,000	0	100,000	378,012	0	0	○2012.11.: 실시설계용역 ○2016.04.: 공사 착공 ○2018.09.: 공사 부분준공 ○2021.02.: 보상관련 소송추진	
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	4,921,988	4,731,264	190,724	100,000	21,004	78,996	0	378,012	0		
				증감		0	0	0	0	21,004	-21,004	-378,012	378,012	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2021.	3,700,000	3,300,000	3,118,176	181,824	400,000	63,822	336,178	0	0	0	○2015.06.: 실시설계용역 ○2016.02.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 (공정율 95%) ○2021.12.: 공사완료공고	
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2021.	3,700,000	3,300,000	3,118,176	181,824	400,000	63,822	336,178	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은 삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025	25,000,000	5,000,112	4,957,050	43,062	0	0	0	3,000,000	3,000,000	13,999,888	○2015.05.: 1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.: 2단계 L=0.88km 설계완료 *2020.10.: 도시계획 일몰에 따른 보완설계 추진중 ○2020.08.: 3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.02.: 소규모환경, 재해 추진중	
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025	25,000,000	5,000,112	4,957,050	43,062	0	0	0	0	2,000,000	3,000,000		14,999,888
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0		1,000,000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시 계획도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,435,500	5,435,500	0	300,000	102,158	197,842	2,000,000	264,500	0	○2015.04.: 실시설계용역 ○2016.04.: 인가 고시 ○2017.~2020.9.: 보상완료 (보상77필지, 재결13필지) ○2020.12.: 사업발주	
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,000,000	5,435,500	5,435,500	0	300,000	275,131	24,869	2,000,000	264,500	0		
				증감		0	0	0	0	172,973	-172,973	0	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	교서로 사거리~청주중학교간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	1,446,000	1,039,150	199,428	839,722	0	0	0	406,850	0	0	○2017.05.: 실시계획용역 ○2020.06.: 인가 고시 ○2020.06.: 공사 착공 (공정율 15%)
				변경	○위 치 : 영동 교서로사거리 ~ 청주중학교 일원 ○사업량 : L=0.31km, B=9→12m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	1,446,000	1,039,150	488,735	550,415	0	0	0	406,850	0	0	
				증감		0	0	289,307	-289,307	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	장성동 일원 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,099,000	137,000	135,003	1,997	200,000	24,513	175,487	2,300,000	2,462,000	1,000,000	○2019.11.: 설계용역 준공 ○2020.06.: 인가 고시 * 보상 준비중
				변경	○위 치 : 서원구 장성동 일원 ○사업량 : L=1.15km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,099,000	137,000	135,003	1,997	200,000	24,513	175,487	2,300,000	2,462,000	1,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	2,491,000	1,958,000	0	○2018.01.: 실시계획용역 ○2019.06.: 설계용역 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 봉명2송정 (청운교회~주민센터) ○사업량 : L=0.12km, B=10→15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	4,473,000	24,000	17,950	6,050	0	0	0	0	2,491,000	1,958,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,491,000	533,000	1,958,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 흥대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	1,000,000	1,034,000	0	○2019.06.: 실시계획 착수 ○2020.06.: 실시계획인가 고시 ○2020.09.: 실시계획 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 흥대사거리~봉명로 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=15→20m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	2,126,000	92,000	90,659	1,341	0	0	0	0	1,000,000	1,034,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	-34,000	1,034,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	0	0	0	62,000	0	62,000	2,000,000	5,468,000	0		
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	0	0	0	62,000	36,707	25,293	2,000,000	5,468,000	0		○2020.10.: 실시계획 착수 ○2021.03.: 실시계획 준공 ○2021.07-.: 보상 및 공사
				증감		0	0	0	0	36,707	-36,707	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	170,000	0	170,000	500,000	2,095,000	0	○2020.02.: 실시계획용역 ○2020.05.: 소규모재해영향 평가 착공 ○2020.12.: 문화재현상변경 조건부허가	
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,765,000	0	0	0	170,000	47,742	122,258	500,000	1,000,000	1,095,000		
				증감		0	0	0	0	47,742	-47,742	0	-1,095,000	1,095,000			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	봉수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,000,000	6,800,000	○2019.12.: 도시관리계획고시 ○2020.04.: 투자심사 ○2020.10.: 중기지방재정계획	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,000,000	0	0	0	0	0	0	353,000	3,847,000	6,800,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-1,847,000	1,847,000	0			
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~휴암간 도로개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 일원 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	21,900,000	○2020.06.: 도시관리계획고시 ○2020.08.: 투자심사 ○2020.10.: 중기지방재정계획	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 일원 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,000,000	22,100,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	-200,000	0	200,000			

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	담연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	11,260,385	1,549,495	0	0	0	2,000,000	4,000,000	6,190,120	○2017.04.: 실시설계용역 ○2018.06.: 공사 착공 (2단계-1차분) ○2019.06.: 설계용역 완료 (공정률 5%) - 1차분
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	12,809,880	11,260,385	1,549,495	0	0	0	2,000,000	4,000,000	6,190,120	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	석실~ 석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	10,943,481	102,969	0	0	0	0	0	0	○2019.09.: 공사준공 ○2019.10.: 산지복구설계 감리용역 착수 ○2020.01.: 산지복구감리 용역 정지 ※ 녹색토 하자 ○2021.06.: 하자보수 완료 및 산지복구 감리용역 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실, 석판 ○사업량 : L=1.2km, B=20m ○기 간 : 2016. ~ 2021.	11,046,450	11,046,450	11,037,780	8,670	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	94,299	-94,299	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수농공 단지 주변 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	2,895,000	5,512,100	0	○2016.11.: 설계용역착수 (1구간) ○2017.06.: 설계용역착수 (2구간) ○2018.04.: 착공(2구간) ○2018.10.: 인가 고시 ○2018.10.: 설계용역 완료 (1,2구간) ○2019.01.: 공사 완료 (우선추진구간)
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	0	2,895,000	5,512,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,895,000	-2,617,100	5,512,100	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	1,553,919	1,255,781	0	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2020.03.: 인가 고시 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.11.: 공사 준공 (공정률 100%) ○2021.12.: 공사완료공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2021.	3,180,000	370,300	370,300	0	2,809,700	2,577,603	232,097	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	1,023,684	-1,023,684	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수의~동막간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	3,000,000	3,000,000	24,734,000	○ 2018.03.: 실시계획 완료 ○ 2020.06.: 인가 고시
				변경	○위 치 : 흥덕 수의동, 동막동 일원 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	0	5,000,000	25,734,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,000,000	2,000,000	1,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	오창읍 양지리~원리간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	126,800	73,200	0	0	0	3,000,000	3,000,000	12,000,000	○ 2016.10.: 사업계획수립 ○ 2019.11.: 실시계획용역 (공정률 60%) ○ 2020.06.: 주민설명회
				변경	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	126,800	73,200	0	0	0	0	6,000,000	12,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,000,000	3,000,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산~매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	440,022	439,978	0	0	0	1,549,000	0	0	○ 2018.09.: 사업계획수립 ○ 2019.02.: 설계용역 착수 ○ 2019.11.: 도시관리계획결정 및 지형도면승인 ○ 2019.12.: 공사착공 (공정률 90%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	804,626	75,374	0	0	0	1,549,000	0	0	
				증감		0	0	364,604	-364,604	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	0	0	0	30,000	26,658	3,342	1,408,000	0	0	○ 2018.09.: 사업계획수립 ○ 2020.07.: 인가 고시 ○ 2020.08.: 설계용역 준공 * 보상 준비중
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	0	0	0	1,408,000	0	0	
				증감		0	30,000	26,658	3,342	-30,000	-26,658	-3,342	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육 공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	0	0	0	12,000	10,947	1,053	441,000	0	0	○2019.05.: 실시설계 완료 ○2020.07.: 인가 고시 * 보상 준비중
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	12,000	10,947	1,053				441,000	0	0	
				증감		0	12,000	10,947	1,053	-12,000	-10,947	-1,053	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,505,000	1,454,206	50,794	200,000	177,599	22,401	0	0	0	○2019.07.: 실시설계 완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.07.: 공사 준공 ○2021.12.: 공사완료 공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2022.	1,705,000	1,500,678	1,500,678	0	204,322	177,599	26,723	0	0	0	
				증감		0	-4,322	46,472	-50,794	4,322	0	4,322	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	북현교 재가설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	3,252,000	2,611,299	640,701	953,000	0	953,000	0	0	0	○2018.03.: 설계용역 착수 ○2019.06.: 공사착공 ○2019.10.: 보상협의 ○2021.09.: 공사준공 * 2017년이전 일반회계 * 2018년이후 균특 추진
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 북현리 일원 ○사업량 : 교량재가설 L=0.10km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2021.	4,205,000	3,252,000	3,008,304	243,696	953,000	0	953,000	0	0	0	
				증감		0	0	397,005	-397,005	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설설치 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	2,229,000	9,768,000	4,503,000	3,131,000	1,372,000	0	0	0	○2018.06.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02.: 기본설계용역 심의 ○2019.06.: 기술자문 ○2019.07.: 공원조성 자문 ○2019.10.: 실시설계용역 심의 ○2019.11.: 기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06.: 공사 착공 ○2022.07.: 공사 준공(예정) (공사 공정률 20%)
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2022. 7.	16,500,000	11,997,000	2,511,047	9,485,953	4,503,000	3,131,000	1,372,000	0	0	0	
				증감		0	0	282,047	-282,047	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	발산천 침수 위험지구 교량 재가설사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 2.	1,355,000	1,000,000	454,696	545,304	355,000	24,500	330,500	0	0	0			
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 일원 ○사업량 : 교량 재가설 1개소 ○기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 6.	1,355,000	1,000,000	528,656	471,344	355,000	26,030	328,970	0	0	0		○2019. 11.:설계용역 착수 ○2020. 03.:설계용역 완료 ○2020. 05.:공사 착공 (공정률 30%) ○2021. 06.:공사 준공	
				증감		0	0	73,960	-73,960	0	1,530	-1,530	0	0	0		0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	산막소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,836,000	4,484,000	4,482,899	1,101	2,600,000	1,709,687	890,313	752,000	0	0			
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016.2. ~ 2021.12.	7,836,000	4,484,000	4,482,899	1,101	2,600,000	2,215,911	384,089	752,000	0	0		○2016. 02.:설계용역 착수 ○2017. 10.:설계용역 완료 ○2018. 01.:공사 착공 (공정률 93%) ○2021. 12.:공사 준공	
				증감		0	0	0	0	0	506,224	-506,224	0	0	0		0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	송정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2021.12.	7,842,000	1,260,000	1,259,100	900	2,000,000	1,320,512	679,488	4,582,000	0	0			
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 송정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.52km ○기 간 : 2017.2. ~ 2021.12.	7,842,000	1,260,000	1,259,100	900	2,000,000	1,937,086	62,914	4,582,000	0	0		○2017. 02.:설계용역 착수 ○2017. 12.:설계용역 완료 ○2018. 06.:시행계획 공고 ○2018. 07.:보상계획 공고 ○2019. 11.:공사 착공 (공정률 40%) ○2021. 12.:공사 준공	
				증감		0	0	0	0	0	616,574	-616,574	0	0	0		0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.257km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	252,000	194,080	57,920	100,000	0	100,000	6,500,000	6,500,000	3,751,000			
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.257km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	252,000	250,186	1,814	100,000	52,306	47,694	0	6,500,000	10,251,000		0	○2019. 02.:설계용역 착수 ○2020. 06.:설계VE용역 완료 ○2020. 12.:설계용역 완료 ○2021. 07.:공사 착공 ○2024. 12.:공사 준공
				증감		0	0	56,106	-56,106	0	52,306	-52,306	-6,500,000	0	6,500,000		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업 (전환)	하천방재과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	6,856,000	252,000	128,000	124,000	100,000	0	100,000	3,000,000	3,504,000	0	○2019.02.:설계용역 착수 (공정률 90%) ○2021.08.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2022.12.	6,856,000	252,000	128,000	124,000	100,000	0	100,000	0	6,504,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-3,000,000	3,000,000	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	200,000	116,310	83,690	500,000	2,310,000	2,000,000	○2020.02.:설계용역 착수 ○2021.07.:설계용역 완료 (공정률 60%) ○2021.09.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	0	0	0	200,000	132,050	67,950	0	2,310,000	2,500,000	
				증감		0	0	0	0	15,740	-15,740	-500,000	0	500,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	4,000,000	0	0	0	265,000	0	265,000	1,900,000	1,835,000	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2021.12.:설계용역 완료 ○2022.03.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 (설계용역 공정률 30%)
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020.1. ~ 2022.12.	4,000,000	0	0	0	265,000	203,537	61,463	1,900,000	1,835,000	0	
				증감		0	0	0	0	203,537	-203,537	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	9,520,000	8,300,958	1,219,042	2,000,000	1,975,516	24,484	3,480,000	0	0	○2017.04.:설계용역 착수 ○2018.04.:설계용역 완료 ○2018.07.:기술검토 완료 ○2019.03.:생태복원심의완료 ○2019.06.:공사 착공 (공정률 68%) ○2022.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	9,520,000	9,471,969	48,031	2,000,000	1,993,955	6,045	1,638,462	1,841,538	0	
				증감		0	0	1,171,011	-1,171,011	0	18,439	-18,439	-1,841,538	1,841,538	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	11,727,100	0	0	0	714,000	714,000	0	1,101,000	4,956,000	4,956,100	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.11.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	11,727,100	0	0	0	714,000	714,000	0	1,101,000	4,956,000	4,956,100	
				증감		0	0	0	0	0	0	0				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	19,111,300	0	0	0	714,000	714,000	0	1,840,000	8,278,000	8,279,300	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	19,111,300	0	0	0	714,000	714,000	0	1,840,000	8,278,000	8,279,300	
				증감		0	0	0	0	0	0	0				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명과학단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡, 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	41,627,400	0	0	0	714,000	714,000	0	4,091,000	18,411,000	18,411,400	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡, 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	41,627,400	0	0	0	714,000	714,000	0	4,091,000	18,411,000	18,411,400	
				증감		0	0	0	0	0	0	0				
자연과 공존하는 생태도시 구현	생태도시 환경조성	도시생태 현황 지도 제작	환경정책과	기존	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km² ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	500,000	205,000	295,000	0	0	0	0	0	0	○2019.08.: 용역계약체결 ○2019.10.: 용역 착수보고회 ○2020.10.: 용역 중간보고회 (공정률 60%)
				변경	○사업량 : 청주시 전지역 940.8km² ○내 용 : 청주시 도시생태현황 지도 작성 용역 추진 ○기 간 : 2019. ~ 2021.	500,000	500,000	205,000	295,000	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0				

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2022	10,950,000	1,060,000	0	1,060,000	700,000	0	700,000	829,000	8,361,000	0	○2020.03 : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 준공 ○2020.03 : 타당성조사 및 기본계획수립 총복건설기술 심의 완료 ○2020.12 : 기본 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 학천리 9-1번지 일원 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2018 ~ 2022	10,950,000	1,060,000	0	1,060,000	701,000	331,793	369,207	829,000	8,360,000	0	
				증감		0	0	0	0	1,000	331,793	-330,793	0	-1,000	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2022.	40,796,878	28,334,535	23,574,047	4,760,488	5,665,143	5,662,272	2,871	3,618,900	3,178,300	0	○2018.04.:설계용역 착수 ○2019.11.:재원협의 신청 (설계초안 완료) ○2020.02.:토지보상 완료 ○2020.03.:청출수 이송관로 착공 ○2020.07.:문화재 조사완료 ○2020.11.:재원협의 승인 (금강유역환경청)
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2022.	48,228,000	25,436,577	24,422,516	1,014,061	5,665,143	5,660,952	4,191	3,618,900	13,507,380	0	
				증감		7,431,122	-2,897,958	848,469	-3,746,427	0	-1,320	1,320	0	10,329,080	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (미원 중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,323,780	1,135,161	188,619	186,000	0	186,000	1,630,820	10,978,400	0	○2018.03.:설계용역 착수 ○2020.04.:재원협의 승인 ○2020.08.:총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2020.08.:설계율 100% ○2020.10.:공사착공 ○2022.12.:공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2022.	14,119,000	1,323,780	995,721	328,059	152,000	136,540	15,460	2,143,000	10,500,220	0	
				증감		0	0	-139,440	139,440	-34,000	136,540	-170,540	512,180	-478,180	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.452km ○기 간 : 2018.11. ~ 2022.12.	3,628,000	388,250	122,878	265,372	43,000	0	43,000	161,000	3,035,750	0	○2020.02.:재원협의 승인 ○2020.10.:설계추진율 95% ○2020.10.:문화재심의완료 ○2021.02.:재원협의(변경) 신청 ○2021.04.:총사업비 변경 보고(재원협의결과반영) ○2021.05.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.452km ○기 간 : 2018.11. ~ 2022.12.	3,628,000	388,250	194,762	193,488	29,000	0	29,000	161,000	3,049,750	0	
				증감		0	0	71,884	-71,884	-14,000	0	-14,000	0	14,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
맑고 깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저장시설 설치 (사직운천 비점오염 저장시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송철동 1 ○사업량 : 저류형비점오염저감시설 38,000 m ² ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12.	48,640,000	0	0	0	0	0	0	2,516,000	23,062,000	23,062,000	○2020.06.: 타당성조사추진 ○2021.05.: 투자심사 의뢰 ○2021.09.~2022.06.: 기본 및 실시설계 추진 ○2022.07.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공(예정)		
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2021.4. ~ 2023.12.	48,640,000	0	0	0	0	0	0	2,516,000	23,062,000	23,062,000			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
맑고 깨끗한 수질관리	물순환 회복 및 물재이용 촉진 (수질개선 특별회계)	물 재이용 관리계획 (변경)수립 용역	하수정책과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 물 재이용 관리계획(변경)1식 ○기 간 : 2021. ~ 2023.	843,000	0	0	0	0	0	0	590,000	160,000	93,000	○2021.01.: 용역계약 ○2021.06.: 용역착수 ○2023.12.: 용역 준공 ※ 하수도정비기본계획(변경) 사업(하수도특별회계)과 통합발주를 위해 회계변경 (수질개선→하수도특별회계)		
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 물 재이용 관리계획(변경)1식 ○기 간 : 2021. ~ 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				증감		-843,000	0	0	0	0	0	0	-590,000	-160,000	-93,000			
공공도서관 운영	생활넷 복합화 사업	청주 시립도서관 리모델링	청주시립도서관	기존	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사업량 : 시립도서관 리모델링 5,370 m ² ○기 간 : 2021 ~ 2023	8,070,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	3,205,000	3,115,000	○2020.09 : 생활SOC복합화 사업선정 ○2021.04.: 설계공모 ○2021.11 : 실시설계 완료 ○2021.12 : 공사 착공 ○2022.12 : 공사 준공		
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사업량 : 시립도서관 리모델링 5,370 m ² ○기 간 : 2021 ~ 2023	8,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000		3,125,000	3,195,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-80,000	80,000			
문화유산 보존 및 전승	직지문화 특구조성	차 없는 거리 조성을 위한 대체 도로 개설	운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 928번지 등 8필지 ○사업량 : L=155m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	6,328,700	6,328,700	5,344,646	984,054	0	0	0	0	0	0	○2019.06.: 보상계획공고 ○2020.07.: 토지보상실시 (보상공정률 95%) ○2020.07: 실시계획인가 사업기간 변경 ○2020.10.: 토지수용재결 ○2020.12.: 수용재결보상실시 (보상공정률 100%) ○2020.12.: 계속비 이월 시 5억원 감 ○2021.12.: 집행잔액 반납예정		
				변경	○위 치 : 운천동 928번지 등 8필지 ○사업량 : L=155m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	5,828,700	5,828,700	5,736,181	92,519	0	0	0	0	0	0			
				증감		-500,000	-500,000	391,535	-891,535	0	0	0	0	0	0			

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
공원조성	도시공원 조성	원봉공원 민간공원 개발 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	18,039,252	8,960,748	0	0	0	0	0	0	○2015.12.: 민간사업 제안 ○2018.06.: 사업시행자 지정 ○2018.07.: 공원조성계획 변경고시 ○2018.10.: 실시계획인가 신청 ○2019.03.: 실시계획인가 고시 ○2019.09.: 보상공고 ○2020.04.: 토지보상	
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 산222 일원 ○사업량 : 241,994㎡ ○기 간 : 2015. ~ 2022.	27,000,000	27,000,000	24,274,745	2,725,255	0	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	6,235,493	-6,235,493	0	0	0	0	0	0		
공원조성	도시공원 조성	오송생태공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	○2020.10.~2021.06.: 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.07.~2021.12.: 산업단지 개발계획 변경, 실시계획 승인 및 고시 ○2022.01.~2022.12.: 오송생태공원 조성사업 착공 및 준공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2022.	2,000,000	0	0	0	2,000,000	28,440	1,971,560	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	28,440	-28,440	0	0	0	0		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설	용암동 낙가마을 주변 (소3-1003호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	1,180,000	300,000	298,896	1,104	200,000	0	200,000	257,000	423,000	0	○2018.01.: 실시설계 준공 ○2019.09.: 토지분할측량 완료 ○2019.11.: 보상계획공고 ○2021.03.: 재감정평가	
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 53번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=6m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	1,180,000	300,000	298,896	1,104	200,000	118,645	81,355	257,000	423,000	0		0
				증감		0	0	0	0	118,645	-118,645	0	0	0	0		
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설	산성동 것대마을 (소2-1588호) 도로개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	414,000	14,000	400,000	0	0	0	353,000	0	○2019.03.: 실시설계 준공 ○2019.11.: 도시계획 선형변경 협의 ○2020.09.: 도시관리계획 변경 입안신청 ○2020.12.: 도시관리계획 변경고시 ○2021.02.: 실시설계 착수		
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 343-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=175m, B=8m ○기 간 : 2019.1. ~ 2021.12.	767,000	414,000	51,938	362,062	0	0	0	0	353,000		0	0
				증감		0	0	37,938	-37,938	0	0	0	0	0		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2021년도 제1회 추가경정예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			당해연도 예산액 (2021년)	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	464,000	23,980	23,335	645	0	0	0	195,000	0	245,020	○2019.05. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획인가 고시 및 용역 완료 ○2021.01. : 보상추진 (공정률 25%)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=290m, B=6m ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	464,000	23,980	23,335	645	0	0	0	195,000	0	245,020	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입도로 (소3-1450)	청원구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.05. : 실시설계 착수 ○2021.08. : 실시계획 인가 ○2021.09. : 감정평가 및 보상 ○2022.03. : 공사 착공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=697m, B=6m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,800,000	0	0	0	0	0	0	340,000	1,460,000	0	
				증감		1,800,000	0	0	0	0	0	0	340,000	1,460,000	0	