

계속비사업(변경)조서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
총 계						1,959,578,840	618,450,960	481,058,530	137,392,430	218,253,183	84,036,174	134,217,009	396,924,114	527,368,104	198,582,479	
				변경	총 191개 사업 (신규사업 12개)	2,075,964,102	618,450,960	481,058,530	137,392,430	218,253,183	84,036,174	134,217,009	333,642,973	583,433,921	322,183,065	
				증감		116,385,262	0	0	0	0	0	0	-63,281,141	56,065,817	123,600,586	
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,333㎡, 지상3층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	2,387,000	0	0	○2020.03.: 부지매입 ○2020.08.: 건립심의위원회 구성 ○2020.11.: 수요자요구조사 ○2020.12.: 건립심의위원회 개최
				변경	○위 치: 서원구 성화동 627번지 ○사업량: 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,333㎡, 지상2층) ○기 간: 2020. ~ 2023.	6,549,000	3,952,000	2,297,804	1,654,196	210,000	0	210,000	2,387,000	0	0	○2021.01.-05.: 건축기획, 공공건축사전검토, 공공건축심의위원회 ○2021.06.-08.: 설계공모 ○2021.10.: 기본 및 실시설계 착수
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.06.: 공사착공 ○2023.09.: 공사준공
지역경제 안정	전통시장 활성화	육거리종합 시장 대형버스 주차장 조성	경제정책과	기존	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 57면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2022. 12.	6,700,000	3,700,000	3,535,871	164,129	3,000,000	100,000	2,900,000	0	0	0	○2019.10. 2020년예산편성 ○2020.05. 보상 ○2020.05. 도시관리계획 변경 용역 착수 ○2020.09. 사업변경 승인 (사업대상지 일부변경)
				변경	○위 치: 상당구 석교동 125-83 등 ○사업량: 대형버스 4면, 승용차 57면 주차장 조성 ○기 간: 2020. 01. ~ 2022. 12.	6,700,000	3,700,000	3,535,871	164,129	3,000,000	100,000	2,900,000	0	0	0	○2020.11. 변경사업지보상 ○2020.11. 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.06. 기본 및 실시 설계용역 완료 ○2021.06. 일상감사 및 계약심사
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.06. 건축물철거공사 착공및공사정지 ○2021.09. 건축물철거공사 정지해제

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
관광산업진흥	관광산업 활성화	지역발전투자협약시범사업 조정 클러스터 (경상)	관광정책과	기존	○위 치: 내수음 초정리 일원 ○사업량: 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간: 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	595,086	564,914	0	0	0	28,380	0	0	○2020.06.: 프로그램 개발 및 공간구성 컨설팅 준공 ○2020.07.: 치유마을 건축 설계컨설팅 준공 ○2020.12.: 초정 BI개발 용역착수 ○2021.02.: 산업관광활성화 용역착수 ○2021.04.: 치유마을 총괄 컨설팅용역 착수	
				변경	○위 치: 내수음 초정리 일원 ○사업량: 초정행궁 창의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간: 2019.6. ~ 2023.12.	1,188,380	1,160,000	595,086	564,914	0	0	0	28,380	0	0	○2021.06.: 초정 BI개발 용역 준공 ○2021.07.: 산업관광활성화 용역 준공 ○2022.10.: 초정광천수 보전사업 용역 준공	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	○2018.06.: 설계용역 완료 ○2018.06.: 보상완료 (행정소송중) ○2018.10.: 공사 착공 ○2020.12.: 공사 준공 ○2021.~: 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 추가 부대공사 추진 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2022.	34,600,000	34,600,000	33,969,060	630,940	0	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	○2017.09.: 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.: 중기재정계획 ○2018.03.: 투자심사 ○2018.08.: 공유재산계획 ○2019.03.: 설계 착공 ○2020.04.: 교통영향평가 용역 착수	
				변경	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	9,100,000	9,100,000	80,063	9,019,937	0	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2020.12.: 실시계획인가 ○2021.11.: 공사착공 예정 ○2022.12.: 공사준공 예정

계속비사업(변경)조서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
농수산물 도매시장 활성화	도매시장 이전	공영 도매시장 시설현대화 사업	도매시장관리과	기존	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지150,808㎡, 건물62,742㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2025	191,017,000	0	0	0	24,501,000	17,418,108	7,082,892	23,105,000	71,706,000	71,705,000	○2019.10.8.: 공영도매 시장현대화사업 공모 선정 ○2020.1.14.: 행정안전부 타당성 조사 완료 ○2020.4.6.: 지방재정 중앙 투자심사 조건부 승인 ○2021.3.26.: 도매시장 이전 예정지 침수피해 방지 계획 수립 ○2021.6.28.: 건설공사 타당성 조사 완료 ○ 2021.11.: 설계공모 관리용역 착수 (공사 공정율 23%)	
				변경	○위 치 : 오산리 606-8번지 일원 ○사업량 : 부지150,808㎡, 건물62,742㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2025	191,017,000	0	0	0	24,501,000	17,418,108	7,082,892	23,105,000	71,706,000	71,705,000	○2021.3.26.: 도매시장 이전 예정지 침수피해 방지 계획 수립 ○2021.6.28.: 건설공사 타당성 조사 완료 ○ 2021.11.: 설계공모 관리용역 착수 (공사 공정율 23%)	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* 실 총사업비는 191,860 백만원이나, 계속비 편성 전 건설공사 타당성 조사, 측량 등으로 843백만원 기 지출하였음(따라서 해당 금액이 총사업비에 미포함됨)
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2040 청주 도시기본계획 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2023.	900,000	500,000	500,000	0	400,000	248,470	151,530	0	0	0	○2019.06.: 용역계약 ○2019.06.: 용역착수 ○2020.02.: 시민참여단구성 ○2020.04.: 연구진 워크숍 ○2020.09.: 시의원 간담회 ○2020.11.: 중간보고회 ○2020.12.: 심화워크숍 ○2021.01.: 부무별계획 ○2021.03.: 공무원 워크숍 ○2021.06.: 기본계획(안) 보고	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² ○기 간 : 2019. ~ 2023.	900,000	500,000	500,000	0	400,000	248,470	151,530	0	0	0	0	○2021.08.: 공청회 ○2021.10.: 시의회 의견청취
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
살고 싶은 도시건설	살고싶은 행복한 도시계획 수립	2030 청주 도시관리 계획 재정비 수립	도시계획과	기존	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	600,000	23,000	0	577,000	0	○2021.02.: 용역발주 ○2021.04.: 사업수행능력 평가 ○2021.05.: 용역착수 ○2021.07.: 실무회의 및 착수보고회	
				변경	○위 치 : 청주시 행정구역 일원 ○사업량 : 940.8km ² (청주시 전체) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	623,000	600,000	23,000	0	577,000	0	0	○2021.10.: 재해취약성분석 검증의뢰 ○2021.11.: 입안(1차) 및 절차이행 ○2022.01.: 재정비고시 (1차)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.09.: 입안(2차) 및 절차이행 ○2023.03.: 재정비고시 (2차) ○2023.05.: 용역준공

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암 리(2공구) 도로 확포장공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,900,000	60,000	42,279	17,721	840,000	36,540	803,460	500,000	500,000	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.04.:토지분할 ○2021.11.:관련부서 협의 ○2021.12.:보상 협의 ○2022.03.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,900,000	60,000	42,279	17,721	840,000	36,540	803,460	500,000	500,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교~ 인차교간 인도설치 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,905,000	0	0	0	530,000	54,524	475,476	1,375,000	0	0	○2021.01.: 설계용역추진 ○2021.03.: 주민설명회 ○2021.03.: 소규모재해 영향 평가 추진 ○2021.08.: 토지분할 ○2021.09.: 관련부서 협의 ○2021.12.: 도로구역 변경 및 보상협의 ○2022.01.: 공사착공 ○2022.12.: 공사준공	
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. ~ 2022.	1,905,000	0	0	0	530,000	54,524	475,476	1,375,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	지역개발과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	80,000	64,915	15,085	705,000	415,000	0	○2020.10.:용역과제심의 ○2020.10.:중기지방 재정계획 ○2021.01.:실시설계용역 ○2021.05.:소규모재해영향 평가 추진 ○2021.09.: 토지 분할 ○2021.11.: 관련부서 협의 ○2021.12.: 도로노선지정 ○2022.01.: 토지보상 ○2022.05.: 공사착공 ○2023.12.: 공사준공	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,200,000	0	0	0	80,000	64,915	15,085	705,000	415,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 가산 리 도로확 포장공사	지역개발과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2021.10.: 중기지방 재정계획 ○2022.01.: 실시설계용역 ○2022.04.: 토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.06.: 보상협의 및 노선지정 공고 ○2023.03.: 공사 착공 ○2023.12.: 공사 준공	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2023.	1,604,000	0	0	0	0	0	0	0	937,000	667,000		0
				증감		1,604,000	0	0	0	0	0	0	0	937,000	667,000		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천방재과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.01.:설계용역 착수 (예정) ○2022.12.:설계용역 완료 (예정) ○2023.01.:공사 착공 (예정) ○2025.12.:공사 준공 (예정)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	0	0	0	2,170,000	12,000,000	29,230,000	
				증감		43,400,000	0	0	0	0	0	0	2,170,000	12,000,000	29,230,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	4,000,000	265,000	203,537	61,463	0	0	0	3,735,000	0	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2021.12.:설계용역 완료 ○2022.03.:공사 착공 (예정) ○2022.12.:공사 준공 (예정) (설계용역 공정율 70%)
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=180,000㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	4,000,000	265,000	203,537	61,463	0	0	0	3,735,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	석화천 생태하천 복원사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	11,520,000	11,501,011	18,989	2,715,462	1,079,592	1,635,870	764,538	0	0	○2017.04.:설계용역 착수 ○2018.04.:설계용역 완료 ○2018.07.:기술검토 완료 ○2019.03.:생태복원심의 완료 ○2019.06.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공 (예정) (공사 공정율 85%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : 생태하천 복원 L=7.7km ○기 간 : 2017.4. ~ 2022.6.	15,000,000	11,520,000	11,501,011	18,989	2,715,462	1,079,592	1,635,870	764,538	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천 유지관리	무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	하천방재과	기존	○위 치 : 장평교~울량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.	2,500,000	1,123,000	752,152	370,848	503,150	145,746	357,404	873,850	0	0	○2019.07.:설계용역 착수 ○2019.12.:설계용역 완료 ○2020.06.:1차분공사착공 ○2021.04.:1차분공사준공 ○2021.06.:2차분공사착공 ○2021.12.:2차분공사준공 ○2022.01.:3차분공사착공 (예정) ○2022.12.:3차분공사준공 (예정) (공사 공정율 50%)
				변경	○위 치 : 장평교~울량천 합류부 ○사업량 : 자전거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12.	2,500,000	1,123,000	752,152	370,848	503,150	145,746	357,404	873,850	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천방재과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	0	0	0	360,000	0	360,000	0	2,000,000	3,494,000	○2021.12.:설계용역 착수

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	0	0	0	360,000	0	360,000	0	2,000,000	3,494,000	○2022.12.:설계용역 완료 ○2022.06.:공사 착공 (예정) ○2025.12.:공사 준공 (예정)		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창과학 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2022.	39,537,000	14,343,714	14,343,714	0	4,875,000	4,875,000	0	20,318,286	0	0	○2019.12.:설계자문 ○2020.04.:설치, 운영계획 변경 ○2020.06.:기본, 실시설계 승인 ○2020.07.:기본 및 실시 설계용역 준공 ○2020.11.:공사계약 및 착공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	39,537,000	14,343,714	14,343,714	0	4,875,000	4,875,000	0	7,111,000	13,207,286	0	0	○2021.02.: 지하매설물 관련업체 협의 진행 ○2021.06.: 공사 중지	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	0	-13,207,286	13,207,286	0	0		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2022.	28,818,800	6,334,285	6,334,280	5	4,497,000	4,497,000	0	17,987,515	0	0	○2019.06.:사업부지 협의 ○2019.12.:기본, 실시 설계용역 계약 ○2020.01.:기본 및 실시 설계용역 착수		
				변경	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 8,700㎡, 3,700㎡ 각1개소 ○기 간 : 2019. ~ 2024.	43,522,000	6,334,285	6,334,280	5	4,497,000	4,497,000	0	1,798,000	15,446,000	15,446,715	0	0	○2020.10.:기본설계완료에 따른 실시설계 사전협의 ○2021.01.:설치부지인허가 세부 협의
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	14,703,200	0	0	0	0	0	0	-16,189,515	15,446,000	15,446,715	0	0	○2021.06.:설계경제성검토 ○2021.07.:산업단지 개발 계획 변경신청
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2022.	6,629,100	1,896,285	1,896,285	0	945,000	945,000	0	3,787,815	0	0	○2019.10.:기본 및 실시 설계용역 계약 ○2019.11.:기본 및 실시 설계용역 착수 ○2020.06.:기본설계완료에 따른 실시설계 사전협의		
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54 일원 (현도산업단지내) ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,215,000	1,896,285	1,896,285	0	945,000	945,000	0	947,000	6,426,715	0	0	○2020.09.:기본 및 실시설계 용역 중지	
				증감	총사업비 및 사업기간 변경	3,585,900	0	0	0	0	0	0	-2,840,815	6,426,715	0	0	○2021.01.: 기술자문 및 설계안전성 검토 ○2021.06.:설계승인 요청 ○2021.07.:설계승인 검토	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2022년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2020년 까지			2021년			당해연도 예산액 (2022년)	2023년 예산액	2024년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2산업단 지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	11,727,000	714,000	714,000	0	1,101,000	1,101,000	0	4,956,000	4,956,000	0	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.11.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.05.: 근린공원사용 협의 ○2021.06.: 실시설계 용역 중지
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,200㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,100	714,000	714,000	0	1,101,000	1,101,000	0	0	4,956,000	4,956,100	
				증감	사업기간 변경	100	0	0	0	0	0	-4,956,000	0	4,956,100		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	19,111,300	714,000	714,000	0	1,840,000	1,840,000	0	8,278,000	8,279,300	0	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03.: 실시설계 용역 중지 ○2021.05.: 유수지사용협의
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 881, 국사리 1090 일원 ○사업량 : 완충저류시설 3,200㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	714,000	714,000	0	1,840,000	1,840,000	0	0	8,279,000	8,278,300	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	-8,278,000	-300	8,278,300		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡, 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	18,411,000	18,411,400	0	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.02.: 기본 및 실시 설계용역 통합 발주 계획 수립 ○2020.10.: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07.: 토질조사
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상정리273-1 쌍청리 475-1 ○사업량 : 완충저류시설 5,700㎡, 15,000㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	714,000	714,000	0	4,091,000	4,091,000	0	0	12,274,000	24,548,400	
				증감	사업기간 변경	0	0	0	0	0	0	-18,411,000	-6,137,400	24,548,400		

