

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
정책사업	단위사업	세부사업															
총 계				기존	총 210개 사업 (신규사업 5개)	2,133,827,182	665,108,655	514,609,846	150,498,809	292,068,297	82,241,869	209,826,428	403,790,696	485,810,125	287,049,409		
				변경		2,250,162,398	665,039,703	542,522,509	122,517,194	292,068,297	104,035,660	188,032,637	362,053,656	521,438,840	409,561,902		
				증감		116,335,216	-68,952	27,912,663	-27,981,615	0	21,793,791	-21,793,791	-41,737,040	35,628,715	122,512,493		
청소년사업	청소년 육성	서원청소년 문화의집 건립	청년정책 담당관	기존	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	6,549,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	1,555,750	0	0	○2020.03. : 부지매입 ○2020.08. : 건립심의위원회 구성 ○2020.11. : 수요자요구조사 ○2020.12. : 건립심의위원회 개최 ○2021.01. : 건축기획 용역 발주(1~5월) ○2021.03.~12. : 공공건축 사전검토, 공공건축심의 위원회 심의, 설계공모 ○2022.08. : 기본 및 실시 설계 준공 ○2022.10. : 일상감사 및 계약심사 ○2022.12. : 공사착공 ○2023.12. : 공사준공	
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 627번지 ○사업량 : 서원청소년문화의집 건립 (연면적 1,377㎡, 지상2층) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	8,296,000	4,162,000	2,463,014	1,698,986	831,250	8,830	822,420	3,302,750	0	0		
				증감	총사업비 증	1,747,000	0	0	0	0	0	0	1,747,000	0	0		
변화를 선도하는 시민중심 청주 실현	함께 나누는 시민협력 체계 구축	자원봉사 센터 이전 신축	자치행정과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 502-11, 502-12 (동남지구 조성예정 지번) ○사업량 : 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간 : 2022.9. ~ 2024.12.	9,266,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,266,000	0	○2022.09. : 이전신축계획수립 ○2022.10. : 지방재정투자심사 ○2022.12. : 공유재산관리계획 ○2023.02. : 건축기획용역의뢰 공공건축사업계획 사전검토 요청 ○2023.04. : 한국토지주택공사 부지매입계약체결 ○2023.05. : 공공건축심의 설계공모 ○2023.09. : 기본·실시설계 ○2024.12. : 공사준공	
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 977, 978 (동남지구 택지개발사업 변경승인고시 충청북도고시 제2022-327호 관련) ○사업량 : 토지매입 2필지, 건물신축 1동 ○기 간 : 2022.9. ~ 2024.12.	9,264,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	3,264,000	0	
				증감	총사업비 감	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0	* 변경사유 자원봉사센터 신축 예정부지의 지번 및 면적 확정에 따라 부지매입비 변경(면적 감소)	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
안전하고 편리한 교통환경 실현	대중교통 시설개선 (교통사업 특별회계)	화물차공영 차고지조성	교통정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	5,250,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	4,650,000	0	○2020.12: 광역교통시설 부담금 사용계획 확정 ○2021.02: 도비보조금 교부 ○2021.07: 도시관리계획 재정비대상 제출 ○2022.09: 재정비대상 협의 (용도지역변경, 도시관리 계획등)
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 남계리 564-4번지 일원 ○사업량 : 주차장부지 12,438㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	5,250,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0	4,650,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
으뜸 대중교통	대중교통 육성지원	청주 시내버스 노선 전면개편 사업	대중교통과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.6.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	○2021.07: 노선개편용역착수 ○용역 추진중 (노선개편 초안 작성 완료, 초안공개 예정) ○노선개편: 2023. 10. ○공정률: 85%
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 시내버스(공영버스) 전체 노선 용역 1식 ○기 간 : 2021.7. ~ 2023.12.	300,000	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	0	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	
국가 보존 관리 및 지원	현충시설 관리 및 보존행사 지원	충혼탑 추모공원 조성	복지정책과	기존	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 38,768㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	126,400	773,600	4,000	6,096,000	0	○2020.08. 추모공원자문단구성 ○2020.09. 문화재 시굴조사 ○2021.04. 추모공원 기본계획 ○2021.05. 지방재정 투자심사 ○2022.02. 설계공모 기본계획 ○2022.06. 관리용역사 선정 ○2022.07. 설계공모 운영 위원회 위촉 ○2022.10. 공공건축심의 ○2022.11. 충혼탑 추모공원 설계공모 추진 ○2023.02. 공모 당선작 선정 ○2023.03. 실시설계용역 계약 ※변경사항 : 사업개요의 사업 량을 설계공모 수치에서 실시 설계용역 수치로 변경·반영
				변경	○위 치 : 서원구 사직동 604-87 일원 ○사업량 : 24,615㎡ ○기 간 : 2020 ~ 2024	7,000,000	0	0	0	900,000	126,400	773,600	4,000	6,096,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화산업 육성	문화기반 시설확충	사주당 태교랜드 조성사업	문화예술과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지21,369㎡, 건축2,950㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023	18,700,000	11,400,000	2,051,206	9,348,794	5,200,000	0	5,200,000	2,100,000	0	0	○2019.02: (도)투자심사 ○2019.10: 공유재산관리계획 의결 ○2020.08.~2022.06: 토지 및 지장물보상 ○2021.02.~2022.12: 기본 및 실시설계, 도시관리계획, 공원조성 계획 변경 용역 ○2023.05: 착공 ○2023.12: 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 46번지 ○사업량 : 부지21,369㎡, 건축2,950㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023	18,700,000	11,400,000	2,463,365	8,936,635	5,200,000	0	5,200,000	2,100,000	0	0	
				증감		0	0	412,159	-412,159	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,100,000	9,100,000	1,409,391	7,690,609	0	0	0	0	0	0	○2017.09.: 입지선정실무위 공유재산심의 ○2017.10.: 중기재정계획 ○2018.03.: 투자심사 ○2018.08.: 공유재산계획 ○2019.03.: 설계 착공 ○2020.04.: 교통영향평가 용역 착수 ○2021.09.: 실시계획인가 ○2022.04.: 공사착공 ○2023.07.: 공사준공 예정
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	9,100,000	9,100,000	2,446,052	6,653,948	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,036,661	-1,036,661	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 인공암벽장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량: 대지10,720㎡, 연면적226.07㎡ ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,000,000	3,000,000	2,863,815	136,185	0	0	0	0	0	0	○2019.02.: 설계용역 착수 ○2020.03.: 인공암벽 제작 설치 착수 ○2021.02.: 설계용역 완료 ○2021.02.: 공사 착공 ○2021.12.: 공사 준공(1차분) ○2022.11.: 바닥포장공사 착공 ○2023.01.: 바닥포장공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 106-2 일원 ○사업량: 대지10,720㎡, 연면적226.07㎡ ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,000,000	3,000,000	2,975,173	24,827	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	111,358	-111,358	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,479㎡ 연면적 2,800㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	9,914,700	7,185,300	0	0	0	3,000,000	0	0	○2018.03.: 공모선정 ○2018.10.: 지방재정투자심사 ○2018.11.: 공유재산관리계획 ○2019.06.: 부지매입 계약 ○2019.11.: 산업단지변경 ○2020.04.: 건축 설계공모 ○2020.08.: 실시설계 착수 ○2021.11.: 실시설계 완료 ○2022.03.: 공사 착공 ○2023.11.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량: 부지 15,479㎡ 연면적 2,625㎡ ○기 간: 2018 ~ 2023	20,100,000	17,100,000	10,648,245	6,451,755	0	0	0	3,000,000	0	0	
				증감		0	0	733,545	-733,545	0	0	0	0	0	0	

* 사업계획 변경 승인에 따른 건축물 연면적 변경

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	2,287,990	4,022,010	3,230,000	115,905	3,114,095	3,160,000	0	0	○2019.02.: 입지선정실무위 및 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자심사 ○2019.08.: 공유재산관리계획 ○2020.03.: 설계공모 ○2020.10.: 설계착수 ○2021.12.: 설계완료 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.11.: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2023	12,700,000	6,310,000	2,904,789	3,405,211	3,230,000	202,805	3,027,195	3,160,000	0	0	
				증감		0	0	616,799	-616,799	0	86,900	-86,900	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	6,000,000	323,490	5,676,510	310,000	0	310,000	3,690,000	0	0	○2019.03.: 공모 선정 ○2020.01.: 주민설명회(2차) ○2020.05.: 공유재산심의 ○2020.06.: 투자심사 ○2020.10.: 공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.: 공공건축심의 ○2021.05.: 설계공모 ○2021.09.: 실시설계 착수 ○2022.04.: 지구단위계획 결정 (변경) 음역 설계변경
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적 2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,000,000	6,000,000	323,490	5,676,510	310,000	0	310,000	3,690,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	복대국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	6,310,000	1,658,436	4,651,564	3,230,000	115,905	3,114,095	3,460,000	0	0	○2019.02.: 공유재산심의 ○2019.06.: 지방재정투자심사 ○2019.08.: 공유재산관리계획 ○2020.03.: 설계공모 ○2020.10.: 설계착수 ○2021.12.: 설계완료 ○2022.03.: 공사착공 ○2023.09.: 공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2023	13,000,000	6,310,000	2,949,026	3,360,974	3,230,000	222,165	3,007,835	3,460,000	0	0	
				증감		0	0	1,290,590	-1,290,590	0	106,260	-106,260	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	사천 반다비 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 995㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,500,000	2,500,000	1,285,868	1,214,132	0	0	0	0	0	0	○2019.07.: 공유재산심의회 ○2019.10.: 투자심사 ○2019.10.: 공유재산계획 ○2020.03.: 공공건축사업계획 사전검토 ○2020.05.: 공공건축심의 ○2020.09.: 설계공모(재공고) ○2021.01.: 실시설계 착수 ○2021.09.: 실시설계 완료 ○2021.12.: 공사 착공 ○2022.12.: 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 696 ○사업량 : 대지 20,000㎡, 연면적 995㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,500,000	2,500,000	2,462,879	37,121	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1,177,011	-1,177,011	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	옥산지구 소규모 배수개선 사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 흥덕구 신촌동 287-24번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장 (Q=290㎥/분), 유수지 (V=8,000㎥/A=3,500㎥) ○기 간 : 2022. ~ 2024.	7,408,000	0	0	0	250,000	250,000	0	6,558,000	600,000	0	○2022.03. : 실시설계 착수 ○2023.03. : 실시설계 준공 ○2023.07. : 공사 착공 ○2024.12. : 사업 완료 * 2022년 지출액 오기로 인한 수정 * 설계준공(23.3.9.)에 따른 사업량 변경
				변경	○위 치 : 흥덕구 신촌동 287-24번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=290㎥/분), 유수지(V=12,570㎥/A=4,850㎥) ○기 간 : 2022. ~ 2024.	7,408,000	0	0	0	250,000	140,080	109,920	6,558,000	600,000	0	
				증감		0	0	0	0	-109,920	109,920	0	0	0		
친환경농업 육성지원	농업생산 기반시설 확충	환희재해위험지구 정비사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=350㎥/분), 유수지(5,300㎥) ○기 간 : 2021. ~ 2023.(3년)	6,730,000	200,000	200,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,530,000	0	0	○2021.01. : 위수탁 계약체결 (한국농어촌공사 청주지사) ○2022.09. : 기본 및 실시 설계 완료 ○2022.11. : 공사 착공 ○2022.03. : 공정률(15%) ○2023.12. : 사업 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 29-8번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=350㎥/분), 유수지(5,300㎥) ○기 간 : 2021. ~ 2023.(3년)	6,730,000	200,000	200,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,530,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
축산경쟁력 강화	동물보호 및 복지	반려동물 보호센터 이전	축산과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,487㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2023.	5,848,520	190,520	91,568	98,952	853,600	0	853,600	4,804,400	0	0	○21.09.~11. : 설계공모 ○21.12. : 설계공모 보상금 지급(10백만원) ○22.02.~ : 실시설계추진 ○22.04. : 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.06. : 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.07.07. : 기본 및 실시 설계 용역정지(공정률 90%) ○22.12. : 제1차 지방재정투자(재)심사(중복도) ○23.03. : 산업단지 계획변경 확정시 실시설계용역 즉각재개 ○23.06.~ 24.04. : 공사 착공 및 준공 예정 *일반산업단지계획 변경사항 중 반려동물보호센터 이전부지 건축물 허용용도 변경 내용이 일부 포함, 확정 시까지 실시설계 용역 정지 *부지매입비 1,604,400천원 착공 예정지 기반조성 완료 후 지출예정(2023)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	7,472,000	190,520	91,568	98,952	853,600	0	853,600	6,427,880	0	0	
				증감	총사업비 증	1,623,480	0	0	0	0	0	0	1,623,480	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	16,984,000	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000	0	4,500,000	11,189,000	○2023.06: 실시설계 착수예정
				변경	○위 치: 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	16,984,000	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000	300,000	4,200,000	11,189,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0		
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 670㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	10,935,000	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000	0	4,500,000	5,242,000	○2023.06: 실시설계 착수예정
				변경	○위 치: 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 670㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	10,935,000	0	0	0	1,193,000	0	1,193,000	0	4,500,000	5,242,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	청주북이 일반산업단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 800㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	4,500,000	5,834,000	○2023.04: 실시설계 착수예정
				변경	○위 치: 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량: 폐수처리시설 800㎡ ○기 간: 2022 ~ 2025	11,627,000	0	0	0	1,293,000	0	1,293,000	0	4,500,000	5,834,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	30,752,000	8,714,000	7,573,402	1,140,598	7,000,000	4,077,000	2,923,000	7,251,500	4,000,000	3,786,500	○2020.09: 공사및용역착수 ○2024.10: 공사및용역준공 (공정을 40%) *총사업비 변경 사유 물가변동분 반영에 따른 총사업비 조정
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2024.	30,573,500	8,714,000	7,573,402	1,140,598	7,000,000	4,878,700	2,121,300	7,251,500	4,000,000	3,608,000	
				증감		-178,500	0	0	0	0	801,700	-801,700	0	0	-178,500	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 재생	오창과학 산업단지 공공폐수 처리시설 증설사업	기반성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량: 폐수처리시설 3,000㎡ ○기 간: 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	0	0	300,000	10,000,000	23,093,000	○2023.05: 실시설계 착수예정	
				증감		33,393,000	0	0	0	0	0	300,000	10,000,000	23,093,000		
도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	재생성장과	기존	○위 치: 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량: 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건(광역1, 중앙3) ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,774,264	3,495,354	2,498,145	997,209	278,910	67,900	211,010	0	0	0	○2019.06.: 용역착수 (북대동, 모충동, 수동) ○2021.10.: 용역착수 (모충동, 수동) ○2021.10.: 용역정지 (북대동 공모신청 보류) ○2021.06.: 용역착수 (성안동, 사직동) ○2022.01.: 변경용역 착수 (모충동 공모 재추진) ○2022.01.: 용역정지 (사직동 도지확보) ○2022.06.: 용역재착수 (사직동) ○2022.10.: 용역중지 (사직동, 성안동) ○2022.12.: 모충동 용역준공
				변경	○위 치: 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량: 활성화계획 수립 및 공모 대응 4건 ○기 간: 2018. ~ 2023.	3,774,264	3,495,354	2,756,089	739,265	278,910	97,000	181,910	0	0	0	
				증감		0	0	257,944	-257,944	0	29,100	-29,100	0	0	0	
도시재생	도시재생 활성화	청주형 주거지 재생모델 건축생태계 구축	재생성장과	기존	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2023.	180,000	180,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	○2019.05.: 용역집행 ○2019.09.: 용역착수 ○2020.09.: 중간보고 ○2021.01.: 용역정지
				변경	○위 치: 청주시 도심 노후주거지 ○사업량: 연구용역 1식 ○기 간: 2019. ~ 2023.	180,000	180,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시재생	도시재생 뉴딜사업	지역 전략 특화산업과 연계한 서원 청년문화 특구 조성	재생성장과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.12: 공모사업 선정 ○2023.03: 활성화계획 고시 ○2023.08: 설계용역 착수 ○2024.03: 거점공간 및 특화거리 조성사업 착공 ○2026.12: 사업완료예정 ※보상금(1,702백만원) 2021년 1회추경 기편성
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,507	7,465,000	21,709,493	
				증감		30,498,000	0	0	0	0	0	0	1,323,507	7,465,000	21,709,493	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	2,138,853	3,044,147	5,242,970	0	5,242,970	12,387,000	0	0	○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.04.:도목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2022.12.:건축 착공 ○2023.05.:도목 착공
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(171,123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2023.	22,812,970	5,183,000	2,827,410	2,355,590	5,242,970	1,480,278	3,762,692	12,387,000	0	0	
				증감		0	0	688,557	-688,557	0	1,480,278	-1,480,278	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,032,117	825,883	8,634,314	580,347	8,053,967	52,154	0	0	○2019.09:계획승인 ○2021.09:덕벌나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10:가로정비공사준공 ○2022.05:덕벌모임터 준공 ○2022.10:덕벌나눔허브센터 착공 ○2023.12:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지지원형(103,469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	21,544,468	12,858,000	12,032,117	825,883	8,634,314	580,347	8,053,967	52,154	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	젊음을 공유하는 길, 경제를 공유하는 길 우암동	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	21,577,155	2,172,845	10,704,780	4,936,025	5,768,755	696,268	0	0	○2019.03.:도목설계 착수 ○2020.04.:청춘허브센터 보상 완료 ○2020.12.:청춘허브센터·행복주택 복합개발사업 착공 ○2021.05.:중앙로 보행 환경개선공사 착공 ○2021.07.:우암동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획변경 ○2021.10.:새싹어린이공원 지하주차장 조성공사착공 ○2022.07.:중앙로 보행환경 개선 공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 우암동 일원 ○사업량 : 185,800㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	35,151,048	23,750,000	22,542,960	1,207,040	10,704,780	5,220,526	5,484,254	696,268	0	0	
				증감		0	0	965,805	-965,805	0	284,501	-284,501	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	8,979,493	7,620,507	109,258	84,473	24,785	66,074	0	0	○2017.12.: 도시재생 뉴딜 시범사업 선정 ○2018.11.: 도시재생활성화 계획 승인 ○2020.04.: 연당경로당 리모델링공사 준공 ○2021.08.: 시니어힐링센터 신축공사 준공 ○2021.10.: 구루물아지트보상 ○2021.12.: 마을안전편의시설 조성, 마을기반시설확충완료 ○2022.05.: 디지털헤리티지 조성사업 준공 ○2022.05.: 구루물아지트 부지 철거 ○2022.08.: 청년·역사 문화 가로 조성사업 준공		
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2023.	16,775,332	16,600,000	9,382,783	7,217,217	109,258	66,585	42,673	66,074	0	0	○2022.05.: 디지털헤리티지 조성사업 준공 ○2022.05.: 구루물아지트 부지 철거 ○2022.08.: 청년·역사 문화 가로 조성사업 준공		
				증감		0	0	403,290	-403,290	0	-17,888	17,888	0	0	0	0	0	*2022년 지출액 감액사유 일상경비 교부금 반납 및 2021년 이월예산 우선 집행
도시재생	도시재생 뉴딜사업	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,060,600	6,060,600	4,311,060	1,749,540	0	0	0	0	0	0	○2016.10.: 국토부 선정 ○2019.05.: 공사 착공 ○2019.07.: 공사 정지 (한전지중화 연계 요청) ○2021.02.: 웨딩허브센터 준공 ○2021.09.: 한전지중화 착공 ○2022.10.: 가로환경개선사업 재착공		
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	6,060,600	6,060,600	4,311,060	1,749,540	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.12.: 가로환경개선사업 준공 예정
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	열린달동네 수암골의 행복한동행	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	0	0	0	2,449,000	278,510	2,170,490	886,000	1,682,500	1,682,500	○2021.05.: 공모사업 신청 ○2021.10.: 공모사업 선정 ○2021.11.: 활성화계획승인 ○2022.03.: 현장센터개소 ○2022.04.: 토목 실시설계 ○2022.04.: 건축 실시설계 ○2023.11.: 문화마실 준공 ○2024.12.: 주차장 및 근린 공원 준공 ○2025.12.: 사업완료 및 정산		
				변경	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	0	0	0	2,449,000	361,618	2,087,382	2,206,000	1,022,500	1,022,500			
				증감		0	0	0	0	83,108	-83,108	1,320,000	-660,000	-660,000				
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (가덕면 삼항리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,211,980	1,959,000	1,097,633	861,367	252,980	4,974	248,006	0	0	0	○2019.04.: 공모사업 승인 ○2020.06.: 기본계획 수립 ○2020.09.: 마을회관 리모델링 착공		
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 삼항리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,211,980	1,959,000	1,219,881	739,119	252,980	11,239	241,741	0	0	0	○2020.12.: 마을회관 리모델링 준공 ○2021.04.: 기반시설정비 공사착공(공정률 80%) ○2022.06.: 주택정비 준공 ○2023.12.: 사업완료		
				증감		0	0	122,248	-122,248	0	6,265	-6,265	0	0	0	0	*자부담금 징수 및 예산편성	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시 및 주거환경 정비사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 두모리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,994,000	807,000	578,941	228,059	513,000	84,553	428,447	674,000	0	0	○2020.03.:공모사업 선정 ○2020.08.:기본및실시설계 용역 착수 ○2021.02.:기본계획승인고시 ○2021.06.:기반시설정비 공사착공 (공정률 80%) ○2023.05.:주택정비착공 ○2023.12.:사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 두모리 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,994,000	807,000	726,291	80,709	513,000	358,375	154,625	674,000	0	0	
				증감		0	0	147,350	-147,350	0	273,822	-273,822	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	방서동 새마을사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	429,000	0	429,000	286,000	2,035,000	1,540,000	○2022.03.:공모사업 선정 ○2022.04.:총사업비(예산 내시액) 통보 (국토부) ○2022.05.:지방재정투자심사, 공유재산심의 완료 ○2022.10.:마스터플랜 수립용역 착수 ○2023 ~ 2025.: 사업추진 ○2025.12.:사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 주택정비, 기반시설정비, 마을환경개선 등 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	0	0	0	429,000	220,700	208,300	286,000	2,035,000	1,540,000	
				증감		0	0	0	0	220,700	-220,700	0	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비사업	주택재개발 및 재건축 사업	2030청주시 도시·주거 환경정비 기본계획 수립	공동주택과	기존	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18㎢ ○기 간 : 2021. ~ 2023.	644,412	330,000	321,000	9,000	0	0	0	314,412	0	0	○2021.04.:기본계획 착수 ○2021.09.:기본계획 착수보고 ○2021.10.:전략환경영역 착수 ○2022.05.:기본계획 1차자문 ○2022.07.:기본계획 2차자문 ○2022.12.:입안(안) 작성 ○2023.04.:주민의견청취, 관련부서 협의 ○2023.05.:도시계획위원회심의 ○2023.07.:고시
				변경	○위 치 : 청주시 시가화지역 ○사업량 : 기본계획수립대상면적 11.18㎢ ○기 간 : 2021. ~ 2023.	644,412	330,000	321,000	9,000	0	0	0	314,412	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
융합적인 청사 운영 및 관리	패적인 근무 환경 조성	금천동 행정복지센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량 : 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.1.~2024.1.	8,559,000	0	0	0	3,006,000	174,266	2,831,734	5,533,000	20,000	0	○2021.07.:건립계획 수립 ○2021.08.:지방재정투자심사 의뢰 ○2021.09.:공유재산심의 ○2021.10.:공공건축심의 도 투자심사 결정 공유재산 관리계획 승인 ○2021.11.:설계공모 공고 ○2022.01.:설계공모 당선작 선정 ○2022.02.:설계용역 착수 ○2022.12.:공사 착공 ○2023. 하반기:공사 준공 ○2024.01.:BF인증
				변경	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량 : 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.1.~2024.1.	8,559,000	0	0	0	3,006,000	215,705	2,790,295	5,533,000	20,000	0	
				증감		0	0	0	0	41,439	-41,439	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 둘레길 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 12.	10,000,000	8,683,000	436,730	8,246,270	1,317,000	0	1,317,000	0	0	0	○2022. 12.:공사착공(보도) ○2023.04.:공사착공(데크) ○2023. 11.:공사준공
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원~어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2023. 12.	10,000,000	8,683,000	436,730	8,246,270	1,317,000	0	1,317,000	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	수동 (수암골) 보행환경 개선사업 (전환사업)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	1,000,000	1,800,000	0	○2022.03.:설계용역착수 (공정률 90%) ○2023.05.:설계용역준공 ○2023.03.:공사착공 ○2024.09.:공사준공 *충북도 내시확정에 따른 투자계획 변경
				변경	○위 치: 상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간: 2022. ~ 2024.	3,000,000	0	0	0	200,000	94,000	106,000	600,000	2,200,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	-400,000	400,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성 (균형발전 특별회계)	고은사거리~인차교 자전거전용 도로 조성사업 (고은사거리~상대교)	균형건설과	기존	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	44,341	805,659	0	0	0	○2021.06.:공사착공(1단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.09.:설계완료(2단계) ○2022. 11.:공사착공(2단계) ○2023. 12.:공사준공(2단계)
				변경	○위 치: 상당구 남일면 고은사거리~가덕면 인차교 일원 ○사업량: L=5.8km, B=3m ○기 간: 2020. ~ 2023.	2,650,000	1,800,000	1,411,289	388,711	850,000	328,841	521,159	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	284,500	-284,500	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	을량천 자전거 전용도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 청원구 이랜드해가든A-내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	383,099	685,901	0	0	0	○2020.09.:조성계획수립 ○2021.01.:실시설계착수 ○2021.05.:실시설계완료 ○2021. 10.:하천공사허가 ○2022.05.:공사착공 ○2023.05.:공사준공
				변경	○위 치: 청원구 이랜드해가든A-내사교 ○사업량: L=2km, B=3m ○기 간: 2021. ~ 2023.	1,124,000	55,000	48,006	6,994	1,069,000	394,309	674,691	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	11,210	-11,210	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	강천 (남성-미원) 자전거도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치 : 미원 성대교-남성 무성삼거리 ○사업량 : L=10km, B=3m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000	○2022.09:사업계획 수립 ○2022.10:지방투자사업심사 ○2023.01:실시설계용역착수 ○2023.07:1단계 공사착공 ○2024.07:2단계 공사착공 ○2025.07:3단계 공사착공 ○2026.12:전구간 사업완료
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 갈산리 ~미원면 성대리 ○사업량 : L=10.0km, B=3.0m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	0	0	50,000	1,000,000	4,950,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	281,974	807,026	4,535,000	1,276,343	3,258,657	3,488,000	3,488,000	0	○2019.10.:설계용역 추진 ○2021.04.:토지분할 ○2021.07.:관련부서 협의 ○2022.04.:보상 협의 (보상율 80%) ○2023.04.:공사착공 ○2025.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리~시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,600,000	1,089,000	1,089,000	0	4,535,000	2,365,491	2,169,509	3,488,000	3,488,000	0	
				증감		0	0	807,026	-807,026	0	1,089,148	-1,089,148	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,065,724	276,276	1,822,000	629,673	1,192,327	0	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 (공정율 61%) ○2023.08.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	5,164,000	3,342,000	3,341,210	790	1,822,000	1,184,834	637,166	0	0	0	
				증감		0	0	275,486	-275,486	0	555,161	-555,161	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	115,000	241,000	947,000	0	947,000	1,550,000	2,103,000	0	○2019.10.:실시설계용역 (공정률 95%) ○2020.6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2023.03.:보상 협의 ○2023.04.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리~화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	356,000	178,015	177,985	947,000	0	947,000	1,550,000	2,103,000	0	
				증감		0	0	63,015	-63,015	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	68,918	458,654	1,952,000	323,206	1,628,794	660,000	560,428	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.11.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공	
					변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	527,572	526,500	1,072	1,952,000	744,551	1,207,449	660,000	560,428		0
					증감		0	0	457,582	-457,582	0	421,345	-421,345	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	오송 쌍청1리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	2,772,937	1,057,063	2,470,000	0	2,470,000	750,000	750,000	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2018.08.:토지분할 ○2019.04.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2022.11.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공	
					변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	3,830,000	3,830,000	0	2,470,000	916,580	1,553,420	750,000	750,000		0
					증감		0	0	1,057,063	-1,057,063	0	916,580	-916,580	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	남성 삼산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	34,949	482,051	683,000	0	683,000	1,225,000	1,225,000	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.03.:토지분할 ○2021.04.:관련부서 협의 ○2021.05.:보상 협의 ○2022.12.:공사 착공 ○2024.12.:공사 준공	
					변경	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	517,000	272,504	244,496	683,000	260,000	423,000	1,225,000	1,225,000		0
					증감		0	0	237,555	-237,555	0	260,000	-260,000	0	0		0
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	남일 송암리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	99,426	800,574	2,200,000	1,177,322	1,022,678	0	0	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.04.:토지분할 ○2021.11.:관련부서 협의 ○2021.12.:보상 협의 ○2022.03.:공사 착공 (공정률 80%) ○2023.11.:공사 준공	
					변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	3,100,000	900,000	900,000	0	2,200,000	1,473,425	726,575	0	0		0
					증감		0	0	800,574	-800,574	0	296,103	-296,103	0	0		0

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	노동교-인차교간 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교-인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	61,887	468,113	1,450,000	191,369	1,258,631	0	0	0	○2021.01.:설계용역추진 ○2021.03.:주민설명회 ○2021.03.:소규모재해영향 평가 추진	
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 일원 (노동교-인차교) ○사업량 : 자전거도로 및 인도 설치 L=1.3km, B=3.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	1,980,000	530,000	430,498	99,502	1,450,000	236,688	1,213,312	0	0	0	○2021.08.:도지분할 ○2021.09.:관련부서 협의 ○2022. 3.:도로구역 변경 및 보상협의	
				증감		0	0	368,611	-368,611	0	45,319	-45,319	0	0	0	0	○2022.04.:공사착공 (공정율 30%) ○2023. 12.:공사준공
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	64,915	15,085	705,000	0	705,000	815,000	800,000	0	○2020. 8. :사업계획 수립 ○2020. 10. :용역과제 심의 ○2020. 10. :중기지방 재정계획	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	80,000	80,000	0	705,000	603,231	101,769	815,000	800,000	0	0	○2022. 11. :공사 착공 ○2024. 12. :공사 준공
				증감		0	0	15,085	-15,085	0	603,231	-603,231	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	103,570	521,430	0	898,000	898,000	○2021. 10. :용역과제 심의 ○2022. 1. :실시설계 용역 (공정율 90%)	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025	2,421,000	0	0	0	625,000	153,808	471,192	0	898,000	898,000	○2022. 4. :주민설명회 ○2022. 8. :재해·환경영향평가용역 착수	
				증감		0	0	0	0	0	50,238	-50,238	0	0	0	0	○2022. 12. :노선지정 ○2023. 1. :보상협의 ○2024. 2. :착공 ○2025. 12. :준공
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	77,467	2,290,533	0	623,000	623,000	○2021.10.:중기지방 재정계획	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	0	0	0	2,368,000	77,467	2,290,533	0	623,000	623,000	○2022.01.:실시설계용역 ○2023.02.:도지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.04.:보상협의 및 노선지정 공고	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2024.03.:공사 착공 ○2025. 12. :공사 준공

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	남일 가산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	28,000	909,000	0	333,000	334,000	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2023.02.:토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.04.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03.:공사 착공 ○2025.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	0	0	0	937,000	28,000	909,000	0	333,000	334,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	현도 중척리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	0	1,425,000	0	588,000	588,000	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.07.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.11.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.03.:공사 착공 ○2025.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	0	0	0	1,425,000	113,743	1,311,257	0	588,000	588,000	
				증감		0	0	0	0	113,743	-113,743	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 상야리 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 상야리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	20,000	0	20,000	400,000	0	0	○2022. 08.:주민과의 대화 ○2022. 10.:실시설계용역 ○2022. 11.:주민설명회 ○2023. 03.:공사착공 (공정률 3%) ○2023. 12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 상야리 14-2 ~ 한계리 41-3 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	420,000	0	0	0	20,000	15,660	4,340	400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	15,660	-15,660	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	가덕 노동리 인도설치 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 노동리 493 ~ 남일면 두산리 341-2 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	620,000	0	0	0	20,000	0	20,000	600,000	0	0	○2022. 08.:주민과의 대화 ○2022. 10.:실시설계용역 ○2022. 11.:주민설명회 ○2023. 03.:공사착공 (공정률 3%) ○2023. 12.:공사준공
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 노동리 493 ~ 남일면 두산리 341-2 ○사업량 : 인도 설치 L=0.65km, B=2.0m ○기 간 : 2022. 10. ~ 2023. 12.	620,000	0	0	0	20,000	17,600	2,400	600,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	17,600	-17,600	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로 확장사업	도로시설과	기존	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	○2015.09.: 증기지방재정 계획 반영 ○2016.03.: 실시계획인가 ○2017.03.: 우선구간 착공 ○2019.06.: 우선구간 준공 (청남교 ~ 육거리 주차장) *잔여 구간(육거리주차장~모충대교)은 장기추진경토
				변경	○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014. ~ 2028.	23,160,000	5,991,498	5,864,964	126,534	0	0	0	0	17,168,502	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동서로~오창IC 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,300,000	0	○2017.02.: 실시설계 착수 ○2020.04.: 사업계획적정성 재검토(KD1) ○2021.03.: 실시설계 완료 ○2021.09.: 도로구역결정 ○2022.04.: 보상계획공고 ○2022.05.: 공사 착공 ○2022.12.: 감정평가 실시
				변경	○위 치 : 청원구 사천동~오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,300,000	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,300,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,270,094	617,294	0	0	0	17,950,000	25,282,612	○2016.03.: 실시설계착수 ○2018.03.: 율량교차로 확장 ○2022.09.: 도로구역 결정 ○2023.06.: 실시설계준공 ○2023.07.: 보상 및 공사 착공(1단계) ○2025.12.: 사업 완료(1단계)	
				변경	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,270,094	617,294	0	0	0	1,000,000	17,950,000		24,282,612
				증감		0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	-1,000,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 패스전용 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	29,690,000	20,228,000	18,167,199	2,060,801	2,872,000	1,000,000	1,872,000	6,590,000	0	0	○2017.05.: 실시설계 착수 ○2019.12.: 실시설계 준공 ○2020.05.: 도로구역 결정 ○2020.06.: 진입도로 착공 (市 구간 - 공정을 80%) ○2020.10.: 본선 착공 (도공 구간 - 공정을 60%) *총사업비 변경 사유 보상비, 공사비, 위탁 사업비 증가
				변경	○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2023.	32,400,000	20,228,000	19,616,377	611,623	2,872,000	2,834,525	37,475	9,300,000	0	0	
				증감	총사업비 증	2,710,000	0	1,449,178	-1,449,178	0	1,834,525	-1,834,525	2,710,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	단재로 (효촌교차로~청남동철) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	5,810,000	4,788,915	1,021,085	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	○2018.03.:실시설계 착수 ○2020.02.:실시설계 완료 ○2020.02.:보상협의 추진 ○2020.06.:공사 착수(市) (공정률 95%) ○2022.07.:총사업비 변경 *2021년까지 지출액 변경사유 -기존 지출액 입력오류 정정
				변경	○위 치 : 남일면 효촌교차로~지북동 지북교차로 ○사업량 : L=0.52km, B=25m→35m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,100,000	5,810,000	4,032,512	1,777,488	1,290,000	855,316	434,684	0	0	0	
				증감		0	0	-756,403	756,403	0	855,316	-855,316	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	모충로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,800,000	2,491,084	308,916	0	0	0	0	0	0	○2020.01.:실시설계 착수 ○2020.06.:실시설계 준공 ○2020.06.:보상 추진 ○2020.09.:공사 착공 ○2022.06.:공사 준공 ○2022.07.~:완료공고이행중
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 일원 ○사업량 : 도로정비 L=0.09km, B=2.5~4.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,800,000	2,800,000	2,491,084	308,916	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송 지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	10,726,899	7,123,101	0	0	0	6,200,000	10,000,000	8,950,000	○2018.08.:사업계획 수립 ○2020.12.:실시설계 완료 ○2021.09.:국가철도공단 이사회 심의 ○2022.01.:국가철도공단 설계도서 보완요구 ○2022.06.:관계기관 협의 ○2023.03.:보완 완료 회신
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	43,000,000	17,850,000	15,858,787	1,991,213	0	0	0	6,200,000	10,000,000	8,950,000	
				증감		0	0	5,131,888	-5,131,888	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 울랑동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	268,370	931,630	1,000,000	0	1,000,000	1,380,000	1,870,000	0	○2017.07.:사업추진계획수립 ○2022.06.:보상계획공고 ○2022.10.:총사업비 변경 ○2023.03.:실시설계 완료 및 실시계획인가 고시
				변경	○위 치 : 청원구 울랑동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	1,200,000	500,589	699,411	1,000,000	0	1,000,000	1,380,000	1,870,000	0	
				증감		0	0	232,219	-232,219	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,200,000	3,200,000	1,151,932	2,048,068	0	0	0	0	0	0	○2018.08.:공약사업 선정 ○2019.11.:실시설계 착수 ○2021.12.:실시설계 준공 ○2021.12.:공사 착공 (공정률 45%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,900,000	3,199,900	1,660,645	1,539,255	0	0	0	700,100	0	0	*총사업비 변경 사유 -구조물공 공법변경 등 현장 여건에 따라 공사비 증가	
				증감	총사업비 증	700,000	-100	508,713	-508,813	0	0	0	700,100	0	0	*2021년까지 예산액 변경 사유 -기존 자료 오류로 현행화	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화건널목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	2,300,000	2,276,601	23,399	700,000	200,000	500,000	825,000	0	0	○2019.11.:협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8~11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	2,300,000	2,272,000	28,000	700,000	585,636	114,364	825,000	0	0	○2021.06.:설계용역 준공 (철도공단) ○2022.03.:공사 착공 (철도공단, 공정률 30%) ○2022.10.:총사업비 변경	
				증감		0	0	-4,601	4,601	0	385,636	-385,636	0	0	0	*2021년까지 지출액 변경 사유 -기존 지출액 입력 오류 정정	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km B=3m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	○2020.10.:설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km ○기 간 : 2020. ~ 2023.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	0	○2020.12.:보상 추진 ○2021.04.:설계용역 준공 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 ○2022.01.~:완료공고이행중
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송가락로 (만수~쌍청) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 ~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	500,000	196,813	303,187	8,200,000	9,000,000	0	○2019.12.:사업추진계획수립 ○2020.03.:투자심사 ○2020.10.:중기지방재정계획	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	17,700,000	0	0	0	500,000	196,813	303,187	4,100,000	13,100,000	0	○2022.06.:실시설계 착수 (공정률 60%) ○2022.07.:명시측량 ○2022.10.:주민설명회 개최 ○2023.02.:소규모재해,환경 영향평가 협의	
				증감		0	0	0	0	0	0	-4,100,000	4,100,000	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	직지대로 (서청주IC~ 청주역) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km, B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	0	0	0	200,000	48,825	151,175	600,000	20,000,000	26,200,000	
				변경	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km, B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	0	0	0	200,000	48,825	151,175	700,000	20,000,000	26,100,000	○2022.05. : 타당성평가 착수 ○2023.03. : 타당성평가 준공 ○2023.05.~2024.04. : 실시 설계 추진 ○2024.~2026. : 보상 및 공사
				증감		0	0	0	0	0	0	100,000	0	-100,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	공항로 (내덕철거리 ~ 내덕사거리) 확장공사	도로시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 일원 ○사업량 : L=703m, B=35m ○기 간 : 2023. ~ 2028.	33,000,000	0	0	0	0	0	80,000	240,000	32,680,000		○2022.12. : 사업추진계획수립 ○2023.02. : 지방재정투자심사 ○2023.05.~12. : 타당성평가 추진 ○2024.01.~12. : 실시설계 추진 ○2025.~2028. : 보상 및 공사
				증감		33,000,000	0	0	0	0	0	80,000	240,000	32,680,000		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~ 가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2023.	15,100,000	15,100,000	14,865,544	234,456	0	0	0	0	0	0	○2012.05. : 공사 착공 ○2015.05. : 설계 변경 ○2018.06. : 공사 재착공 ○2021.02. : 본선 포장 ○2021.06. : 공사 준공 ○2022.06. : 수용재결 신청 ○2022.10. : 수용재결 심의 ○2022.12. : 공탁금 납입 * 도로구역 결정(변경) 후 인가 완료 신청 예정
				변경	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2023.	15,100,000	15,100,000	15,060,676	39,324	0	0	0	0	0	0	0
				증감		0	0	195,132	-195,132	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~ 새터초교 사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,981,809	40,179	70,000	51,911	18,089	308,012	0	0	○2012.11. : 실시설계용역 ○2016.04. : 공사 착공 ○2018.09. : 공사 부분 준공 ○2021.12. : 공사 착공 (잔여구간) ○2022.06. : 공사 준공 (잔여구간)
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2023.	5,400,000	5,021,988	4,981,982	40,006	70,000	51,911	18,089	308,012	0	0	○2022.08. : GIS DB구축용역 준공 * 실시계획인가 완료 신청예정
				증감		0	0	173	-173	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	3,700,000	3,700,000	3,646,208	53,792	0	0	0	0	0	0	○2015.06.:실시설계용역 ○2016.02.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.11.:수용재결 신청 ○2022.03.:수용재결 심의 ○2022.07.:인가변경신청 ○2023.12.:인가완료 신청
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	3,700,000	3,700,000	3,664,829	35,171	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	18,621	-18,621	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운 웨딩홀 ~ 고은 삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	5,754,609	2,247,003	1,000,000	0	1,000,000	4,000,000	5,999,194	5,999,194	○2015.05.:1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.:2단계 L=0.88km 설계완료 ○2020.10.:도시계획 일몰에 따른 보완설계 ○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.07.:2단계소규모환경, 재해영향평가완료 ○2021.12.:2단계 보완설계 준공 및 실시계획 인가 고시 ○2022.01.:2단계 공사 착공 (공정률 43%) ○2022.10.:3단계 구간 2030 도시관리계획 재정비 대상 제출 ○2022.11.:2단계 석면조사완료 ○2023.05.:2030 청주시 도시 관리계획 변경(2차) 고시
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량:L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간:2015. ~ 2025.	25,000,000	8,001,612	5,881,973	2,119,639	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	7,999,194	5,999,194	
				증감		0	0	127,364	-127,364	0	0	0	-2,000,000	2,000,000	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	7,735,500	6,457,371	1,278,129	764,000	159,022	604,978	500	0	0	○2015.04.:실시설계용역 ○2016.04.:인가 고시 ○2017.~2020.09.:보상완료 (보상7필지, 재결13필지) ○2020.12.:공사 착공 (공정률 95%)
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	8,500,000	7,735,500	6,524,629	1,210,871	764,000	175,774	588,226	500	0	0	
				증감		0	0	67,258	-67,258	0	16,752	-16,752	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 재방도로 교통차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	12,690,000	8,711,583	3,978,417	0	0	0	2,310,000	0	0	○2017.04.:1차구간(0.85km) 공사 준공 ○2020.01.:엘지로 연결도로(L=0.325km) 실시 계획인가 고시	
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	15,000,000	12,690,000	10,549,339	2,140,661	0	0	0	2,310,000	0	0	○2020.09.:2차구간(4.65km) 공사 준공 ○2020.11.:3차구간 설계용역 착공 ○2021.12.:3차구간 설계용역 준공 ○2021.12.:3차구간 공사 착공(공정률 40%)	
				증감		0	0	1,837,756	-1,837,756	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	17,012,500	15,131,478	1,881,022	300,000	131,363	168,637	2,687,500	0	0	○2017.09.:1단계-2구간 설계완료 ○2018.12.:1단계-1,3,4구간 공사완료 ○2020.10.:1단계-2구간 건축 물철거공사 착공 ○2021.07.:1단계-2구간 공사 착공(공정률 80%)	
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	20,000,000	17,012,500	15,138,819	1,873,681	300,000	131,363	168,637	2,687,500	0	0		
				증감		0	0	7,341	-7,341	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용담로 (대한 정육점~괴강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	4,446,089	3,683,362	762,727	1,471,000	0	1,471,000	911	0	0	○2016.09.:사업계획수립 ○2017.06.:실시설계완료 ○2018. ~ :보상 추진 ○2020.02.:건축물철거(4동) ○2021.04.:감정평가(재평가) 실시	
				변경	○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	5,918,000	4,444,700	3,738,845	705,855	1,471,000	0	1,471,000	2,300	0	0	○2021.11.:수용재결 신청 ○2022.03.:공사착공(공정률 15%) ○2022.04.:보상계획 재공고(면적정정) ○2022.07.:수용개시 ○2022.11.:영도소송 및 공사정지	
				증감		0	-1,389	55,483	-56,872	0	0	0	1,389	0	0	0	* 2021년까지 예산액 변경(사유) 기존 예산액 입력 오류 정정
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	129,027	71,173	5,000,000	6,050	4,993,950	5,000,000	6,568,800	0	○2015.11.:다수인민원접수 ○2018.05.:인가 고시 ○2018.06.:설계용역 완료 ○2022.11.:보상계획 공고	
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고~영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	200,200	195,493	4,707	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	6,568,800	0	0	* 2022년 지출액 변경 사유 : 기존 지출액 입력오류정정
				증감		0	0	66,466	-66,466	0	-6,050	6,050	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	562,000	83,608	478,392	3,000,000	0	3,000,000	3,968,000	0	0	○2017.09. :사업계획수립 ○2019.10. :투자심사 ○2020.10. :실시설계착수 (공정률 90%) ○2022.02. :도시관리계획변경 ○2022.03. :소규모 재해 용역 착수 ○2022.06. :보상계획 공고 ○2022.08. :소규모 환경영향 평가 용역 착수 ○2022.09. :감정평가 실시 ○2022.11. :실시계획인가 및 보상협의 추진	
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량 : L=0.5km, B=15m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	7,530,000	562,000	173,019	388,981	3,000,000	0	3,000,000	3,968,000	0	0		
				증강		0	0	89,411	-89,411	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	94,640	1,575,360	1,005,000	0	1,005,000	90,000	0	0	○2020.02. :실시설계용역 ○2020.12. :문화재현상변경 조건부허가 ○2021.11. :실시계획인가 완료 ○2022.03. :보상계획공고 및 실시설계완료 ○2022.05. :한전주 지중화사업 신청	
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	1,670,000	382,184	1,287,816	1,005,000	0	1,005,000	90,000	0	0	0	
				증강		0	0	287,544	-287,544	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	0	1,000,000	6,747,000	2,000,000	0	○2019.06. :공영도매시장시설 현대화사업 공모 선정 ○2019.12. :도시관리계획고시 ○2020.04. :투자심사 ○2021.03. :실시설계착공 (공정률 75%) ○2021.08. :소규모 환경 및 재해영향평가 용역 착공 ○2022.03. :도시관리계획변경 고시 ○2022.04. :도로 배수구조물 설치 관련 관계기관 협의 ○2022.04. :분할측량실시 ○2023.03. :농수산물 진입 도로 배수시설 수리검토	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15~20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,353,000	230,143	1,122,857	1,000,000	0	1,000,000	6,747,000	2,000,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서- 휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	270,000	130,000	100,000	4,250	95,750	11,950,000	11,950,000	0	○2020.06. :도시관리계획고시 ○2020.10. :중기지방재정계획 ○2021.04. :실시설계 착수 (공정률 90%) ○2021.07. :주민설명회 개최 ○2022.03. :교통안전단용역 착수 ○2022.04. :문화재지표조사 완료 ○2022.11. :소규모 재해, 환경 영향평가 준공 ○2023.02. :경제성(VE) 검토 용역 준공 ○2023.05. :2030도시관리계획 변경(2차) 고시	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	400,000	304,980	95,020	100,000	27,750	72,250	4,750,000	11,500,000	7,650,000	0	
				증강		0	0	34,980	-34,980	0	23,500	-23,500	-7,200,000	-450,000	7,650,000	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남이면 석판~대련 간 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	100,000	61,000	39,000	100,000	0	100,000	4,167,000	11,560,000	7,615,000	○2018.10.:중지지방재정계획 ○2021.10.:실시설계 착수 (공정률 45%) ○2022.05.:하천기본계획변경 용역 착수 ○2022.11.:가경천 하천기본 계획 변경 ○2023.02.:소규모환경,재해 영향평가 착수
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석판 교차로~대련리 남이초교 ○사업량 : L=3.45km, B=20m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	23,542,000	100,000	63,820	36,180	100,000	0	100,000	4,167,000	11,560,000	7,615,000	
				증감		0	0	2,820	-2,820	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	담연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	13,309,880	13,201,542	108,338	0	0	0	8,700,000	2,990,120	0	○2018.03.:강내지역주택조합 도로개설 수탁 협의 완료 ○2018.06.:공사 착공 (2단계-1차분) ○2019.06.:설계용역 완료 ○2020.06.:실시계획인가 (2단계-2차분) ○2020.11.:문화재발굴조사 ○2020.12.:공사 재착공 (2단계-1차분) ○2022.01.:공사 완료 ○2022.04.:시설물 인계인수 ○2022.10.:홍덕지역주택조합 지구단위계획 조건부 협의중 (기반시설 기부채납)
				변경	○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5km, B=20m ○기 간 : 2014. ~ 2025.	25,000,000	13,309,880	13,201,542	108,338	0	0	0	8,700,000	2,990,120	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	내수 농공단지 주변 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	8,407,100	0	0	○2018.04.:2구간 일부착공 ○2018.12.:1,2구간설계 용역 준공 ○2019.01.:2구간 일부준공
				변경	○위 치 : 내수읍 도원리1번지 일원 ○사업량 : L=1.63km, B=12m ○기 간 : 2015. ~ 2023.	9,000,000	592,900	518,555	74,345	0	0	0	8,407,100	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도시계획 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 홍덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	3,180,000	3,180,000	3,062,744	117,256	0	0	0	0	0	0	○2019.07.:실시설계완료 ○2020.03.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.11.:공사 준공 ○2021.12.:실시계획인가변경 ○2022.10.:토지수용재결 (2필지)
				변경	○위 치 : 홍덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	3,180,000	3,180,000	3,081,849	98,151	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	19,105	-19,105	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,705,000	1,705,000	1,679,583	25,417	0	0	0	0	0	○2019.07.: 실시설계완료 ○2019.12.: 공사 착공 ○2020.07.: 공사 준공 *실시계획인가 준공 예정 (미보상 토지 1필지, 행복청 토지 등기 미이전)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,705,000	1,705,000	1,679,583	25,417	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남일면 신송리 도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,000	394,000	1,338,000	6,353,500	6,353,500	○2017.03.: 사업계획 수립 ○2017.10.: 투자심사 완료 ○2022.05.: 실시설계용역착수 ○2022.10.: 주민설명회 개최 ○2023.03.: 설계감리 착수 ○2023.12.: 설계 준공 ○2024.01.: 공사 착수
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	0	0	0	600,000	206,000	394,000	1,338,000	6,353,500	6,353,500	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	수의~동막간 도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 수의, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	10,734,000	10,000,000	10,000,000	○2018.03.: 1단계 실시설계 용역 완료 ○2020.06.: 1단계 인가 고시 ○2023.03.: 토지출입 공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 수의, 동막동 ○사업량 : L=5.2km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	30,994,000	260,000	252,585	7,415	0	0	0	6,730,000	6,652,000	17,352,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-4,004,000	-3,348,000	7,352,000	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	오창읍 양지리~원리간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리 교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	129,000	71,000	4,400,000	54,145	4,345,855	3,600,000	5,000,000	5,000,000	○2016.10.: 사업계획수립 ○2019.11.: 1단계 실시설계 용역(공정률 80%) ○2020.06.: 1차 주민설명회 ○2020.07.: 2차 주민설명회 ○2021.02.: 3차 주민설명회 ○2021.12.: 공법심의 협약 ○2022.03.: 분할측량 ○2022.06.: 토지보상계획공고 ○2022.08.: 지반조사용역준공 ○2022.09.: 감정평가 실시
				변경	○위 치 : 오창2산단 삼거리~원리 교차로 ○사업량 : L=2.0km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2026.	18,200,000	200,000	178,677	21,323	4,400,000	54,145	4,345,855	3,600,000	5,000,000	5,000,000	
				증감		0	0	49,677	-49,677	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 노산~ 매봉간 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	816,873	63,127	0	0	0	1,549,000	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2019.02.:설계용역 착수 ○2019.11.:도시관리계획 결정 및 지형도면승인 ○2019.12.:공사착공 ○2020.12.:공사 1단계 준공 ○2021.12.:실시계획변경인가 신청
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리, 매봉리 일원 ○사업량 : L=0.6km, B=15m (1단계) ○기 간 : 2019. ~ 2023.	2,429,000	880,000	816,873	63,127	0	0	0	1,549,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	26,658	3,342	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ○2022.08.:보상계획공고
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교)~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,438,000	30,000	30,000	0	1,408,000	3,653	1,404,347	0	0	0	
				증강		0	0	3,342	-3,342	0	3,653	-3,653	0	0	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육 공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	263,085	189,915	0	0	0	0	0	0	○2018.10.:사업계획수립 ○2019.10.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.09.:보상계획공고 ○2021.10.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 ○2023.07.:완료공고 신청
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	453,000	453,000	357,240	95,760	0	0	0	0	0	0	
				증강		0	0	94,155	-94,155	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이 테크밸리 일반산업 단지 도시 계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	6,350,000	11,650,000	0	○2021.05.:사업추진계획수립 ○2021.07.:투자심사 ○2021.10.:실시설계(1단계) 착수(공정률 30%) ○2021.11.:소규모 재해,환경 영향평가용역 착수 ○2021.12.:도시관리계획변경 경도 ○2023.03.:투자심사 제출 (2단계) ○2023.05.:2030 청주시 도시 관리계획 변경(2차) 고시
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공현리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	230,000	100,000	130,000	70,000	0	70,000	3,400,000	9,500,000	5,100,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	-2,950,000	-2,150,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수곡지구 우수저류 시설 설치 사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	16,500,000	16,500,000	12,654,056	3,845,944	0	0	0	0	0	0	○2018.06: 기본 및 실시 설계용역 착수 ○2019.02: 기본설계용역 심의 ○2019.06: 기술자문 ○2019.07: 공원조성 자문 ○2019.10: 실시설계용역 심의		
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 일원 ○사업량 : 우수저류시설 V=12,000㎡ ○기 간 : 2018. 3. ~ 2023. 7.	17,351,311	16,500,000	12,708,803	3,791,197	0	0	0	851,311	0	0	○2019.11: 기본 및 실시 설계용역 완료 ○2020.06: 공사 착공 ○2023.06: 공사 준공 ○2023.07: 감리 준공(예정) (공사 공정율 88%)		
				증강	총사업비 증	851,311	0	54,747	-54,747	0	0	0	851,311	0	0	*총사업비 변경사유: 관급자재 납품단가 상승, 지하시설물 이설, 물가변동으로 인한 사업비 증가, 관급자재 조달청 선고지 환불, 기타 현장여건에 따른 설계변경		
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	1,888,000	1,112,000	5,160,000	35,240,000	0			
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	0	0	0	3,000,000	1,888,000	1,112,000	5,160,000	35,240,000	0	0	○2022.06: 설계용역 착수 ○2023.12: 설계용역 완료 (예정) ○2024.01: 공사 착공 (예정) ○2025.12: 공사 준공 (예정)	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	외천지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=0.8km, 교량재가설 2개소 ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	2,800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	0	○2023.03: 설계용역 착수 ○2023.12: 설계용역 완료 (예정) ○2024.01: 공사 착공 (예정) ○2026.12: 공사 준공 (예정)
				증강		2,800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	1,200,000	1,200,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가락지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	5,140,000	3,100,000	○2022.08:설계용역 착수 ○2024.02:설계용역 완료(예정) ○2024.07:공사 착공(예정) ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대. 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	9,500,000	0	0	0	400,000	270,858	129,142	860,000	5,140,000	3,100,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	352,000	352,000	0	7,300,000	87,522	7,212,478	4,725,500	4,725,500	0	○2019.02:설계용역 착수 ○2020.12:설계용역 완료 ○2021.12:주민의견청취 공고 ○2022.02:사업인정협의(중도위) 완료 ○2022.02:사업시행계획 공고 ○2022.11:공사 착공(예정) ○2024.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019.1. ~ 2024.12.	17,103,000	352,000	352,000	0	7,300,000	950,823	6,349,177	0	9,451,000	0	
				증감		0	0	0	0	863,301	-863,301	-4,725,500	4,725,500	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2023.12.	6,856,000	352,000	288,707	63,293	4,850,000	0	4,850,000	1,654,000	0	0	○2019.02:설계용역 착수 ○2021.08:설계용역 완료 ○2021.10:사업인정협의 완료 ○2021.11:사업시행계획공고 ○2022.11.:사업기간 연장(변경) 보고 ※ 사전 행정절차 지연 등에 따라 사업기간 변경(연장) ○2022.12:보상협의 ○2023.04:공사 착공(예정) ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중상리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.913km ○기 간 : 2019.1. ~ 2025.12.	6,856,000	352,000	352,000	0	4,850,000	556,488	4,293,512	0	827,000	827,000	
				증감	사업기간 증	0	0	63,293	-63,293	0	556,488	-556,488	-1,654,000	827,000	827,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	200,000	162,054	37,946	1,690,000	0	1,690,000	3,120,000	0	0	○2020.02:설계용역 착수 ○2021.11:소규모 환경영향 평가용역 완료 ○2022.07:사업인정(중도위) 협의 ○2022.08:사업시행계획 공고 ○2022.10:용역 준공 ○2023.05:보상협의(예정) ○2023.06:공사 착공(예정) ○2023.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=2.103km ○기 간 : 2020.1. ~ 2023.12.	5,010,000	200,000	200,000	0	1,690,000	40,757	1,649,243	3,120,000	0	0	
				증감		0	0	37,946	-37,946	0	40,757	-40,757	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	장동소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	1,800,000	1,603,000	○2023.02.:설계용역 착수 ○2023.12.:설계용역 완료 (예정) ○2024.07.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	0	0	0	250,000	1,800,000	1,603,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	121,000	239,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,494,000	○2022.02.:설계용역 착수 ○2022.12.:설계용역 완료 (예정) ○2024.03.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021.12. ~ 2025.12.	5,854,000	360,000	138,290	221,710	0	0	0	0	2,000,000	3,494,000	
				증감		0	0	17,290	-17,290	0	0	0	-2,000,000	0	2,000,000	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	정북동 생태역사 공원조성 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	867,192	2,867,808	0	0	0	○2019.10.:투자심사 ○2020.04.:설계용역 착수 ○2022.06.:설계용역 완료 ○2022.06. -정북동 생태역사공원 조성공사 착공 -사후환경영향평가용역착수 -문화재 표본조사용역착수 ○2022.12.-23.03.: 정밀발굴조사 용역 착,준공 ○2023.09.:공사 준공(예정) (공사 공정율 15%) * 22. 07.26.:공사중지 * 23. 03.10.:공사중지 해제 (유기철 대비, 문화재 표본 조사, 정밀발굴조사 실시)
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 공원 A=130,346㎡ ○기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	4,000,000	265,000	179,970	85,030	3,735,000	867,192	2,867,808	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 어우러진 생활하천 구현	무성천 자연거도로 산책로 이원화사업	하천과	기존	○위 치 : 장평교~울랑천 합류부 ○사업량 : 자연거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	3,000,000	1,626,150	1,299,011	327,139	873,850	102,956	770,894	500,000	0	0	○2019.07.:설계용역 착수 ○2019.12.:설계용역 완료 ○2020.04.:1차분공사착공 ○2021.04.:1차분공사준공 ○2021.06.:2차분공사착공 ○2022.07.:2차분공사준공 ○2022.07.:3차분공사착공 ○2023.04.:3차분공사준공 ○2023.04.:4차분공사착공 ○2023.12.:4차분공사준공
				변경	○위 치 : 장평교~울랑천 합류부 ○사업량 : 자연거도로 산책로 분리 L=7.5km ○기 간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.	3,000,000	1,626,150	1,626,150	0	873,850	379,342	494,508	500,000	0	0	
				증감		0	0	327,139	-327,139	0	276,386	-276,386	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창과학 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	44,474,000	19,218,714	19,218,714	0	12,826,000	2,809,999	10,016,001	12,429,286	0	0	○2019.12:설계자문 ○2020.04:설치, 운영계획변경 ○2020.06:기본, 실시설계승인 ○2020.07:기본, 실시설계 용역 준공 ○2020.11:공사계약 및 착공 ○2021.02:지하매설물 관련업체 협의 진행 ○2021.06:공사 중지 ○2021.10:공사 재개 ○2022.06:재원 증액 협의 (금강청) ○2022.09:이송관로 추진공법 시공	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1116-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 17,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	44,474,000	19,218,714	19,218,714	0	12,826,000	2,809,999	10,016,001	12,429,286	0	0	○2021.02:지하매설물 관련업체 협의 진행 ○2021.06:공사 중지 ○2021.10:공사 재개 ○2022.06:재원 증액 협의 (금강청)	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 6,200㎡, 4,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	44,713,285	10,831,285	10,831,285	0	1,798,000	1,798,000	0	8,095,000	11,994,000	11,995,000	○2019.02:위수탁협약 (한국환경공단) ○2019.12:기본, 실시설계용역 착수 ○2020.11:기본, 실시설계용역 중지 ○2021.05:완충저류시설 설치 운영계획변경(1차)협의 ○2021.11:산업단지 개발계획 변경 고시(충북도)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 6,200㎡, 4,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	44,713,285	10,831,285	10,831,285	0	1,798,000	1,798,000	0	730,000	15,677,200	15,676,800	○2022.05:실시설계승인요청 ○2022.07:실시설계승인완료 ○2022.09.:공사 발주 완료 ○2022.12.:공사 착공	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-7,365,000	3,683,200	3,681,800		
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 종삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2023.	10,215,000	2,841,285	2,841,285	0	947,000	947,000	0	6,426,715	0	0	○2020.01:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03:실시설계용역중지 ○2021.05:유수지사용협의 ○2021.11:기본설계검토완료 ○2022.03:기본 및 실시설계 재개 ○2022.06:기본 및 실시설계 준공 ○2022.08:공사 발주 ○2022.09:공사 착공	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 종삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,215,000	2,841,285	2,841,285	0	947,000	947,000	0	2,967,000	3,459,715	0	0	
				증감	사업기간 증	0	0	0	0	0	0	0	-3,459,715	3,459,715	0	0	*변경사유 : 완충저류시설 설치 운영계획 변경사업 기간 연장 확정내시로 인한 23년 및 향후 예산 변경

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,100	1,815,000	1,815,000	0	0	0	0	4,956,000	4,956,100	0	○2020.02.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.11.:기본, 실시설계용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,100	1,815,000	1,815,000	0	0	0	495,000	9,417,100	0	○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.05.:근린공원사용 협의 ○2021.06.:실시설계 용역중지 ○2021.11.:기본설계 검토요청 ○2022.08.:지하안전영향평가 추진	
				증감		0	0	0	0	0	0	-4,461,000	4,461,000	0	○2022.12.:산업단지계획 변경 승인 *확정내시로 인한 23년 및 향후 예산 변경	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 국사리 산128-2 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡, 1,600㎡, 300㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	0	0	8,279,000	8,278,300	0	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10:기본, 실시설계 용역 착수 ○2021.01:기초자료 수집 및 분석, 현장조사	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	0	0	828,000	15,729,300	0	○2021.03:실시설계용역중지 ○2021.05:유수지사용협의 ○2021.11:기본설계검토완료 ○2022.03:기본 및 실시설계 재개 ○2022.10.:설계VE, 설계자문 ○2023.02.:실시설계 협의 요청(금강청)	
				증감		0	0	0	0	0	0	-7,451,000	7,451,000	0	*변경사항 - 위치조정(저류조 설치, 당초 2개→변경 1개) - 확정내시로 인한 23년 및 향후 예산 변경	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	4,805,000	4,805,000	0	0	0	12,274,000	12,274,000	12,274,400	0	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10.:기본, 실시설계용역 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2025.	41,627,400	4,805,000	4,805,000	0	0	0	1,472,000	17,674,300	17,676,100	0	○2021.01.:기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07.:토질조사 ○2021.09.:기본 및 실시설계 중지 ○2021.10.:기본설계검토완료 ○2022.07.:지하안전영향평가 추진
				증감		0	0	0	0	0	0	-10,802,000	5,400,300	5,401,700	0	○2022.10.:실시설계 검토 승인 요청 ○2023.02.:개발실시계획 변경 승인 *확정내시로 인한 23년 및 향후 예산 변경

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2025	10,950,000	1,971,000	333,024	1,637,976	0	0	0	716,667	8,262,333	0	○ 실시설계 정지 중 (70%) ○ 부지변경 관련 행정절차 진행중	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2025	10,950,000	1,971,000	333,024	1,637,976	0	0	0	716,667	8,262,333	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성	폐자원 선순환 기반조성	다회용기 공공세척 센터 건립	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,000㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 등 ○기 간 : 2021.10. ~ 2023.12.	6,074,000	0	0	0	6,074,000	264,644	5,809,356	0	0	0	○기본 및 실시설계 (10%) ○부지면적, 예상세척 규모에 맞게 연면적 재산정 (500㎡ 증) ○우크라이나전쟁 등 자재수급 불안으로 공사비 상승 ○총사업비 증가에 따른 사전절차이행 필요 등으로 사업기간 연장	
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 620-8 ○사업량 - 공공세척센터 연면적 1,500㎡ - 전기화물차 6대 구입 - 세척설비 - 회수공급 프로그램 개발 - 회수기 제작설치 (lot60대) - 다회용기 제작(100천개) ○기 간 : 2021.10. ~ 2023.12.	6,074,000	0	0	0	6,074,000	264,644	5,809,356	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐기물 처리시설 확충	청주시 제2매립장 조성사업	자원정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	34,663,158	34,402,196	260,962	9,388,000	9,388,000	0	4,176,842	0	0	○ 공정률 90% ○ 준공예정일 (23.5월말)	
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 118만㎡ ○기 간 : 2017. ~ 2023.	48,228,000	34,663,158	34,663,158	0	9,388,000	9,388,000	0	4,176,842	0	0		0
				증감		0	0	260,962	-260,962	0	0	0	0	0	0		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	능어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수 처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	3,618,780	3,557,264	61,516	3,686,220	2,728,649	957,571	6,814,000	0	0	○2018.03. : 설계용역 착수 ○2020.04. : 재원협의 승인 ○2020.08. : 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2020.10. : 공사착공 ○2021.01~ 12: 공사(1,2차분) 준공 및 공사(3차분) 착공 ○2022.01~ 10: 공사(3,4차분) 준공 및 공사(5차분) 착공 ○2022.10. : 공정률 55% ○2023.12. : 공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙·대신리 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2023.	14,119,000	3,618,780	3,557,264	61,516	3,686,220	3,469,512	216,708	6,814,000	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	740,863	-740,863	0	0	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	578,250	428,431	149,819	1,743,750	466,620	1,277,130	393,000	1,345,000	0	○2020.02.:재원협의완료 ○2020.10.:문화재심의완료 ○2021.07.:총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2021.11.:공사 착공 (전체분, 1차분) ○2022.04.:공사(1차분)준공 및 공사(2차분) 착공 ○2022.10.:공정을 30% ○2023.12.:공사착공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1.556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2023.12.	4,060,000	578,250	428,431	149,819	1,743,750	662,091	1,081,659	1,711,000	27,000	0	
				증감		0	0	0	0	195,471	-195,471	1,318,000	-1,318,000	0		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도 노산 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일, 하수관로 L=4.6km, 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	142,833	75,167	75,000	74,178	822	829,000	4,245,000	0	○2020.09.:2021정부(안) 가내시 (21년신규) ○2021.03.:설계용역 착수 ○2022.10.:하수처리시설 공법 선정 ○2023.05.:설계용역 준공 (예정) ○2023.08.:공사 착공(예정) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 60톤/일, 하수관로 L=4.6km, 배수설비 148개소 ○기 간 : 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	218,000	142,833	75,167	75,000	74,178	822	829,000	4,245,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (오송상봉 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.289km (세종 조치원STP 연계처리), 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	142,488	23,512	771,000	0	771,000	290,000	2,825,000	0	○2020.09.:2021정부(안) 가내시(21년신규) ○2021.02.:설계용역 착수 ○2022.04.:재원협의 및 설치 인가 완료 ○2022.06.:비용부담 협약체결 (청주↔세종) ○2022.07.:총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2022.11.:공사 착공 (전체분, 1차분) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=3.289km (세종 조치원STP 연계처리), 배수설비 97개소 ○기 간 : 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	166,000	142,488	23,512	771,000	275,775	495,225	290,000	2,825,000	0	
				증감		0	0	0	0	275,775	-275,775	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공공도서관 운영	생활SOC 복합화사업	청주시립 도서관 리모델링	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사 업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021~2023 ○총사업비 : 8,870백만원	8,870,000	1,750,000	1,510,700	239,300	3,125,000	876,000	2,249,000	3,995,000	0	0	○'20.09.: 생활SOC복합화사업 선정 ○'21.01.: 공공건축사업계획 사전검토요청 ○'21.08.: 설계공모작 선정 ○'21.8.-22. 3.: 실시설계추진 ○'22.04-06.: 일상감사, 계약심사 ○'22.07.: 착공 ○'23.03.: 골조공사(공정률30%) ○'23.12.: 준공예정 *노후 창호 및 냉난방설비 전면교체로 16억원 증액
					○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사 업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021~2023 ○총사업비 : 10,470백만원	10,470,000	1,750,000	1,747,317	2,683	3,125,000	888,037	2,236,963	5,595,000	0	0	
					증강	총사업비 증	1,600,000	0	236,617	-236,617	0	12,037	-12,037	1,600,000	0	
문화유산 보존및전승	유네스코 국제기록유산센터 건립	유네스코 국제기록유산센터 건립	고인쇄박물관 운영사업과	기존	○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.~2023. 6.	21,300,000	10,500,000	9,098,314	1,401,686	5,000,000	0	5,000,000	5,800,000	0	0	○2019.03.: 공유재산관리계획 투자심사 ○2019.09.: 토지보상 추진 ○2019.12.: 설계용역 착수 ○2020.03.: 실시계획 인가 ○2020.12.: 수용재결 완료 ○2021.01.: 이의재결 ○2021.10.: 기본, 실시설계 ○2021.12.: 시공사 계약 체결 ○2021.12.: 착공 ○2022.02.: 해체공사 완료 ○2022.10.: 철근 콘크리트공사 ○2022.12.: 지상층 골조공사 (공정률 59.12%) *사업기간 변경사유: 일상감사, 실시계획인가, 동결기 공사 중지기간으로 인한 기간 연장 *사업비 변경사유 : 시공사 및 관급자재 계약금액 변경, 설계변경(500,000천원), 유네스코 국제기록유산센터 기능보강 자산취득 집기류 구매(60,590천원) *2021년까지 지출액 정정사유 2023년 본예산 계속비 조서 작성 시 착오 기입
					○위 치 : 운천동 875 등 4필지 ○사업량 : 지상4층, 지하1층, 연면적 4,307㎡ ○기 간 : 2019.~2023. 8.	21,860,590	10,500,000	7,156,660	3,343,340	5,000,000	4,206,387	793,613	6,360,590	0	0	
					증강	총사업비 증	560,590	0	-1,941,654	1,941,654	0	4,206,387	-4,206,387	560,590	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공원조성	도시공원 조성	내수중앙 근린공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,500,000	3,514,501	3,427,415	87,086	90,000	26,500	63,500	2,895,499	0	0	○2017.03. : 투자공사 ○2018.12. : 조성계획변경, 설계용역 준공 ○2020.12. : 분할측량, 실시계획인가 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022. : 실시설계용역 및 보상협의 추진 ○2023.~2024. : 착공 및 준공 (보상률 100%) *공원조성 공사비는 2023년 본예산(균특1,800,000/시비200,000) *2020년 이후부터 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 마산리 산6-3번지 일원 ○사업량 : 17,636㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	6,500,000	3,514,501	3,500,126	14,375	90,000	66,329	23,671	2,895,499	0	0	
				증감		0	0	72,711	-72,711	0	39,829	-39,829	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	숲울림 문화공원 조성사업 (장기 미집행 도시공원)	공원조성과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,990,000	750,970	478,959	272,011	60,000	26,277	33,723	1,179,030	0	0	○2019.12. : 조성계획변경 ○2020.12. : 토지보상, 실시계획인가고시 ○2021. : 보상협의, 수용재결 ○2022. : 실시설계용역 및 보상협의 추진 ○2023.5.-12. : 착공 및 준공 (보상률 100%) *공원 조성 공사비는 2023년 본예산(균특990,000/시비110,000) * 2020년 이후 녹색사업 육성기금으로 편성
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 미원리 681번지 일원 ○사업량 : 3,785㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2023.	1,990,000	750,970	750,970	0	60,000	52,555	7,445	1,179,030	0	0	
				증감		0	0	272,011	-272,011	0	26,278	-26,278	0	0	0	
공원조성	도시공원 조성	오송생태 공원 조성사업	공원조성과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,000,000	2,000,000	66,375	1,933,625	0	0	0	0	0	0	○2020.10.~2021.06. : 산업단지 개발계획 변경 용역 착수 및 오송역세권 도시개발조합분담금 협의 ○2021.04: 개발계획(변경) 용역 중지 ○2022.09: 오송생명과학단지 개발계획(변경) 승인 신청 ○2022.10.25: 오송생명과학 단지 개발계획(변경) 승인 회신->개발계획(변경) 불가 ○2022.12. : 오송생명 과학단지 개발계획(변경) 용역 타절 준공 ○2023.5. : 사업비분담금 반납예정(2023.1회추경) *지출액 변경 사유: 오송생명 과학단지 개발계획(변경) 용역 용역비가 94,815천원 이었으나 국토부 회신결과 반려됨 용역 타절준공에 따른 감액
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 연제리 623 ○사업량 : 26,728㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2023.	2,000,000	2,000,000	45,726	1,954,274	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	-20,649	20,649	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	충북 재난안전 체형관 주변 도시계획 도로 (소로3-1214호 등 2개)개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6~10m ○기 간 : 2020. 12. ~ 2024. 12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	2,292,000	320,000	1,972,000	808,000	0	0	○2021.02.: 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 착수 ○2021.06.: 노선 검토보고 ○2021.10.: 투자심사 ○2022.01.: 도시관리계획결정 (변경및시설) 입안요청 ○2022.04.: 도시관리계획 결정공고 ○2022.05.: 일상감사 및 계약심사 완료 ○2022.07.: 공사 착공 ○2022.08.: 공사 정지 ○2022.11.: 설계 안전성 검토 ○2022.12.: 도시관리계획(변경) 결정 요청 ○2023.01.: 실시설계용역 완료 ○2023.03.: 실시계획인가 신청		
				변경	○위 치 : 상당구 월오동 559-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=239m, B=6~10m ○기 간 : 2020. 12. ~ 2024. 12.	3,200,000	100,000	61,300	38,700	2,292,000	320,000	1,972,000	808,000	0	0			
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로관리	미평1교 재가설공사	서원구 건설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 979번지 일원 ○사업량 : 미평1교 재가설공사 (L=30m, B=11.4m) ○기 간 : 2022. ~ 2023.	855,000	0	0	0	700,000	0	700,000	155,000	0	0	○2022.05.: 실시설계용역착수 ○2022.07.: 주민설명회 개최 ○2022.09.: 관계기관 협의 ○2022.10.: 용역 중지 *실제 총사업비: 900,000천원 (공사비 855,000천원, 설계비 45,000천원) 설계비는 '22년 3추 명시이월 (세부사업: 교량 및 유지관리) *사유: 구역지정 제안서가 수용된 도시개발사업으로 교량 재가설이 검토중에 따라 도시개발사업 확정 시 까지 실시설계용역 정지		
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 979번지 일원 ○사업량 : 미평1교 재가설공사 (L=30m, B=11.4m) ○기 간 : 2022. ~ 2023.	855,000	0	0	0	700,000	0	700,000	155,000	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성	개발제한 구역 주민지원	개발제한 구역 주민지원 사업	서원구 건설과	기존	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크설치 L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,100,000	1,100,000	501,744	598,256	0	0	0	0	0	0	○2020.10.: 공모사업 선정 ○2021.01.: 실시설계 착수 ○2021.02.: 설계용역 정지 *대전청 제방축조계획에 따른 사업추진불가 ○2021.11.: 사업계획(변경) 승인 (국토부) ○2022.06.: 실시설계 완료 ○2022.07.: 건설공사 착공 및 관급자재 선고지 지급 (67,453천원) ○2022.08.: 공사 정지 중* *통신주이설지연 ○2023.02.: 관급자재 선고지 환불대금 입금 (조달청, 67,453천원) ○2023.03.: 제1추 세입요구 및 세출예산 반영요구 (67,453천원)		
				변경	○위 치 : 청주시 서원구 현도면 일원 ○사업량 : 누리길 조성 1식 (데크설치 L=700m) ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,100,000	1,032,537	528,627	503,910	0	0	0	67,463	0	0	0	0	
				증감		0	-67,463	26,883	-94,346	0	0	0	67,463	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	부오산 진입도로 개설공사 (소3-1001)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0	0	○2020.01. : 실시설계용역 ○2020.03. : 도시계획시설 변경 결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03. : 용역중지 해제 ○2021.04. : 용역 재착수 ○2021.07. : 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역중지 ○2022.02. : 실시계획인가고시 ○2022.05. : 도시관리계획 재정비 요청
				변경	○위 치 : 홍덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	630,592	0	700,000	502,745	197,255	643,408	0	0	○2017.05. : 실시설계용역 ○2017.10. : 보상추진 (보상률 78%) ○2020.08. : 실시계획인가 ○2021.07. : 감정평가 (19필지/14필지보상)
				변경	○위 치 : 홍덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2023.	1,974,000	630,592	630,592	0	700,000	700,000	0	643,408	0	0	
				증강		0	0	0	0	197,255	-197,255	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설 (소2-1357)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	○2020.01. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획 인가 ○2020.08. : 실시설계 완료 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.03. : 도시관리계획 재정비 완료
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설공사 (소2-1339)	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	524,000	240,000	150,209	89,791	284,000	0	284,000	0	0	0	○2020.01. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획 인가 ○2020.08. : 실시설계 완료 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02. : 도시관리계획 재정비 완료 ○2023.03. : 공사 착수 ※총사업비 변경 (524→574백만원)
				변경	○위 치 : 홍덕구 강내면 사인리 38번지 일원 ○사업량 : L=140m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	574,000	240,000	240,000	0	284,000	44,591	239,409	50,000	0	0	
				증강	총사업비 증	50,000	0	89,791	-89,791	0	44,591	-44,591	50,000	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	29,216	80,784	10,000	0	10,000	920,000	0	0	○2016.10. : 실시설계 용역 ○2019.05. : 보상협의 진행중 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02. : 도시관리계획 재정비 완료 ○2022.12. : 실시계획인가 변경 고시 ○2023.03. : 감정평가 실시
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	1,040,000	110,000	29,216	80,784	10,000	0	10,000	920,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	비하동 서청주자이 아파트주변 도로 개설	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	○2019.09. : 협의보상 착수 ○2020.03. : 실시계획인가 ○2021.02. : 재감정평가 ○2021.03. : 보상협의추진 ※ 공동주택건설사업 협의중
				변경	○위 치 : 비하동 237, 225-10번지 ○사업량 : L=14m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	150,000	150,000	1,690	148,310	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1343)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,230,000	700,000	700,000	0	180,000	173,018	6,982	350,000	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수 ※ 총사업비 변경 (1,230→1,280백만원)
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,280,000	700,000	700,000	0	180,000	173,274	6,726	400,000	0	0	
				증감	총사업비 증	50,000	0	0	0	0	256	-256	50,000	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1344)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,330,000	700,000	700,000	0	280,000	261,574	18,426	350,000	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수 ※ 총사업비 변경 (1,330→1,380백만원)
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2023.	1,380,000	700,000	700,000	0	280,000	261,846	18,154	400,000	0	0	
				증감	총사업비 증	50,000	0	0	0	0	272	-272	50,000	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 도시계획 도로 (소3-1698) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	1,280,000	0	0	○2022.09. : 실시설계용역 ○2023.01. : 용역정지 (도시관리계획 변경중)
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 102-2번지 일원 ○사업량 : L=388m, B=6m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,300,000	0	0	0	20,000	0	20,000	1,280,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내석화~사인리 도시계획 도로 (소3-213) 개설	홍덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000	○2023.02. : 도시계획시설결정 ○2023.01. : 실시설계용역
				변경	○위 치 : 강내면 석화리~사인리 ○사업량 : L=755m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,900,000	0	0	0	0	0	0	28,000	850,000	1,022,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 탐연리 도시계획 도로 (소1-477) 개설공사	홍덕구 건설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2022.12. : 사업추진계획수립
				변경	○위 치 : 강내면 탐연리 43-1번지 ○사업량 : L=873m, B=10m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	6,820,000	0	0	0	0	0	0	170,000	2,030,000	4,620,000	
				증강		6,820,000	0	0	0	0	0	0	170,000	2,030,000	4,620,000	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	내덕동 울량천변 제방도로 도로개설 (소로1-14, 소로1-254)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 울량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	654,800	301,389	353,411	0	0	0	700,000	1,845,601	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2021.07: 편입토지 분할 ○2021.10: 국공유재산협의 ○2022.09: 불부합지로 사업 계획변경(L=1000m, B=10m → L=660m, 7~10m) ○2022.10: 지방재정 투자 사업 재심사 ○2023.03. :사업 집행
				변경	○위 치 : 청원구 울량천변 제방도로 ○사업량 : 도로개설 L=660m, B=7~10m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,200,401	654,800	312,260	342,540	0	0	0	700,000	1,845,601	0	
				증강		0	0	10,871	-10,871	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사주당 태교랜드 진입로 (소3-1450) 개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0	○2021.05: 실시설계 착수 ○2021.12: 도시계획시설변경 ○2022.09: 실시계획인가협의
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 47 ○사업량 : 도로개설 L=695m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,800,000	76,000	25,335	50,665	240,000	0	240,000	0	1,484,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	805,000	305,000	302,970	2,030	100,000	0	100,000	400,000	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2022.10: 수용재결 완료 ○2022.11: 공사착공
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	805,000	305,000	304,973	27	100,000	100,000	0	400,000	0	0	
				증감		0	0	2,003	-2,003	0	100,000	-100,000	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	율량동 소로 3-1699호선 도로개설	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량 : 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000	1,300,000	1,650,000	○2022.10.: 지방재정투자사업 심사 ○2023.01.: 실시설계용역 착수
				변경	○위 치 : 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량 : 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간 : 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000	1,300,000	1,620,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	-30,000	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,120,024	2,185,024	2,185,024	0	720,000	709,646	10,354	215,000	0	0	○2018.09: 실시설계 완료 ○2019.05: 실시계획인가 ○2021.01: 보상완료 ○2021.03: 공사집행 ○2022.05: 공사준공 ○2022.05.~: 행정절차이행중
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=408m, B=6m ○기 간 : 2019. ~ 2023.	3,120,024	2,185,024	2,185,024	0	720,000	720,000	0	215,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	10,354	-10,354	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2023년도 1회 추경 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2021년 까지			2022년			당해연도 예산액 (2023년)	2024년 예산액	2025년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시 기반 조성	도로개설	오창읍 창리 도로개설 (소로2-1232호선)	청원구 건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	676,450	463,450	463,450	0	188,000	179,915	8,085	25,000	0	0	○2020.05: 실시계획인가 고시 ○2021.10: 보상완료 ○2022.03: 공사 착공 ○2022.09: 공사 준공 ○2022.10~ : 행정절차 이행중
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 창리 159번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=86m, B=8m ○기 간 : 2020. ~ 2023.	676,450	463,450	463,450	0	188,000	188,000	0	25,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	8,085	-8,085	0	0	0	