

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공경률
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지관리	청주산단 통합관제센터 구축사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주일반산업단지 일원 ○사업량 : 통합관제센터 구축사업 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	13,000,000	0	0	0	2,851,000	0	2,851,000	7,000,000	3,149,000	0	○2023.09. :사업계획서 수정 검토 ○2023.11. : 협약체결 ○향후계획 ~ 2025. 12. :설계 및 공사추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주일반산업단지 일원 ○사업량 : 통합관제센터 구축사업 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	13,000,000	0	0	0	2,851,000	0	2,851,000	7,000,000	3,149,000	0	
				증감	※23년 예산액 3회추경 미수정분 (149백만원) 반영하여 2,851백만원으로 수정반영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 활성화	도시재생 활성화계획 수립용역	재생성장과	기존	○위 치 : 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획수립및공모대응 4건 ○기 간 : 2018. ~ 2024.	3,774,264	3,774,264	3,200,997	573,267	0	0	0	0	0	0	○2019.10. : 용역착수(북대동) ○2021.10. : 용역정지 (북대동 공모신청 보류) ○2021.08. : 용역착수 (성안동, 사직동) ○2022.10. : 용역정지 (성안동, 사직동) ○2022.12. : 공모 선정 및 용역준공(모충동) ○2023.09.~ 12. : 공모추진 (성안동, 사직동)
				변경	○위 치 : 모충동, 북대동, 성안동, 사직동 ○사업량 : 활성화계획수립및공모대응 4건 ○기 간 : 2018. ~ 2024.	3,774,264	3,774,264	3,200,997	573,267	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 활성화	금천동 도시재생 활성화계획 수립	재생성장과	기존	○위 치 : 금천동 181-4번지 일원 ○사업량 : 활성화계획수립및공모대응 1건 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	240,000	0	0	0	240,000	155,482	84,518	0	0	0	○2023.02. :용역착수 ○2023.04. :공모 신청 ○2023.05. :거점시설 부지 확보 ○2023.09. :공모 미선정
				변경	○위 치 : 금천동 181-4번지 일원 ○사업량 : 활성화계획수립및공모대응 1건 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	240,000	0	0	0	240,000	155,482	84,518	0	0	0	
				증감		0			0			0				

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공경률	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주요 혼잡 교차로 개선사업	도로시설과	기존	○위 치 : 교차로 9개소 ○사업량 : 평면교차로 개선 9개소 ○기 간 : 2023.~2025.	5,700,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,500,000	3,000,000	0		
				변경	○위 치 : 교차로 9개소 ○사업량 : 평면교차로 개선 9개소 ○기 간 : 2023.~2025.	5,700,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,500,000	3,000,000	0		○2023.07.:사업추진계획수립 ○2023.10.:실시설계 착수 ○2024.02.:실시설계 완료 ○2024.03.~2025.12.:공사추진
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	3,000,000	2,109,200	890,800	5,160,000	0	5,160,000	600,000	34,640,000	0	○2022.06:설계용역 착수 ○2024.05:설계용역 완료 (예정) ○2024.07:공사 착공 (예정) ○2025.12:공사 준공 (예정)	
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	3,000,000	2,109,200	890,800	5,160,000	0	5,160,000	600,000	34,640,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	외천지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=0.8km, 교량재가설 2개소 ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	2,800,000	0	0	0	400,000	115,800	284,200	1,200,000	1,200,000	0	○2023.03:설계용역 착수 ○2023.12:설계용역 완료 (예정) ○2024.01:공사 착공 (예정) ○2026.12:공사 준공 (예정)	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.238km, 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	2,800,000	0	0	0	400,000	115,800	284,200	2,400,000	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	청주일반 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 6,200㎡, 4,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	44,713,285	12,629,285	12,629,285	0	1,715,000	1,715,000	0	5,824,000	24,545,000	0	○2019.02. : 위수탁협약 (한국환경공단) ○2019.12. : 기본, 실시설계용역 착수 ○2020.11. : 기본, 실시설계용역 중지 ○2021.05. : 완충저류시설 설치 운영계획변경(1차) 협의 ○2021.11. : 산업단지 개발계획 변경 고시(충북도) ○2022.05. : 실시설계 승인요청 ○2022.07. : 실시설계 승인 완료 ○2022.09. : 공사 발주 완료 ○2022.12. : 공사 착공 ○2023.08. : 관로매설 및 완충저류조 구간 흙막이 공사 추진 ※ 23년10월 내 23년 예산 전부 집행 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 송정동 315, 봉명동 408-1 일원 ○사업량 : 완충저류시설 6,200㎡, 4,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	44,713,285	12,629,285	12,629,285	0	1,715,000	1,715,000	0	5,824,000	24,545,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,215,000	3,788,285	3,788,285	0	2,967,000	2,967,000	0	3,459,715		0	○2020.01. : 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10. : 기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01. : 기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03. : 실시설계 용역 중지 ○2021.05. : 유수지사용협의 ○2021.11. : 기본설계 검토 완료 ○2022.03. : 기본 및 실시설계 재개 ○2022.06. : 기본 및 실시설계 준공 ○2022.08. : 공사 발주 ○2022.09. : 공사 착공 ○2023.01. : 사업기간 연장 승인 ○2023.07. : 완충저류조 콘크리트 타설 완료
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,215,000	3,788,285	3,788,285	0	2,967,000	2,967,000	0	3,459,715		0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	11,727,000	1,815,000	1,815,000	0	495,000	495,000	0	9,417,000		0	○2020.02. : 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.11. : 기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01. : 기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.05. : 근린공원사용 협의 ○2021.06. : 실시설계 용역중지 ○2021.11. : 기본설계 검토요청 ○2022.08. : 지하안전영향평가 추진 ○2022.12. : 산업단지 계획 변경 승인 ○2023.10. : 사업기간 변경 협의 요청
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	11,727,100	1,815,000	1,815,000	0	495,000	495,000	0	1,429,000	3,994,100	3,994,000	
				증감	사업기간 연장(2년)	100	0	0	0	0	0	0	-7,988,000	3,994,100	3,994,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 본예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2024.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	828,000	828,000	0	15,729,300	0	0	○2020.01.: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10.: 기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.: 기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03.: 실시설계 용역 중지 ○2021.05.: 유수지사용협의 ○2021.11.: 기본설계 검토 완료 ○2022.03.: 기본 및 실시설계 재개 ○2022.10.: 설계VE, 설계자문추진 ○2023.02.: 실시설계 협의 요청 (금강청) ○2023.10.: 사업기간 변경 협의 요청
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	828,000	828,000	0	1,537,000	7,096,200	7,096,100	
				증감	사업기간 연장(2년)	0	0	0	0	0	0	0	-14,192,300	7,096,200	7,096,100	
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오송생명 과학단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	49,699,000	4,805,000	4,805,000	0	1,472,000	1,472,000	0	2,143,000	20,639,500	20,639,500	○2020.01: 위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10: 기본실시설계용역 착수 ○2021.01: 기초자료수집 및 분석, 현장조사 ○2021.07: 토질조사 ○2021.09: 기본 및 실시설계 중지 ○2021.10: 기본설계 검토완료 ○2022.07: 지하안전영향평가 추진 ○2022.10: 실시설계검토 승인요청 ○2023.02: 개발실시계획 변경승인 ○2023.03: 기본 및 실시설계 승인 - 승인 시 총사업비 증액 승인 ○2023.04: 사업기간 연장 승인
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 513 ○사업량 : 완충저류시설 12,400㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	49,699,000	4,805,000	4,805,000	0	1,472,000	1,472,000	0	2,143,000	20,639,500	20,639,500	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고 깨끗한 청결도시 청주	폐자원 선순환 기반조성	청주시 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2025	10,950,000	1,981,000	333,024	1,647,976	716,667	0	716,667	0	8,252,333	0	
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 668 ○사업량 : 재활용선별처리 50톤/일 ○기 간 : 2019 ~ 2026	10,950,000	1,981,000	333,024	1,647,976	716,667	0	716,667	0	3,000,000	5,252,333	○ 실시설계 정지 중(70%) ○ 부지변경 관련 행정절차 진행중
				증감	사업기간 연장(1년)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,252,333	5,252,333	

